

Nr.		Vo	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Verantwortlich
1			 Planungsphase 1	139 Tage	Mon 12.05.25	Don 20.11.25	
16			 Planungsphase 2	312 Tage	Don 20.11.25	Fre 29.01.27	
41			 Planungsphase 3	115 Tage	Mon 24.08.26	Fre 29.01.27	
47			 Bauabschnitt Vorarbeiten	50 Tage	Mon 01.03.27	Fre 07.05.27	
49			 Bauabschnitt 2027	124 Tage	Die 30.03.27	Fre 17.09.27	
50			 Werk- und Montageplanung	55 Tage	Mit 31.03.27	Die 15.06.27	Metallbauer
51			 Planprüfung (AHO LS 2.4/HOAI LPH 8)	42 Tage	Mon 26.04.27	Die 22.06.27	WS
52			 Glasbestellung, Bestellung kritischer Materialien	36 Tage	Mon 10.05.27	Mon 28.06.27	Metallbauer
53			 Bauphase 1	60 Tage	Mon 28.06.27	Fre 17.09.27	Metallbauer
54			 Spielfreie Zeit	32 Tage	Mon 19.07.27	Die 31.08.27	Metallbauer
55			 Baustelle einrichten	5 Tage	Mon 28.06.27	Fre 02.07.27	Metallbauer
56			 Gerüst stellen innen	3 Tage	Mit 30.06.27	Fre 02.07.27	Metallbauer
57			 FASSADENARBEITEN	50 Tage	Mon 05.07.27	Fre 10.09.27	Metallbauer
58			 Zwischenreinigung	0 Tage	Mon 30.08.27	Mon 30.08.27	Metallbauer
59			 Fassade dicht	0 Tage	Fre 10.09.27	Fre 10.09.27	Metallbauer
60			 Gerüst abbauen	3 Tage	Mon 13.09.27	Mit 15.09.27	Metallbauer
61			 Restliche Fassadenarbeiten falls erforderlich (Ungestörte Fluchtwege)	5 Tage	Mon 13.09.27	Fre 17.09.27	Metallbauer
62			 Endreinigung	2 Tage	Don 16.09.27	Fre 17.09.27	Metallbauer
63			Bauabschnitt 2027 abgeschlossen	0 Tage	Fre 17.09.27	Fre 17.09.27	WS/Theater
64			 Bauabschnitt 2028	180 Tage	Mon 03.01.28	Fre 08.09.28	
65			 Werk- und Montageplanung	90 Tage	Mon 03.01.28	Fre 05.05.28	Metallbauer
66			 Planprüfung (AHO LS 2.4/HOAI LPH 8)	30 Tage	Mon 08.05.28	Fre 16.06.28	WS
67			 Glasbestellung, Bestellung kritischer Materialien	35 Tage	Mon 08.05.28	Fre 23.06.28	Metallbauer
68			 Bauphase 2	60 Tage	Mon 19.06.28	Fre 08.09.28	Metallbauer
69			 Spielfreie Zeit	32 Tage	Mon 10.07.28	Die 22.08.28	Metallbauer
70			 Baustelle einrichten	5 Tage	Mon 19.06.28	Fre 23.06.28	Metallbauer
71			 Gerüst stellen innen	3 Tage	Mon 26.06.28	Mit 28.06.28	Metallbauer
72			 FASSADENARBEITEN	47 Tage	Don 29.06.28	Fre 01.09.28	Metallbauer
73			 Zwischenreinigung	0 Tage	Mit 23.08.28	Mit 23.08.28	Metallbauer
74			 Fassade dicht	0 Tage	Fre 01.09.28	Fre 01.09.28	Metallbauer
75			 Gerüst abbauen	3 Tage	Mon 04.09.28	Mit 06.09.28	Metallbauer
76			 Restliche Fassadenarbeiten falls erforderlich (Ungestörte Fluchtwege)	5 Tage	Mon 04.09.28	Fre 08.09.28	Metallbauer
77			 Endreinigung	2 Tage	Don 07.09.28	Fre 08.09.28	Metallbauer
78			Bauabschnitt 2028 abgeschlossen	0 Tage	Fre 08.09.28	Fre 08.09.28	WS/Theater

Project: Fassadensanierung
Opernfoyer, Dortmund
Datum: Mit 19.08.26

Task		Manual Summary Rollup	
Split		Manual Summary	
Milestone		Start-only	
Summary		Finish-only	
Project Summary		External Tasks	
Inactive Task		External Milestone	
Inactive Milestone		Deadline	
Inactive Summary		Progress	
Manual Task		Manual Progress	
Duration-only			