

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende																										
					Mrz	2. Qtl, 2026				3. Qtl, 2026			4. Qtl, 2026			1. Qtl, 2027			2. Qtl, 2027			3. Qtl, 2027			4. Qtl, 2027			1. Qtl, 2028		
					Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai
1	Bauausführung	416 Tage	Mo 18.05.26	Mo 17.01.28	18.05. 17.01.																									
2	Aufgehende Bauteile OG	10 Tage	Mo 08.06.26	Fr 19.06.26	08.06. Aufgehende Bauteile OG																									
3	Decke über OG	10 Tage	Mo 15.06.26	Fr 26.06.26	15.06. Decke über OG																									
4	Attika	20 Tage	Mo 22.06.26	Fr 17.07.26	22.06. Attika																									
5	Gerüstabbau	5 Tage	Mo 26.10.26	Fr 30.10.26	26.10. Gerüstabbau																									
6	Notabdichtung Dach	5 Tage	Mo 20.07.26	Fr 24.07.26	20.07. Notabdichtung Dach																									
7	Dacharbeiten Hauptdach und Laubengang	30 Tage	Mo 10.08.26	Fr 18.09.26	10.08. Dacharbeiten Hauptdach und Laubengang																									
8	Abdichtung Fenster bodentief	5 Tage	Mo 20.07.26	Fr 24.07.26	20.07. Abdichtung Fenster bodentief																									
9	Restarbeiten Dachdecker, Attikableche, Fallrohre	10 Tage	Mo 12.10.26	Fr 23.10.26	12.10. Restarbeiten Dachdecker, Attikableche, Fallrohre																									
10	EG Fensteraufmaß/Werkplanung/Lieferzeit	35 Tage	Mo 18.05.26	Fr 03.07.26	18.05. EG Fensteraufmaß/Werkplanung/Lieferzeit																									
11	OG Fensteraufmaß/Werkplanung/Lieferzeit	30 Tage	Mo 06.07.26	Fr 14.08.26	06.07. OG Fensteraufmaß/Werkplanung/Lieferzeit																									
12	EG Fenstermontage inkl. Raffstore	10 Tage	Mo 06.07.26	Fr 17.07.26	06.07. EG Fenstermontage inkl. Raffstore																									
13	OG Fenstermontage inkl. Raffstore	10 Tage	Mo 17.08.26	Fr 28.08.26	17.08. OG Fenstermontage inkl. Raffstore																									
14	Schlosserarbeiten Geländer etc.	10 Tage	Mo 27.07.26	Fr 07.08.26	27.07. Schlosserarbeiten Geländer etc.																									
15	Fassadenarbeiten Außenputz	30 Tage	Mo 31.08.26	Fr 09.10.26	31.08. Fassadenarbeiten Außenputz																									
16	Gebäude dicht	0 Tage	Fr 28.08.26	Fr 28.08.26	28.08.																									
17	Innenputzarbeiten	20 Tage	Mo 14.09.26	Fr 09.10.26	14.09. Innenputzarbeiten																									
18	Trockenbauarbeiten Wände UK, 1. Seite	20 Tage	Mo 05.10.26	Fr 30.10.26	05.10. Trockenbauarbeiten Wände UK, 1. Seite																									
19	Trockenbauwände Wände 2. Seite	30 Tage	Mo 08.02.27	Fr 19.03.27	08.02. Trockenbauwände Wände 2. Seite																									
20	Trockenbauarbeiten Abhangdecken	40 Tage	Mo 10.05.27	Fr 02.07.27	10.05. Trockenbauarbeiten Abhangdecken																									
21	Grobmontage Elektro (vor Innenputz)	20 Tage	Mo 24.08.26	Fr 18.09.26	24.08. Grobmontage Elektro (vor Innenputz)																									
22	Grobmontagen Elektro (nach Innenputz)	60 Tage	Mo 12.10.26	Fr 15.01.27	12.10. Grobmontagen Elektro (nach Innenputz)																									
23	Grobmontagen ESH	20 Tage	Mo 09.11.26	Fr 04.12.26	09.11. Grobmontagen ESH																									
24	Grobmontagen HLS	80 Tage	Mo 26.10.26	Fr 26.02.27	26.10. Grobmontagen HLS																									
25	Aufzugmontage	10 Tage	Mo 01.03.27	Mo 15.03.27	01.03. Aufzugmontage																									
26	TGA Fein	40 Tage	Mo 27.09.27	Fr 19.11.27	27.09. TGA Fein																									
27	Innentüren - Stahlzargen	10 Tage	Mo 15.03.27	Fr 26.03.27	15.03. Innentüren - Stahlzargen																									
28	Estricharbeiten einschl. Dämmung	30 Tage	Mo 29.03.27	Fr 07.05.27	29.03. Estricharbeiten einschl. Dämmung																									
29	Verlegung FBH	15 Tage	Mo 05.04.27	Fr 23.04.27	05.04. Verlegung FBH																									
30	Fliesenarbeiten	30 Tage	Mo 21.06.27	Fr 30.07.27	21.06. Fliesenarbeiten																									
31	Bodenbelagarbeiten	40 Tage	Mo 21.06.27	Fr 13.08.27	21.06. Bodenbelagarbeiten																									
32	Innentüren - Alurahmen	10 Tage	Mo 16.08.27	Fr 27.08.27	16.08. Innentüren - Alurahmen																									
33	Malerarbeiten einschl. Spachtelung Q3	40 Tage	Mo 02.08.27	Fr 24.09.27	02.08. Malerarbeiten einschl. Spachtelung Q3																									
34	WC-Trennwände	10 Tage	Mo 16.08.27	Fr 27.08.27	16.08. WC-Trennwände																									
35	Innentüren - Türblätter	10 Tage	Mo 30.08.27	Fr 10.09.27	30.08. Innentüren - Türblätter																									
36	Tischlerarbeiten - Möbel	20 Tage	Mo 27.09.27	Fr 22.10.27	27.09. Tischlerarbeiten - Möbel																									
37	Beschilderung, Schließanlage etc.	10 Tage	Mo 25.10.27	Fr 05.11.27	25.10. Beschilderung, Schließanlage etc.																									
38	Freianlagen	24 Wochen	Mo 17.05.27	Fr 29.10.27	17.05. Freianlagen																									
39	SV-Abnahmen, Dokumentation	20 Tage	Mo 22.11.27	Fr 17.12.27	22.11. SV-Abnahmen, Dokumentation																									
40	Puffer	10 Tage	Mo 20.12.27	Fr 14.01.28	20.12. Puffer																									
41	Übergabe	0 Tage	Mo 17.01.28	Mo 17.01.28	17.01.																									