

Ergebnisprotokoll Amt für Straßen und Verkehr

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| Projektnummer: | - | Datum: 08.01.2026 |
| Projektbezeichnung: | Deile | Seite 1 (1) |

Bezug: Verkehrstermin, Abstimmung und Koordination Verkehrsführung der Erneuerung Deile

| Teilnehmer | Bereich / Adresse | Teilnehmer | Bereich / Adresse |
|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Straßburger | 66-5 | Rumann (*cc) | 66-2-3-2 |
| | | | |

| Kopie an: | Bereich / Adresse |
|-----------|-------------------|
| | |
| | |
| | |

| | Tag | Datum | Zeit | Ort |
|-----------------|------------|------------|------|-----------|
| Sitzung vom | Donnerstag | 08.01.2026 | | Telefonat |
| Nächste Sitzung | - | - | | - |

Das Protokoll umfasst 2 Seiten + 0 Seiten Anlagen (Versand per E-Mail)

Die im Verteiler erwähnten Personen werden gebeten, das Protokoll hausintern an die übrigen Beteiligten weiterzuleiten.

| TOP | Ergebnis | WER bis WANN |
|-----|--|--------------|
| 1. | <p>Deile, von Niederweniger Straße bis Hs.Nr. 8</p> <p>Verkehrssicherung:</p> <p>Zuerst wird die Fahrbahn für die vorbereitenden Arbeiten (Rinne setzen) unter einer einstreifigen Verkehrsführung mittels Beschilderung, in Kurvenbereichen mittels LSA abgesperrt. Eingeschränkter Anlieger Verkehr ist hier noch möglich. Dauer dieser Arbeiten ca. 5 Werktage.</p> <p>Im Anschluss wird für die Asphaltarbeiten eine Vollsperrung für ca. 10 Werktage eingerichtet.</p> <p>In Notfällen wird der Einsatz von Rettungsfahrzeugen und der Feuerwehr jederzeit gewährleistet. Die Müllabfuhr wird von uns in Kenntnis gesetzt und es werden bei Bedarf für die Dauer der Baumaßnahme Abfallbehälter vor den Baustellenabgrenzungen zur Verfügung gestellt.</p> | |