

RAHMENTERMINPLAN

Blau-grünes Gymnasium - Klimaanpassung als Lösung

Nr.	Vorgang	Anfang	Ende	Dauer AT	V																																																																								
						2026												2027												2028												2029												2030																							
						2. Qtl. 2025	3. Qtl. 2025	4. Qtl. 2025	1. Qtl. 2026	2. Qtl. 2026	3. Qtl. 2026	4. Qtl. 2026	1. Qtl. 2027	2. Qtl. 2027	3. Qtl. 2027	4. Qtl. 2027	1. Qtl. 2028	2. Qtl. 2028	3. Qtl. 2028	4. Qtl. 2028	1. Qtl. 2029	2. Qtl. 2029	3. Qtl. 2029	4. Qtl. 2029	1. Qtl. 2030	2. Qtl. 2030	3. Qtl. 2030																																																		
Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul																									
0	Projektablaufzeit - Rahmenterminplan	Die 01.04.25	Fre 30.06.28	848 Tage																																																																									
1	Projekt: Blau-Grünes Gymnasium Stadt Datteln	Die 01.04.25	Fre 23.06.28	844 Tage																																																																									
2	EFRE: Blau-Grünes Gymnasium	Die 01.04.25	Fre 23.06.28	844 Tage																																																																									
3	Einreichung Projektskizze	Mit 16.04.25	Mit 16.04.25	1 Tag																																																																									
4	Einreichung Antrag, Bearbeitung bis Zuwendungsbescheid	Mon 10.11.25	Son 03.05.26	126 Tage																																																																									
5	Zuwendungsbescheid	Mon 04.05.26	Die 05.05.26	2 Tage																																																																									
6	Übersendung des Zuwendungsbescheids	Mon 04.05.26	Mit 20.05.26	13 Tage																																																																									
7	Umsetzung der Maßnahme	Mit 20.05.26	Fre 23.06.28	548 Tage																																																																									
8	Ausschreibungsverfahren der Planungsleistungen (UVgO, öffentlich)	Mon 13.07.26	Son 20.09.26	51 Tage																																																																									
9	Durchführung Planungs- und Ingenieurleistungen	Mon 21.09.26	Mit 31.03.27	138 Tage																																																																									
10	Bauanträge, Beantragung Genehmigungen	Mon 04.01.27	Mit 31.03.27	63 Tage																																																																									
11	Ausschreibungsverfahren Bauleistungen (VOB, öffentlich)	Mon 15.03.27	Sam 01.05.27	36 Tage																																																																									
12	Durchführung der Baumaßnahmen	Mon 03.05.27	Fre 30.06.28	305 Tage																																																																									
13	1. Bauabschnitt	Mon 03.05.27	Fre 15.10.27	120 Tage																																																																									
14	2. Bauabschnitt	Mon 04.10.27	Don 02.03.28	109 Tage																																																																									
15	3. Bauabschnitt	Die 01.02.28	Don 15.06.28	98 Tage																																																																									
16	Mängelbehebung, Restarbeiten	Don 15.06.28	Fre 30.06.28	12 Tage																																																																									
17	Fertigstellung der Baumaßnahmen	Don 15.06.28	Fre 30.06.28	12 Tage																																																																									
18	Schlussrechnungen, Abnahmen der Leistungen	Mon 15.05.28	Fre 30.06.28	35 Tage																																																																									
19	Abschluss, Dokumentation und Verwendungsnachweis	Mon 15.05.28	Fre 30.06.28	35 Tage																																																																									
20																																																																													

Projekt: EFRE B-G-Gymnasium Datum: 21.07.2026 Erstellt: i. A. König	Geplanter Meilenstein 	Split 		Project Summary 	Inactive Summary 	Manual Summary Rollup 	Finish-only 		Deadline 	Verspätet
Geplanter Sammelvorgang 	Milestone 		Inactive Task 	Manual Task 	Manual Summary 	External Tasks 	Progress 	Geplant 		
Task 	Summary 	Inactive Milestone 	Duration-only 	Manual Task 	Manual Summary 	External Tasks 	Progress 	Geplant 		