

Vorgangsname	Wer	%	Dauer	Anfang	Ende
LPH #7 Ausschreibung + Vergabe		44%	965 Tage	Mon 01.07.24	Mit 24.05.28
300.024.2 Betonwerkstein - VM-Planung; Materialdisposition	AN 300.024.2	0%	65 Tage	Die 08.12.26	Don 18.03.27
300.024.2 Betonwerkstein - Baubeginn	AN 300.024.2	0%	1 Tag	Mon 05.07.27	Mon 05.07.27
LPH 8 Bauausführung		16%	1195 Tage	Mon 18.12.23	Don 19.10.28
Neubau		12%	719 Tage	Mon 14.07.25	Die 23.05.28
Bauteil 1 (Achse 1-9/A-H) EG-2.OG		5%	484 Tage	Mon 09.03.26	Don 17.02.28
Ausbau + TGA		1%	409 Tage	Mon 28.06.26	Don 17.02.28
EG Willkommensklassen, Beratung		0%	185 Tage	Mon 22.02.27	Fre 12.11.27
300.024.2 Betonwerkstein - Montage Fensterbank	AN 300.024.2	0%	10 Tage	Mon 05.07.27	Fre 16.07.27
1.OG Cluster Mitte A		0%	195 Tage	Mon 08.02.27	Fre 12.11.27
300.024.2 Betonwerkstein - Montage Fensterbanke	AN 300.024.2	0%	10 Tage	Mon 26.07.27	Fre 06.08.27
2.OG Cluster Mitte C		0%	205 Tage	Mon 25.01.27	Fre 12.11.27
300.024.2 Betonwerkstein - Montage Fensterbank	AN 300.024.2	0%	10 Tage	Mon 12.07.27	Fre 23.07.27
Treppehaus TRH C		0%	147 Tage	Die 06.04.27	Mon 01.11.27
300.024.2 Betonwerkstein - Verlegung Boden	AN 300.024.2	0%	15 Tage	Mon 12.07.27	Fre 30.07.27
300.024.2 Betonwerkstein - Montage Sauberlaufzone	AN 300.024.2	0%	5 Tage	Mit 15.09.27	Die 21.09.27
Treppehaus TRH D		0%	147 Tage	Die 06.04.27	Mon 01.11.27
300.024.2 Betonwerkstein - Verlegung Boden	AN 300.024.2	0%	12 Tage	Mon 26.07.27	Die 10.08.27
300.024.2 Betonwerkstein - Montage Sauberlaufzone	AN 300.024.2	0%	5 Tage	Mit 22.09.27	Die 28.09.27
Bauteil 2 (Achse 2-11/H-Q) UG-4.OG		9%	661 Tage	Don 07.08.25	Mit 05.04.28
Ausbau + TGA		2%	517 Tage	Die 10.03.26	Mit 05.04.28
EG Mensa, Speisesaal		0%	217 Tage	Fre 28.05.27	Mit 05.04.28
300.024.2 Betonwerkstein - Montage Fensterbank	AN 300.024.2	0%	10 Tage	Die 16.11.27	Mon 29.11.27
300.024.2 Betonwerkstein - Montage Sauberlaufzone	AN 300.024.2	0%	4 Tage	Fri 10.03.28	Mit 15.03.28
1.OG Cluster Mitte B		0%	397 Tage	Die 11.08.26	Mit 15.03.28
300.024.2 Betonwerkstein - Montage Fensterbank	AN 300.024.2	0%	10 Tage	Die 16.11.27	Mon 29.11.27
2.OG Cluster Mitte D		0%	384 Tage	Die 11.08.26	Fre 25.02.28
300.024.2 Betonwerkstein - Montage Fensterbank	AN 300.024.2	0%	10 Tage	Die 26.10.27	Mon 08.11.27
3.OG Cluster Mitte E		0%	352 Tage	Don 24.09.26	Fre 25.02.28
300.024.2 Betonwerkstein - Montage Fensterbanke	AN 300.024.2	0%	12 Tage	Fre 08.10.27	Mon 25.10.27
4.OG Cluster Biologie/Physik, Hauswirtschaft		0%	360 Tage	Don 06.10.26	Mit 22.03.28
300.024.2 Betonwerkstein - Montage Fensterbank	AN 300.024.2	0%	10 Tage	Fri 24.09.27	Don 07.10.27
Treppehaus TRH A		0%	165 Tage	Fre 18.06.27	Mon 14.02.28
300.024.2 Betonwerkstein - Verlegung Boden	AN 300.024.2	0%	17 Tage	Fre 15.10.27	Mon 05.11.27
300.024.2 Betonwerkstein - Montage Sauberlaufzone	AN 300.024.2	0%	4 Tage	Die 21.12.27	Die 04.01.28
Treppehaus TRH B		0%	237 Tage	Die 30.03.27	Mit 08.03.28
300.024.2 Betonwerkstein - Verlegung Boden	AN 300.024.2	0%	18 Tage	Die 07.12.27	Mon 10.01.28
300.024.2 Betonwerkstein - Montage Sauberlaufzone	AN 300.024.2	0%	4 Tage	Fre 25.02.28	Mit 01.03.28