

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
1	"AHO Stufe 0: Projektqualifizierung"	131 Tage	Die 01.04.25	Die 30.09.25	AHO Stufe 0: Projektqualifizierung																							
2	Projektauftrag Übernahme von FB 23	5 Tage	Die 01.04.25	Mon 07.04.25	Projektauftrag Übernahme von FB 23																							
3	Grundsatzbeschluss des Rates	131 Tage	Die 01.04.25	Die 30.09.25	Grundsatzbeschluss des Rates																							
4	Sanierung Reinoldus-Schiller-Gymnasium	288 Tage	Mit 01.10.25	Fre 06.11.26	Sanierung Reinoldus-Schiller-Gymnasium																							
5	Projektübernahme Immobilienwirtschaft-Diskussion Pilotprojekt Serielle Sanierung	68 Tage	Mit 01.10.25	Fre 02.01.26	Projektübernahme Immobilienwirtschaft-Diskussion Pilotprojekt Serielle Sanierung																							
6	Projektreifmachung	80 Tage	Mon 05.01.26	Fre 24.04.26	Projektreifmachung																							
7	Ausschreibung Planer (VgV)	120 Tage	Mon 27.04.26	Fre 09.10.26	Ausschreibung Planer (VgV)																							
8	Mobilisierung Planer	20 Tage	Mon 12.10.26	Fre 06.11.26	Mobilisierung Planer																							
9	AHO Stufe 1: Projektvorbereitung	30 Tage	Mon 09.11.26	Fre 18.12.26	AHO Stufe 1: Projektvorbereitung																							
10	Grundlagenermittlung	30 Tage	Mon 09.11.26	Fre 18.12.26	Grundlagenermittlung																							
11	AHO Stufe 2: Planung	290 Tage	Mon 21.12.26	Fre 28.01.28	AHO Stufe 2: Planung																							
12	Vorplanung	30 Tage	Mon 21.12.26	Fre 29.01.27	Vorplanung																							
13	Entwurfsplanung	40 Tage	Mon 01.02.27	Fre 26.03.27	Entwurfsplanung																							
14	Ratsbeschluss	125 Tage	Mon 29.03.27	Fre 17.09.27	Ratsbeschluss																							
15	Genehmigungsplanung	15 Tage	Mon 20.09.27	Fre 08.10.27	Genehmigungsplanung																							
16	Einreichen Bauantrag	1 Tag	Mon 11.10.27	Mon 11.10.27	Einreichen Bauantrag																							
17	Prüfung und Erteilung Baugenehmigung	80 Tage	Mon 11.10.27	Fre 28.01.28	Prüfung und Erteilung Baugenehmigung																							
18	Baugenehmigung	1 Tag	Fre 28.01.28	Fre 28.01.28	Baugenehmigung																							
19	AHO Stufe 3: Ausführungsvorbereitung	201 Tage	Mon 06.12.27	Fre 08.09.28	AHO Stufe 3: Ausführungsvorbereitung																							
20	Ausführungsplanung	45 Tage	Mon 06.12.27	Fre 04.02.28	Ausführungsplanung																							
21	Ausschreibungen, Vergaben	156 Tage	Mon 07.02.28	Fre 08.09.28	Ausschreibungen, Vergaben																							
22	Gewerk Rohbau-Fassade-Dach-PV-Anlage	125 Tage	Mon 07.02.28	Don 27.07.28	Gewerk Rohbau-Fassade-Dach-PV-Anlage																							
23	Erstellung LV (Gewerke)	30 Tage	Mon 07.02.28	Fre 17.03.28	Erstellung LV (Gewerke)																							
24	Ausschreibungsverfahren StA 19	90 Tage	Mon 20.03.28	Don 20.07.28	Ausschreibungsverfahren StA 19																							
25	Erteilung des Auftrages	5 Tage	Fre 21.07.28	Don 27.07.28	Erteilung des Auftrages																							
26	Gewerk TGA-HLS und ELT	126 Tage	Mon 07.02.28	Fre 28.07.28	Gewerk TGA-HLS und ELT																							
27	Erstellung LV (Gewerk 1)	30 Tage	Mon 07.02.28	Fre 17.03.28	Erstellung LV (Gewerk 1)																							
28	Ausschreibungsverfahren StA 19	91 Tage	Mon 20.03.28	Fre 21.07.28	Ausschreibungsverfahren StA 19																							
29	Erteilung des Auftrages	5 Tage	Mon 24.07.28	Fre 28.07.28	Erteilung des Auftrages																							
30	Gewerk Ausbau-Gewerke	126 Tage	Mon 20.03.28	Fre 08.09.28	Gewerk Ausbau-Gewerke																							
31	Erstellung LV (Gewerk 1)	30 Tage	Mon 20.03.28	Fre 28.04.28	Erstellung LV (Gewerk 1)																							
32	Ausschreibungsverfahren StA 19	90 Tage	Mon 01.05.28	Fre 01.09.28	Ausschreibungsverfahren StA 19																							
33	Erteilung des Auftrages	5 Tage	Mon 04.09.28	Fre 08.09.28	Erteilung des Auftrages																							
34	AHO Stufe 4: Ausführung	300 Tage	Mon 11.09.28	Fre 02.11.29	AHO Stufe 4: Ausführung																							
35	Dispositionszeit Gewerke	15 Tage	Mon 11.09.28	Fre 29.09.28	Dispositionszeit Gewerke																							
36	Gewerk Rohbau	200 Tage	Mon 02.10.28	Fre 06.07.29	Gewerk Rohbau																							
37	Gewerk TGA	240 Tage	Mon 16.10.28	Fre 14.09.29	Gewerk TGA																							
38	Gewerk Ausbau	219 Tage	Die 02.01.29	Fre 02.11.29	Gewerk Ausbau																							
39	AHO Stufe 5: Projektabschluss	72 Tage?	Mon 05.11.29	Die 12.02.30	AHO Stufe 5: Projektabschluss																							
40	baubehördliche Abnahmen	20 Tage	Mon 05.11.29	Fre 30.11.29	baubehördliche Abnahmen																							
41	Umzug Koordination über	10 Tage	Mon 03.12.29	Fre 14.12.29	Umzug Koordination über																							
42	Übergabe an Immobilienbetrieb	1 Tag?	Mon 17.12.29	Mon 17.12.29	Übergabe an Immobilienbetrieb																							
43	Einregulierung technischer Anlagen	10 Tage	Mon 17.12.29	Fre 28.12.29	Einregulierung technischer Anlagen																							
44	Pressetermin Organisation GB3	1 Tag?	Die 15.01.30	Die 15.01.30	Pressetermin Organisation GB3																							
45	Projektabschluss	30 Tage	Mit 02.01.30	Die 12.02.30	Projektabschluss																							