

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	3. Qtl, 2026				1. Qtl, 2027		3. Qtl, 2027				1. Qtl, 2028		3. Qtl, 2028				1. Qtl, 2029
					Mai	Jul	Sep	Nov	Jan	Mrz	Mai	Jul	Sep	Nov	Jan	Mrz	Mai	Jul	Sep	Nov	Jan
1	<b>Projektablauf</b>	596 Tage	Die 25.11.25	Die 07.03.28																	
2	Projektauftrag / Übergabe von StA 23 (gem. Projektstammdatenblatt)	0 Tage	Don 21.03.19	Don 21.03.19																	
3	Projektzuordnung an Projektleitung	0 Tage	Mon 19.01.26	Mon 19.01.26																	
4	<b>AHO Stufe 1: Projektvorbereitung</b>	<b>183 Tage</b>	<b>Die 03.03.26</b>	<b>Don 12.11.26</b>	Stufe 1: Projektvorbereitung																
5	VGW Verfahren Planungsleistungsbilder	171 Tage	Die 03.03.26	Die 27.10.26	Vergaben Planungsleistungsbilder																
12	Vergaben im Unterschwellenbereich	29 Tage	Mit 09.09.26	Mon 19.10.26	Vergaben im Unterschwellenbereich																
26	KICK OFF alle PBL	1 Tag	Die 27.10.26	Die 27.10.26	KICK OFF alle PBL																
27	LPH 1 Grundlagenermittlung alle PBL	12 Tage	Mit 28.10.26	Don 12.11.26	LPH 1 Grundlagenermittlung alle PBL																
28	<b>AHO Stufe 2: Planung</b>	<b>111 Tage</b>	<b>Fre 13.11.26</b>	<b>Fre 16.04.27</b>	AHO Stufe 2: Planung																
29	LPH 2 Vorplanung	27 Tage	Fre 13.11.26	Mon 21.12.26	LPH 2 Vorplanung																
30	LPH 3 Entwurfsplanung	48 Tage	Die 22.12.26	Don 25.02.27	LPH 3 Entwurfsplanung																
31	LPH4 Genehmigung gemäß Absprache mit FB61	46 Tage	Fre 12.02.27	Fre 16.04.27	LPH4 Genehmigung gemäß Absprache mit FB61																
32	Ausführungsbeschluss / Gremienlauf	156 Tage	Fre 26.02.27	Fre 01.10.27																	
50	BESCHLUSS Rat der Stadt	0 Tage	Fre 01.10.27	Fre 01.10.27	BESCHLUSS Rat der Stadt																
51	<b>AHO Stufe 3: Ausführungsvorbereitung</b>	<b>145 Tage</b>	<b>Fre 01.10.27</b>	<b>Don 20.04.28</b>																	
52	LPH 5 Ausführungsplanung	40 Tage	Mon 04.10.27	Fre 26.11.27	LPH 5 Ausführungsplanung																
53	LPH 6 Erstellung Leistungsverzeichnisse (länger wg. Jahreswechsel)	41 Tage	Don 11.11.27	Don 06.01.28	LPH 6 Erstellung Leistungsverzeichnisse (länger wg. Jahreswechsel)																
54	LPH 7 Vergabeverfahren durch FB 19	61 Tage	Mon 10.01.28	Mon 03.04.28	LPH 7 Vergabeverfahren durch FB 19																
55	<b>LPH 8 Ausführung / AHO Stufe 4:</b>	<b>120 Tage</b>	<b>Don 20.04.28</b>	<b>Mit 04.10.28</b>	LPH 8 Ausführung / AHO Stufe 4:																
60	<b>AHO Stufe 5: Projektabschluss</b>	<b>100 Tage</b>	<b>Don 07.09.28</b>	<b>Mit 24.01.29</b>	AHO Stufe 5: Projektabschluss																
61	Umzug Koordination über CJD	12 Tage	Don 05.10.28	Fre 20.10.28	Umzug Koordination über CJD																
62	Übergabe an Immobilienbetrieb, Vorlage Nutzungserlaubnis FB 61	5 Tage	Fre 08.09.28	Don 14.09.28	Übergabe an Immobilienbetrieb, Vorlage Nutzungserlaubnis																
63	Einregulierung technischer Anlagen	50 Tage	Don 07.09.28	Mit 15.11.28	Einregulierung technischer Anlagen																
64	Nutzungsbeginn	0 Tage	Mit 15.11.28	Mit 15.11.28	Nutzungsbeginn																
65	Schlussrechnungsbearbeitung	80 Tage	Don 05.10.28	Mit 24.01.29	Schlussrechnungsbearbeitung																