

Kurzablauf Aula - Saal (Rückwärts)

Bauteil	Leistung	Gewerk	von	bis (am)
SAAL	Übergabe Nutzer			02.11.2026
	Möblierung	Stadt Schwerte	KW 43	KW 44
	Mängelbeseitigung	Alle	KW 43	KW 44
	TÜV-Abnahmen		KW 42	KW 42
	Parkett im Saal legen, schleifen, lackieren	Bodenleger (Wiesbernd)	KW 38	KW 42
	Hörgeräteschlaufen legen		KW 37	KW 37
	Anlagen Einregeln	MSR / RLT	KW 36	KW 36
	Akustiksegel	Trockenbau (Jaeger)	KW 32	KW 35
	ELT Feininstallation Decke (parallel)	ELT (Stier)	KW 32	KW 35
	RLT Feininstallation Decke (parallel)	RLT (ETS)	KW 32	KW 35
	Wandverkleidungen	Schreiner (...)	KW 28	KW 32
	Installationen Veranstaltungstechnik Saal	Veranstaltungstechnik	KW 26	KW 28
	Brandschutzverschluss Saaldurchgänge	ELT / RLT / MSR	KW 26	KW 26
	Letzte Rohinstallationen ELT / BMA	ELT (Stier)	KW 23	KW 25
	Maler Installationen schwärzen	Maler (Rohr)	KW 22	KW 23
	Restarbeiten Fensterbau / Sonnenschutz	Fenster (PortaWin)	KW 20	KW 22
	Restarbeiten Lüftungstechnik	RLT (ETS)	KW 20	KW 22
	Estrich aushärten	...	KW 18	KW 20
	Estrichleger (Fußbodenheizung)	Estrichleger (MD Estrichbau)	KW 18	KW 18
BÜHNE	Übergabe Nutzer			02.11.2026
	Restarbeiten	Alle	KW 43	KW 44
	Saal für Parkettleger gesperrt		KW 37	KW 42
	Restarbeiten			Bis KW 36
	Vorhänge		Ab KW 30	
	Installation Veranstaltungstechnik		Ab KW 28	
	Malerarbeiten Wände/Decke	Maler (Rohr)	KW 27	KW 27
	Tragkonstruktionen Bühnendecke		KW 25	KW 26
	Bühne herstellen einschl. Boden (schützen)		KW 23	KW 24
	Rohinstallationen ELT	ELT (Stier)	KW 21	KW 22
	Estrich aushärten	...	KW 18	KW 20
	Estrichleger (unter Bühne)	Estrichleger (MD Estrichbau)	KW 18	KW 18
	UK Bühne		KW 17	KW 17