

VERGABEUNTERLAGEN

Fachplaner für das Leistungsbild des Sicherheits- und Gesundheitskoordinators in Bezug auf die Errichtung des Anbaus Küche/Speiseraum OGS-Heideschule in Schwerte.

AUFTRAGGEBER

Stadt Schwerte
Rathausstr. 31
58239 Schwerte



BESCHREIBUNG DES VORHABENS

Die Stadt Schwerte plant einen Anbau Küche/Speiseraum OGS Heideschule. Die Umsetzung, soll als Modulbau in Erweiterung zu der bereits umgesetzten OGS, vollzogen werden.

Der Anbau an die vorhandene OGS soll die bestehende Architektur (Fassade etc.) aufnehmen.

Der Anbau beinhaltet einen Speiseraum für die Versorgung der Schuler*innen mit einer zweischichtigen Essenausgabe.

Der Speiseraum kann auch als Aula genutzt werden und komplettiert somit die Grundschule, da diese aktuell nicht über eine Aula verfügt.

Neben dem Speiseraum beinhaltet der Anbau eine Frischeküche, mit Lagerräumen, einem Personalraum sowie entsprechenden Geräten für die Zubereitung von Speisen die runtergekühlt werden können und an zwei weiteren Standorten regeneriert und ausgegeben werden können. Ein zusätzlicher Technikraum ist ebenfalls beinhaltet, sodass der Anbau samt aller Gerätschaften vollumfänglich gebäudetechnisch versorgt werden kann

Für die Umsetzung muss der Außenbereich und der aktuelle Standort der Schaukeln angepasst werden.

ECKDATEN

- Größe Neubau BGF [ca. 303 m²]

Die Maßnahme wird durch Fördermittel gefördert.

Die Maßnahme ist im Augenblick in der Entwurfsphase. Die SiGeKo-Planung ist notwendig um mit der Baumaßnahme fortzufahren.



LEISTUNGSUMFANG

Grundsätzlich sind alle geltenden Anforderungen, § 3 BauStellV, § 4 ArbSchG, RAB30 ff. usw. dem Angebot zu Grunde zu legen.

1. SiGeKo-Leistungen in der Planungsphase
 - a. Analyse aller Planungen während der Vor-, Entwurfs- und Werksphase in Bezug auf Sicherheits- und Gesundheitsrisiken
 - b. Terminplanung für parallel genutzte sicherheitstechnische Einrichtungen
 - c. Koordinationen der Maßnahmen (allgemeinen Grundsätze)
 - d. Ausarbeitung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans (SiGe-Plan)
 - e. Übermittlung der Vorankündigung
 - f. Erstellung der Dokumentation zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz (z. B. für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nach Fertigstellung der Anlage)
2. SiGeKo-Leistungen in der Ausführungsphase (12 Monate)
 - a. Laufende Kontrollen, damit die Vorgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans (SiGe-Plan) eingehalten werden
 - b. Koordinationen der Maßnahmen (allgemeinen Grundsätze)
 - c. Koordinierung der sicherheits- und gesundheitstechnisch optimalen Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten Unternehmen auf der Baustelle
 - d. Überprüfung ob die Verpflichtungen aus der BaustellV von allen Beteiligten auf der Baustelle eingehalten werden
 - e. Durchführung von Sicherheitsbegehungen (2x pro Monat)
 - f. Protokollierung sicherheitsrelevanter Mängel
 - g. Ergänzungen / Fortschreibungen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans (SiGe-Plan)
3. Nebenkosten in % des Honorars. Sie umfassen sämtliche betriebliche und organisatorische Nebenkosten des AN inkl. Fahrtkosten zur Erbringung der geforderten Leistung.
 - a. Nebenkosten _____%
4. Ingenieurstunde, für ggf. anfallende Arbeiten
 - a. je 1 h _____ €



5. Honorarzusammenstellung

	Summe
Grundhonorar	
%-Nachlass auf das Grundhonorar	
%-Aufschlag auf das Grundhonorar	
Summe Grundhonorar	
Nebenkosten	
Summe Netto	
zzgl. MwSt. 19%	
Angebotsbetrag Brutto	

Ein Angebot wird nur bei vollständigen Angaben gewertet.

Die Wertung erfolgt gem. der Angebotssumme.