

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan: 23-120 Neubau Feuerwehr Werden-Heidhausen																				
Dauer: 03.02.2025 - 31.12.2027						Bauherr: Stadt Essen - Feuerwehr Essen		Planerstellung: Dipl.-Ing. Seroneit u. Schneider GmbH		Datum/Unterschrift:										
Anzeige: 03.02.2025 - 08.02.2026						Annastrasse 45139 Essen														
Datum: 03.02.2025																				
Plan-Nr: 1																				
Bearbeiter: Hoogestraat		Teilzeitraum																		
Gewerke/Vergaben		Koordination gegenseitige Gefährdung	Koordination/ Gewerke	2025												2026	Zuständiges Unternehmen	Mitgeltende Unterlagen	Bestimmungen/Bausteine	Kommentar
Gefährdungen/Einrichtungen Maßnahmen/Lösungen				Mrz	Apr	Mal	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan						
Baustelleneinrichtung				[Timeline bars for 2025]																
Baustellensicherung			Alle Gewerke	[Timeline bar]																
Bauzaun				[Timeline bar]																
Schutz vor Bränden			Alle Gewerke	[Timeline bar]																
Handfeuerlöscher bereitstellen (z. B. im Bereich der Toiletten und Waschegeheheiten)			Alle Gewerke	[Timeline bar]															Vorschrift 1, ASR A2.2, A 021	
Bereitstellen von Toiletten und Waschräumen in in der kalten Jahreszeit beheizbar				[Timeline bar]																
regelmäßige Reinigung				[Timeline bar]																
Lagerplätze allgemein			Alle Gewerke	[Timeline bar]																
Standisches Stapeln bzw. Lagern von Baustoffen,				[Timeline bar]																
Baustromverteiler			Alle Gewerke	[Timeline bar]																
Prüfung der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) nach wiederkehrende Prüfungen				[Timeline bar]															I 203-005, I 203-006, I 203-071, B 171,	
Asbestsanierung				[Timeline bar]												Tepel GmbH & Co.KG				
Abbruch von schwach gebundenen Asbestprodukten				[Timeline bar]																
Gefahrbereich abgrenzen und kennzeichnen				[Timeline bar]																
zur Staubminimierung Asbestprodukte feucht halten				[Timeline bar]																
Arbeitsbereiche nach Beendigung der Arbeiten mit				[Timeline bar]																
Abbruch				[Timeline bar]												Tepel GmbH & Co.KG				
Standortsicherheit von Bauteilen bei Abbrucharbeiten				[Timeline bar]																
Abbruch mit Großgeräten				[Timeline bar]																
Arbeiten mit hoher Lärmmission				[Timeline bar]																
Einsatz lärmminderer Arbeitsmittel/Arbeitsverfahren				[Timeline bar]																
Arbeiten mit hoher Staubemission				[Timeline bar]																
Gefahrbereich absperren und kennzeichnen				[Timeline bar]																
staubarme Arbeitsverfahren anwenden				[Timeline bar]																
Kehrverbot auf gesamter Baustelle				[Timeline bar]																
Staub mit Wasser niederschlagen (bei Abbrucharbeiten)				[Timeline bar]																
Garten- und Landschaftsbau				[Timeline bar]																
Einsatz von Erdbaumaschinen (Bagger, Lader)				[Timeline bar]																
Baugrubenverbau				[Timeline bar]																
Baugruben				[Timeline bar]																
Verbau gemäß DIN 4124 (bis max. 5 m Tiefe)				[Timeline bar]																
Grundwasserabsenkung				[Timeline bar]																
Selbstschutz an der Böschungsoberkante				[Timeline bar]																
Einsatz von Erdbaumaschinen (Bagger, Lader)				[Timeline bar]																
Gefahrbereich absperren und kennzeichnen				[Timeline bar]																
Erdbau				[Timeline bar]																
Gräben				[Timeline bar]																
Gräbentiefe max. 1,25 m				[Timeline bar]																
Einsatz von Erdbaumaschinen (Bagger, Lader)				[Timeline bar]																
Rohbau				[Timeline bar]																
Lastentransport mit Turmdrehkran oder Mobilkran				[Timeline bar]																
Lasten grundsätzlich nicht über Personen schwenken				[Timeline bar]																
Lasten sicher anschlagen				[Timeline bar]																
geeignete Lastaufnahmemittel verwenden				[Timeline bar]																
bei unten drehenden Kranen Sicherheitsabstand von mind.				[Timeline bar]																

Verhalten im Notfall

Ruhe Bewahren

1. Alarm melden

WER meldet?
WAS ist passiert?
WO ist es passiert?
Sind Menschen in Gefahr?

2. Sofortmaßnahmen

Anweisungen Beachten
Gefahrenstelle absichern
Erste Hilfe leisten
Gefahr bekämpfen

3. In Sicherheit bringen

Gefährdete Personen warnen
Hilflose mitnehmen
Gekennz. Fluchtwege folgen
Aufzug nicht benutzen

Löschversuch

Feuerlöscher benutzen

Persönliche Schutzausrüstung

Personen ohne Sicherheitsschuhe haben keinen Zutritt zum unmittelbaren Baustellenbereich!

Sicherheitsschuhe tragen

Bei entsprechenden Gefährdungen und Belastungen zusätzliche Schutzausrüstung benutzen

Schutzbrille benutzen

Handschuhe benutzen

Gehörschutz benutzen

Aufhanggurt anlegen

Gesichtsschutz benutzen

Schutzhelm tragen

Alarmierung im Notfall

Polizei

110

Feuerwehr

112

Helmpflicht bei Arbeiten mit schwebenden Lasten!