

Trockenbauarbeiten Melanchthonschule - Voraussichtliche Ausführungszeiträume

- Unterkonstruktionen Wände und Decken: 10.02.2027 bis 10.03.2027.
- Schließen der Wandkonstruktionen nach Abschluss der TGA-Rohinstallation: 14.06.2027 bis 02.07.2027.
- Einbauten, Schachtverkleidungen und Sonderkonstruktionen: 05.07.2027 bis 30.07.2027.
- Akustik- und Abhangdecken: 02.08.2027 bis 27.08.2027.
- Montage der WC-Trennwände nach Fertigstellung der Fliesenarbeiten: voraussichtlich Anfang Oktober 2027.