

						2026												2027																													
						Aug			Sep				Okt				Nov				Dez				Jan				Feb				Mrz				Apr				Mai				Jun		
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	3 3 3	4 4 5	3 6 6	3 7 7	3 8 8	3 9 9	4 0 0	4 1 1	4 2 2	4 3 3	4 4 4	4 5 5	4 6 6	4 7 7	4 8 8	4 9 9	5 0 0	5 1 1	5 2 2	5 3 3	1 1 1	2 2 2	3 3 3	4 4 4	5 5 5	6 6 6	7 7 7	8 8 8	9 9 9	10 0 0	11 1 1	12 2 2	13 3 3	14 4 4	15 5 5	16 6 6	17 7 7	18 8 8	19 9 9	20 0 0	21 1 1	22 2 2
1	Gesamtrestlaufzeit	203at	Mo, 17.08.26	Fr, 04.06.27																																											
1.1	Gebäude Außen	93at	Mo, 17.08.26	Mi, 23.12.26																																											
1.1.1	Risssanierung Fassade Sanierung der Risse in der Außenfassade und Verankerung der Innenwände im Außenmauerwerk.	30at	Mo, 17.08.26	Fr, 25.09.26	Rohbauarbeiten																																										
1.1.2	Eindeckung Dach Eindeckung Dach inkl. Klempnerarbeiten an den Giebeln und Abdecken der Kamine.	30at	Mo, 28.09.26	Fr, 06.11.26	Dachdeckungsarbeiten																																										
1.1.3	Abnahme Hochbau Abnahme Risssanierung und Dachdeckungsarbeiten inkl. Pufferzeit für Mängelbeseitigung.	6at	Mo, 09.11.26	Mo, 16.11.26																																											
1.1.4	Anstrich der Fassade Maler-LV soll zeitnah an den Start gehen, dreht aktuell die dritte Runde bei der Denkmalpflege.	20at	Di, 17.11.26	Mo, 14.12.26	Mal- u. Lackierarbeiten																																										
1.1.5	Wiedereinsetzen Fensterläden Unkritisch. Kann im Zweifelsfall auch im Anschluss geschehen.	2at	Di, 15.12.26	Mi, 16.12.26	Tischlerarbeiten																																										
1.1.6	Regenrinne montieren Montage der Regenrinne geht einher mit der Demontage des Gerüsts, da einzelne Stützen den Zugang erschweren.	2at	Mo, 21.12.26	Di, 22.12.26	Dachdeckungsarbeiten																																										
1.1.7	Abbau Gerüst Rückbau des Gerüsts und des Wetterschutzes nach Malerarbeiten.	5at	Do, 17.12.26	Mi, 23.12.26	Gerüstbauarbeiten																																										
1.2	Ausbau Obergeschoss	167at	Mo, 07.09.26	Mo, 03.05.27																																											
1.2.1	Bestellung Heizkörper Bestellung neuer Heizkörper, da Lieferzeit beachtet werden muss.	30at	Mo, 07.09.26	Fr, 16.10.26	Heizungs- u. Sanitärarbeiten																																										
1.2.2	Ertüchtigung der Wände Auflagerbereiche der Decke aufmauern.	8at	Mo, 07.09.26	Mi, 16.09.26	Rohbauarbeiten																																										
1.2.3	Risssanierung Untergeschoss Sanierung der Risse im Kellerbereich, unabhängig von anderen Arbeiten, da Keller von Außen zugänglich.	5at	Do, 17.09.26	Mi, 23.09.26	Rohbauarbeiten																																										
1.2.4	Abholen der Türblätter Türblätterabholung durch Schreiner, um Baufreiheit zu gewährleisten.	1at	Mo, 14.09.26	Mo, 14.09.26	Tischlerarbeiten																																										
1.2.5	Verlegen der Holzplatten Vorhandene OSB-Platten zuschneiden und auf der Balkenlage verlegen.	5at	Mo, 02.11.26	Fr, 06.11.26	Trockenbauarbeiten																																										
1.2.6	Einbau Heizkessel Einbau des Heizkessels inkl. Verrphrung im UG.	10at	Do, 24.09.26	Mi, 07.10.26	Heizungs- u. Sanitärarbeiten																																										
1.2.7	Dämmung in Deckenhohlräumen Dämmung in den Deckenhohlräumen und Dampfsperre in Decke über 1. OG montieren. Inkl. Schließen der Decke.	5at	Mo, 09.11.26	Fr, 13.11.26	Trockenbauarbeiten																																										
1.2.8	Verlegen Trockenestrich Schrenzlage, Schüttung und Trockenestrich im 1. OG verlegen	10at	Mo, 09.11.26	Fr, 20.11.26	Trockenbauarbeiten																																										

[illegible]

[illegible]