

GGG Lilientalstraße Duisburg-Neudorf  
Kernsanierung einer Einfachturnhalle  
Ausführungsterminplan; Stand 14.10.2026

| Nr. | Vorgangsname | Dauer                                           | Anfang  | Ende         | 2027         |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------|-------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |              |                                                 |         |              | tober        | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1   | 🚀            | Ausschreibungsphase Rückbau, Gebäudehülle       | 60 Tage | Mon 10.08.26 | Fre 30.10.26 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2   | 🚀            | Produktionsvorlauf Fassaden                     | 55 Tage | Mon 02.11.26 | Fre 15.01.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3   | 👤            | Materialvorlauf Sandwichdach                    | 34 Tage | Mon 02.11.26 | Don 17.12.26 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4   | 🚀            | Produktionsvorlauf Türen und Fenster            | 55 Tage | Mon 02.11.26 | Fre 15.01.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5   | 🚀?           | Rückbauarbeiten / Außenhülle Turnhalle          |         |              |              |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6   | 🚀            | Bauzaun aufstellen                              | 3 Tage  | Mon 12.10.26 | Mit 14.10.26 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7   | 🚀            | Baufeldvorbereitung                             | 2 Tage  | Don 15.10.26 | Fre 16.10.26 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   | 🚀            | Außengerüst aufstellen                          | 5 Tage  | Mon 19.10.26 | Fre 23.10.26 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9   | 🚀            | Rückbauarbeiten Innenbereich                    | 20 Tage | Mon 19.10.26 | Die 08.12.26 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10  | 🚀            | asbesthaltigen Putz nach TRGS 519 entfernen     | 7 Tage  | Mit 09.12.26 | Don 17.12.26 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  | 🚀            | Rückbau Eternitfassade Gesamtprojekt            | 10 Tage | Mon 26.10.26 | Fre 06.11.26 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12  | 👤            | Rückbau Dach Turnhalle                          | 5 Tage  | Mon 07.12.26 | Fre 11.12.26 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  | 👤            | neues Sandwichdach Turnhalle herstellen         | 5 Tage  | Mon 14.12.26 | Fre 18.12.26 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | 🚀            | Jahreswechsel                                   | 18 Tage | Mit 23.12.26 | Fre 15.01.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15  | 🚀            | Klempnerarbeiten Turnhalle herstellen           | 5 Tage  | Mon 18.01.27 | Fre 22.01.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16  | 🚀            | Blitzschutz Turnhalle herstellen                | 5 Tage  | Mon 18.01.27 | Fre 22.01.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17  | 🚀            | Fassadensockel aus WDV5 herstellen              | 20 Tage | Mon 16.11.26 | Fre 11.12.26 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18  | 🚀            | Türen und Fenster Turnhalle montieren           | 10 Tage | Mon 18.01.27 | Fre 29.01.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19  | 🚀            | Fassade / Dämmung Turnhalle montieren           | 15 Tage | Mon 18.01.27 | Fre 05.02.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20  | 🚀            | Außengerüst umbauen                             | 2 Tage  | Mon 08.02.27 | Die 09.02.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21  | 🚀?           | Innenarbeiten Turnhalle                         |         |              |              |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22  | 🚀            | Grobinstallation Elektro Turnhalle herstellen   | 10 Tage | Mon 15.03.27 | Fre 26.03.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23  | 🚀            | Grobinstallation H-L-S Turnhalle herstellen     | 20 Tage | Mon 18.01.27 | Fre 12.02.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24  | 🚀            | Innengerüst Turnhalle herstellen                | 2 Tage  | Mon 04.01.27 | Die 05.01.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25  | 🚀            | Akustikdecke Turnhalle herstellen               | 15 Tage | Mon 29.03.27 | Fre 16.04.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26  | 🚀            | Wandputz neu herstellen                         | 10 Tage | Mon 18.01.27 | Fre 29.01.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27  | 🚀            | Malerarbeiten Turnhalle herstellen              | 20 Tage | Mon 01.02.27 | Fre 26.02.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28  | 🚀            | Innengerüst entfernen                           | 3 Tage  | Mon 01.03.27 | Mit 03.03.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29  | 🚀            | Bodenplatte Turnhalle abkleben                  | 5 Tage  | Don 04.03.27 | Mit 10.03.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  | 🚀            | Fenster Turnhalle anschließen                   | 5 Tage  | Mon 29.03.27 | Fre 02.04.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31  | 🚀            | Feininstallation Elektro Turnhalle herstellen   | 10 Tage | Mon 29.03.27 | Fre 09.04.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32  | 🚀            | Feininstallation H-L-S Turnhalle herstellen     | 10 Tage | Mon 29.03.27 | Fre 09.04.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33  | 🚀            | Sportboden herstellen                           | 20 Tage | Mon 12.04.27 | Fre 07.05.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34  | 🚀            | Markierungsarbeiten                             | 5 Tage  | Mon 10.05.27 | Fre 14.05.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35  | 🚀            | Prallschutz an Wänden herstellen                | 10 Tage | Mon 17.05.27 | Fre 28.05.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36  | 🚀            | Geräteraumtore messen, produzieren und einbauen | 80 Tage | Mon 18.01.27 | Fre 07.05.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37  | 🚀?           | Rückbauarbeiten / Außenhülle Nebenräume         |         |              |              |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38  | 🚀            | Rückbau Dach Nebenräume                         | 5 Tage  | Mit 10.02.27 | Die 16.02.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39  | 🚀            | Rückbau Fenster Nebenräume                      | 5 Tage  | Mit 17.02.27 | Die 23.02.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40  | 🚀            | Neues Sandwichdach Nebenräume herstellen        | 5 Tage  | Mit 17.02.27 | Die 23.02.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41  | 🚀            | Klempnerarbeiten Nebenräume                     | 5 Tage  | Mit 24.02.27 | Die 02.03.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42  | 🚀            | Türen und Fenster Nebenräume herstellen         | 10 Tage | Mit 24.02.27 | Die 09.03.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43  | 🚀            | Fassaden / Dämmung Nebenräume herstellen        | 10 Tage | Mit 24.02.27 | Die 09.03.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44  | 🚀?           | Innenarbeiten Nebenräume                        |         |              |              |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45  | 🚀            | Grobinstallation Elektro Nebenräume herstellen  | 10 Tage | Mit 10.03.27 | Die 23.03.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46  | 🚀            | Grobinstallation H-L-S Nebenräume herstellen    | 10 Tage | Mit 10.03.27 | Die 23.03.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47  | 🚀            | GK-Decken und Anschlüsse Nebenräume herstellen  | 10 Tage | Mit 24.03.27 | Die 06.04.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48  | 🚀            | Abklebung Nebenräume herstellen                 | 2 Tage  | Mit 07.04.27 | Don 08.04.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49  | 🚀            | Estricharbeiten Nebenräume                      | 3 Tage  | Fre 09.04.27 | Die 13.04.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50  | 🚀            | Gipskartonarbeiten Nebenräume herstellen        | 10 Tage | Mit 14.04.27 | Die 27.04.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51  | 🚀            | Bodenfliesen herstellen                         | 5 Tage  | Mit 28.04.27 | Die 04.05.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52  | 🚀            | Malerarbeiten Nebenräume herstellen             | 15 Tage | Mit 05.05.27 | Die 25.05.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53  | 🚀            | Bauendreinigung                                 | 5 Tage  | Mon 31.05.27 | Fre 04.06.27 |          |          |        |         |      |       |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                     |               |                                                                                     |                      |                                                                                       |                         |                                                                                       |                         |                                                                                       |                  |                                                                                       |                      |                                                                                       |                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt: 20260923_Ausführung<br>Datum: Mit 14.10.26 | Vorgang       |  | Sammelvorgang        |  | Inaktiver Meilenstein   |  | Nur Dauer               |  | Nur Anfang       |  | Externer Meilenstein |  | Manueller Fortschritt |  |
|                                                     | Unterbrechung |  | Projektsammelvorgang |  | Inaktiver Sammelvorgang |  | Manueller Sammelrollup  |  | Nur Ende         |  | Stichtag             |  |                       |                                                                                       |
|                                                     | Meilenstein   |  | Inaktiver Vorgang    |  | Manueller Vorgang       |  | Manueller Sammelvorgang |  | Externe Vorgänge |  | In Arbeit            |  |                       |                                                                                       |