

GGG Lilientalstraße Duisburg-Neudorf
Kernsanierung einer Einfachturnhalle
Ausführungsterminplan; Stand 31.08.2026

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	Ausschreibungsphase Rückbau, Gebäudehülle	50 Tage	Mon 10.08.26	Fre 16.10.26	
2	Materialvorlauf Fassaden	20 Tage	Mon 19.10.26	Fre 13.11.26	1
3	Materialvorlauf Sandwichdach	34 Tage	Mon 19.10.26	Don 03.12.26	1
4	Produktionsvorlauf Türen und Fenster	40 Tage	Mon 19.10.26	Fre 11.12.26	1
5	Rückbauarbeiten / Außenhülle Turnhalle				
6	Außengerüst aufstellen	5 Tage	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26	1
7	Rückbauarbeiten Innenbereich	20 Tage	Mon 19.10.26	Fre 13.11.26	1
8	asbesthaltigen Putz nach TRGS 519 entfernen	7 Tage	Mon 16.11.26	Die 24.11.26	7
9	Rückbau Eternitfassade Gesamtprojekt	10 Tage	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26	6
10	Rückbau Dach Turnhalle	5 Tage	Mon 07.12.26	Fre 11.12.26	
11	PCB-haltigen Anstrich Dach Turnhalle nach TRGS 524 entfernen	5 Tage	Mon 14.12.26	Fre 18.12.26	10
12	Brandschutzanstrich Stahlkonstruktion Dach Turnhalle erneuern	5 Tage	Mon 14.12.26	Fre 18.12.26	10
13	neues Sandwichdach Turnhalle herstellen	5 Tage	Mon 14.12.26	Fre 18.12.26	10
14	Jahreswechsel	18 Tage	Mit 23.12.26	Fre 15.01.27	
15	Klempnerarbeiten Turnhalle herstellen	5 Tage	Mon 18.01.27	Fre 22.01.27	14
16	Blitzschutz Turnhalle herstellen	5 Tage	Mon 18.01.27	Fre 22.01.27	14
17	Rückbau Fenster Turnhalle	5 Tage	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26	2
18	PCB-haltigen Anstrich Fenster Turnhalle nach TRGS 524 entfernen	5 Tage	Mon 23.11.26	Fre 27.11.26	17
19	Brandschutzanstrich Stahlkonstruktion Fenster Turnhalle erneuern	5 Tage	Mon 23.11.26	Fre 27.11.26	17
20	Türen und Fenster Turnhalle einbauen	10 Tage	Mon 30.11.26	Fre 11.12.26	19
21	Fassade / Dämmung Turnhalle herstellen	15 Tage	Mon 18.01.27	Fre 05.02.27	14
22	Außengerüst umbauen	2 Tage	Mon 08.02.27	Die 09.02.27	21
23	Innenarbeiten Turnhalle				
24	Grobinstallation Elektro Turnhalle herstellen	10 Tage	Mon 21.12.26	Fre 01.01.27	13
25	Grobinstallation H-L-S Turnhalle herstellen	10 Tage	Mon 21.12.26	Fre 01.01.27	13
26	Innengerüst Turnhalle herstellen	2 Tage	Mon 04.01.27	Die 05.01.27	25
27	Akustikdecke Turnhalle herstellen	15 Tage	Mon 04.01.27	Fre 22.01.27	25
28	Wandputz neu herstellen	10 Tage	Mon 18.01.27	Fre 29.01.27	14
29	Malerarbeiten Turnhalle herstellen	10 Tage	Mit 06.01.27	Die 19.01.27	26
30	Innengerüst entfernen	3 Tage	Mit 20.01.27	Fre 22.01.27	29
31	Bodenplatte Turnhalle abkleben	5 Tage	Mon 25.01.27	Fre 29.01.27	30
32	Feininstallation Elektro Turnhalle herstellen	10 Tage	Mon 18.01.27	Fre 29.01.27	14
33	Feininstallation H-L-S Turnhalle herstellen	10 Tage	Mon 18.01.27	Fre 29.01.27	14
34	Sportboden herstellen	20 Tage	Mon 01.02.27	Fre 26.02.27	33
35	Markierungsarbeiten	5 Tage	Mon 01.03.27	Fre 05.03.27	34
36	Prallschutz an Wänden herstellen	10 Tage	Mon 08.03.27	Fre 19.03.27	35
37	Geräteraumtore messen, produzieren und einbauen	80 Tage	Mon 18.01.27	Fre 07.05.27	
38	Rückbauarbeiten / Außenhülle Nebenräume				
39	Rückbau Dach Nebenräume	5 Tage	Mit 10.02.27	Die 16.02.27	22
40	Rückbau Fenster Nebenräume	5 Tage	Mon 18.01.27	Fre 22.01.27	14
41	PCB-Haltigen Anstrich Nebenräume nach TRGS 524 entfernen	5 Tage	Mon 18.01.27	Fre 22.01.27	14
42	Brandschutzanstrich Stahlkonstruktion Nebenräume herstellen	5 Tage	Mon 18.01.27	Fre 22.01.27	14
43	Neues Sandwichdach Nebenräume herstellen	5 Tage	Mit 17.02.27	Die 23.02.27	39
44	Türen und Fenster Nebenräume herstellen	5 Tage	Mit 24.02.27	Die 02.03.27	43
45	Fassaden / Dämmung Nebenräume herstellen	10 Tage	Mit 03.03.27	Die 16.03.27	44
46	Innenarbeiten Nebenräume				
47	Grobinstallation Elektro Nebenräume herstellen	10 Tage	Mit 03.03.27	Die 16.03.27	44
48	Grobinstallation H-L-S Nebenräume herstellen	10 Tage	Mit 03.03.27	Die 16.03.27	44
49	GK-Decken und Anschlüsse Nebenräume herstellen	10 Tage	Mit 17.03.27	Die 30.03.27	48
50	Abklebung Nebenräume herstellen	2 Tage	Mit 31.03.27	Don 01.04.27	49
51	Estricharbeiten Nebenräume	3 Tage	Fre 02.04.27	Die 06.04.27	50
52	Gipskartonarbeiten Nebenräume herstellen	10 Tage	Mit 07.04.27	Die 20.04.27	51
53	Bodenfliesen herstellen	5 Tage	Mit 21.04.27	Die 27.04.27	52
54	Malerarbeiten Nebenräume herstellen	10 Tage	Mit 28.04.27	Die 11.05.27	53
55	Bauendreinigung	5 Tage	Mit 12.05.27	Die 18.05.27	54

Projekt: 20260923_Ausführung Datum: Mit 23.09.26	Vorgang		Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Nur Dauer		Nur Anfang		Externer Meilenstein		Manueller Fortschritt	
	Unterbrechung		Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Nur Ende		Stichtag			
	Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Manueller Vorgang		Manueller Sammelvorgang		Externe Vorgänge		In Arbeit			