

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 25_SB_01 **Neubau Tempoli**
LV: 01 **Herrichten Gelände Jugendzentrum Tempoli**

Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

Herrichten Gelände Ersatzneubau Jugendzentrum Tempoli

Maßnahme **Herrichten des Geländes**

Bauort **Ehrenstraße 107, 47198 Duisburg**

Auftraggeber **Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR**
 Schifferstraße 196, 47059 Duisburg
 im Namen und Rechnung für
 Stadt Duisburg -
 Sondervermögen Immobilien (SVI)
 Schifferstraße 190
 47059 Duisburg

Ausführungsbeginn: 01.10.2026

Fertigstellung: 31.10.2026

VORBEMERKUNGEN GEBÄUDE AUS CONTAINERMODULEN

01.100 - ALLGEMEINES

01.101 - Aufgrund des geplanten Neubauprojektes (eingeschossiges Jugendzentrum) soll das Herrichten des Baufeldes geplant und umgesetzt werden

01.102 - Zur Information liegen als Anlagen folgende Dokumente bei:

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt:	25_SB_01	Neubau Tempoli
LV:	01	Herrichten Gelände Jugendzentrum Tempoli

Anlage 1 Genehmigungsplanung inkl. Lageplan
Anlage 2 Bodengutachten / Schadstoffgutachten
Anlage 3 definierter Ausbauort auf dem Gelände

01.200 - VERTRAGSBEDINGUNGEN

Die Ausführung soll am 01.10.2026 beginnen und muss bis spätestens 31.10.2026 abgeschlossen sein.

Das Angebot beinhaltet alle notwendigen Arbeiten und Leistungen zur vollständigen Erbringung der Leistung.

01.300 -ÖRTLICHE GEGEBENHEITEN

01.102 -Baustelleneinrichtungsfläche und Lagermöglichkeiten sind auf den Grundstücken nur in geringem Maße vorhanden. Die davor vorgesehenen Flächen sind mit dem AG abzustimmen. Der Betrieb der Anlage des Jugendzentrums läuft auf einem anderen teil des Geländes standardmäßig, in reduzierter Form weiter. Darauf ist Rücksicht zu nehmen.

Die jeweiligen Arbeitsbereiche der Baustelle sind gegenüber den sonstigen Flächen eigenverantwortlich abzusperren. Der Bauzaun wird durch den AN gestellt. Die Baustellenzufahrt erfolgt über das Gelände und öffentliche Straßen.

Für die Baustellenversorgung sowie Belieferung ist in den Momenten der Verkehrsbewegung besondere Sorgfaltspflicht geboten. Verschmutzungen im Bürgersteig-/ Straßen-/ Parkplatzbereich sind unverzüglich zu entfernen. Strom- und Wasseranschlüsse werden bauseits zur Verfügung gestellt. Toiletten sind nicht vorhanden.

01.302 - Der Auftragnehmer kann sich vor Abschluss der Vertrages über die jeweilige Zufahrtssituation, die Ablade- sowie Lagermöglichkeiten usw. an Ort und Stelle informieren. Der Auftraggeber sorgt dafür, dass die jeweiligen Flächen per LKW erreichbar sind.

01.303 - Das Parken von Fahrzeugen ist auf dem Gelände nur innerhalb der Baustelle gestattet. Das Befahren des Geländes ist auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. **Fahrten auf dem Gelände sind nur im geringen Maße möglich und entsprechende Wartezeiten in das Angebot einzukalkulieren.**

01.304 - Der Auftragnehmer hat die notwendigen Unterlagen wie z.B. Sondernutzungsgenehmigungen für Absperrungen auf öffentlichen Flächen (z.B. Parkverbote) beizubringen. Gebühren und Kosten werden auf Nachweis vom Auftraggeber getragen.

01.400 TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN CONTAINERGEBÄUDE

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt:	25_SB_01	Neubau Tempoli
LV:	01	Herrichten Gelände Jugendzentrum Tempoli

01.401 - AUSFÜHRUNG

01.401.1 - Der Auftragnehmer hat gemäß LBauO NW § 15 Abs. 2 zur Überwachung der ordnungsgemäßen Durchführung der Arbeiten sowie der Sicherheitsmaßnahmen einen verantwortlichen örtlichen, deutschsprachigen Aufsichtsführenden zu benennen. Dieser Aufsichtsführende der Baustelle muss während der Arbeitszeit anwesend sein. Er hat die Baustelle so lange zu betreuen, bis die letzten Arbeiten (auch Restarbeiten) fertig ausgeführt sind. Ein Wechsel des Aufsichtsführenden darf nur mit Genehmigung der Bauleitung erfolgen.

01.401.2 - Die Verkehrssicherung bei Anlieferung, Abladen, Montage usw. obliegt allein dem Auftragnehmer. Soweit öffentliche Verkehrsflächen zur Ausführung der Arbeiten in Anspruch genommen werden müssen, sind die erforderlichen Genehmigungen gleich für die gesamte Bauzeit und für alle Handwerker vom Unternehmer rechtzeitig zu seinen Lasten einzuholen sowie die Auflagen - ebenfalls für die gesamte Bauzeit - auf eigenes Risiko und Rechnung zu erfüllen. Müssen Bauherr und/oder Grundstückseigentümer in diesem Zusammenhang Erklärung abgeben, ist die getroffene Regelung davon unberührt.

01.401.3 - Die Baustelle wird durch den AG gegen den öffentlichen Verkehr nach den einschlägigen Bestimmungen abgesichert; die Haftung bei Unterlassung verbleibt allein beim Auftragnehmer. Nach Beendigung der täglichen Arbeit ist die Baustelle bei Feierabend, soweit keine Handwerker anderer Gewerke noch an der Baustelle tätig sind oder sonstige Vereinbarungen getroffen worden sind, sorgfältig abzuschließen.

01.401.4 - Die derzeit geltenden Arbeitsschutzbestimmungen sind unbedingt einzuhalten. Bis zur Fertigstellung der gesamten Arbeiten ist der ausführende Unternehmer in Abwesenheit der Bauleitung der verantwortliche Bauleiter auf der Baustelle nach der Bauordnung Nordrhein-Westfalen. Diese Vertretung der Bauleitung erfolgt automatisch, sobald der Bauleiter nicht auf der Baustelle anwesend ist. Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle erforderlichen Maßnahmen unter voller eigener Verantwortung auszuführen oder diese zu veranlassen. Er haftet für sämtliche aus der Unterlassung solcher Maßnahmen dem Auftraggeber erwachsende Schäden. Ferner hat er den Auftraggeber von allen Ansprüchen Dritter, die auf der Verletzung dieser Verpflichtung beruhen, freizustellen, es sei denn, dass dem Auftraggeber Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird.

01.401.5 - Haftung des AN: Der AN verpflichtet sich, den AG von allen Ansprüchen Dritter freizustellen, die durch das Verhalten des AN oder seiner Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen bei der Ausführung der Auftragsarbeiten oder der mit diesen zusammenhängenden Arbeiten - ohne Rücksicht auf Verschulden - ausgelöst und gegen den AG geltend gemacht werden. Der AN hat dafür zu sorgen, dass von ihm selbst zu seinen Subunternehmern für diesen Auftrag eine ausreichende Haftpflichtversicherung für Personen- und alle sonstigen Schäden abgeschlossen wird.

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt:	25_SB_01	Neubau Tempoli
LV:	01	Herrichten Gelände Jugendzentrum Tempoli

01.401.6 - Baustrom/Bauwasser/Bautoilette: Für Baustrom und Bauwasser werden vom Auftraggeber falls notwendig für die Bauarbeiten je ein Bauanschluss einschließlich erforderlicher Verteilung an einem noch zu bestimmenden Ort hergestellt, vorgehalten, unterhalten und nach Beendigung der gesamten Bauarbeiten und Freigabe durch die Bauleitung wieder abgebaut. Heranbringen von Wasser und Energie von den vom Auftraggeber auf der Baustelle zu Verfügung gestellten Anschlussstellen zu den Verwendungsstellen ist Sache des Auftragnehmers.

01.401.7 - Auf der Baustelle lagernde und nicht verarbeitete Lieferungen führen nicht automatisch zum Anrecht des AN auf eine Abschlagszahlung. Abschlagszahlungen dürfen nur in Höhe der auf der Baustelle verarbeiteten und fest eingebauten Materialien und Baustoffe eingereicht und angefordert werden und werden auch nur in entsprechender Größenordnung vom AG bearbeitet und zur Anweisung freigegeben. Die Zahlung einer Abschlagszahlung bedeutet nicht automatisch eine Anerkennung aller in der Abschlagszahlungsanforderung enthaltenen Positionen und Preise.

01.401.8 - Einrichten, Unterhalten und Räumen der Baustelle, sowie Vorhaltung von Einsatz-Geräten, Werkzeugen, Maschinen, Arbeitsaufzügen, mobile Einsatz- bzw. Montagekräne für An- und Abtransport der Container etc. sind Bestandteil der Vertragsleistungen und in die Einheitspreise einzurechnen.

01.401.9 - Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile, einschl. Abladen und Lagern auf der Baustelle. Stoffe und Bauteile, die in das Eigentum des Auftraggebers übergehen, müssen ungebraucht neu sein. Zusätzliche Winterbauschutzmaßnahmen sind nur auszuführen, wenn und soweit sie der Auftraggeber besonders abrufen.

01.401.10 - Alle Entsorgungsgebühren z.B für Verpackungsmaterial sind in die folgenden Einheitspreise einzukalkulieren.

01.402 - KONSTRUKTION

01.402.1 - Für die Ausführung der Arbeiten wird der z.Z. allgemein gebräuchliche technische Standard vorausgesetzt, der in den entsprechenden technischen Bestimmungen und den DIN-Vorschriften und neuen EU-Normen vorgegeben wird. Sollte in den Ausschreibungstexten irrtümlicherweise noch Bezug auf alte DIN-Normen genommen werden, so gilt automatisch hierfür die entsprechend jetzt aktuell geltende Euro-Norm.

Die beiliegenden Planunterlagen sowie die Beschreibung im LV-Text stellen Mindestanforderungen dar, die vom Bieter hinsichtlich der Qualitäten auch überschritten werden können.

01.402.2 - Die Genehmigungsplanungen und Gutachten werden dem Auftragnehmer in einfacher

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 25_SB_01 **Neubau Tempoli**
LV: 01 **Herrichten Gelände Jugendzentrum Tempoli**

Ausfertigung zur Verfügung gestellt. Sie sind durch den Auftragnehmer in Bezug auf Maße/Abmessungen und Übereinstimmung mit der Örtlichkeit sowie hinsichtlich sonstiger Planunterlagen, verantwortlich zu prüfen. Ergänzend zu den Genehmigungszeichnungen sind vom Auftragnehmer Ausführungsskizzen bzw. Werkstattzeichnungen herzustellen und frühzeitig vor Arbeitsbeginn zur Genehmigung vorzulegen.

01.402.3 Technische Anforderungen

Die Herkunft des RC Materials ist darzulegen. RC-1 Material. Es müssen zwingend die Anlage 7 (Musterlieferschein) sowie Anlage 8 (Abschlussanzeige) gem. Ersatzbaustoffverordnung vorgelegt werden müssen!

1.403 TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Allgemein:

Das Gelände wird durch einen Vermesser entsprechend eingemessen (Grobemessung)

1.403.12 Dokumentation

Bautagesberichte müssen vom Auftragnehmer zwingend geführt und dem Auftraggeber vorgelegt werden.

1.403.13 Mitwirkung von Sachverständigen

Im Zuge der Ausführung wird die Maßnahme durch einen Fachplaner zur Kontrolle der Umsetzung gem. LV flankiert. Zusätzlich wird es eine fachgutachterliche Baubegleitung durch einen Gutachter für die Tiefbaumaßnahme geben. Diesen Personen muss uneingeschränkter Zugang zur Baumaßnahme gewährt werden. Zusätzlich verpflichtet sich der AN zur Mitwirkung wie z.B. bei Fragen oder benötigten Abstimmungen.

1.502 Folgende Leistungen sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen:

- 1) Baustelleneinrichtung für die eigenen Leistungen des Auftragnehmers und für das eigene Personal
- 2) Entsorgung sämtlicher Abfälle und Aushubmaterial, welches nicht auf der Anlage verbleiben soll
- 3) Umsetzung gem. LV und Gründungskonzept

1.503 Bauherrenleistung:

- 1) Einholen der behördlichen Baugenehmigung, Anzeige des Maßnahmenbeginns, Sachverständigenabnahme etc. sowie Herbeiführung der Abnahme durch die Bauaufsicht.
- 2) Einmessen und Markieren des Baufeldes / Gebäudestandortes durch öffentlich bestellte oder städtische Vermesser

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 25_SB_01 **Neubau Tempoli**
LV: 01 **Herrichten Gelände Jugendzentrum Tempoli**

3) Bereitstellung Baustromanschlüsse für den Maßnahmenzeitraum.

4) Wiederherstellen des Standortes

5) Herstellen von Wegen, Rückschnitt Hecken, etc.

1.1 Lage der Baustelle

Die Ausschreibung umfasst das Herrichten auf dem Grundstück des Abenteuerspielplatz Tempoli, Ehrenstraße 107 in 47198 Duisburg, zur Errichtung eines Jugendzentrums. Die Fläche liegt im Stadtgebiet 47198 Duisburg-Hochheide.

1.2 Besonderheiten der Baustelle / Zufahrt zur Baustelle

Die vorhandene Fläche ist über die Ehrenstraße anzufahren. Es ist bei Materialanlieferung auf den fließenden sowie fußläufigen Verkehr zu achten. Der AN haftet für alle Schäden die, nach Erstellung einer Zustandsdokumentation, durch den Baustellenverkehr entstehen.

Das alte Jugendzentrum wurde im März 2026 abgerissen!

1.3 Aufgabe

Bei den Aufgaben handelt es sich um folgende Leistungen:

- Abbrucharbeiten
- Erdarbeiten,
- Tragschichtseinbau

1.5 Leitungen, Kabel, Kanäle

Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u.ä. beim AG und bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern zu unterrichten.

1.6 Lagerflächen

Lagerflächen werden vom AG nicht gesondert zur Verfügung gestellt. Materialien können im Bereich der Baustelle gelagert werden. Angrenzende Verkehrsflächen sind frei zu halten.

1.7 Anschlussmöglichkeiten für Strom und Wasser

Anschlussmöglichkeiten für Strom und Wasser werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt.
Vorbemerkungen

Vom Auftragnehmer genutzte Lagerplätze und Zufahrtswege sind nach Beendigung der Arbeiten in dem übernommenen Zustand zurückzugeben.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Baustelle während der gesamten Bauzeit mit einem qualifizierten Baustellenleiter, der Projekte in ähnlichem Umfang bereits realisiert hat, besetzt zu halten.

Wenn nicht anders vermerkt, sind sämtliche Baustoffe vom Unternehmer zu liefern und frei Verwendungsstelle anzufahren und abzuladen, auch wenn dies in den einzelnen Positionen nicht besonders vermerkt ist. In den Einheitspreisen der Positionen sind ferner enthalten: die Vorhaltung aller zur

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 25_SB_01 **Neubau Tempoli**
LV: 01 **Herrichten Gelände Jugendzentrum Tempoli**

Durchführung der Arbeiten erforderlichen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge, die Einrichtung und Räumung der Baustelle sowie Gestellung von Betriebsmitteln und Wasser, ohne dass dies in den einzelnen Positionen nochmals gesondert vermerkt ist.

Die Kosten für die Einrichtung der Baustelle sind in den Einheitspreisen enthalten und können nicht zusätzlich geltend gemacht werden.

Sämtliche Arbeiten des Leistungsverzeichnisses verstehen sich einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, auch dann, wenn sie nicht besonders in den Positionen erwähnt sind. Die eingesetzten Stärken für Schotter, Kies usw. gelten in verdichtetem Zustand.

Sämtliche Schäden, die bei den Bauarbeiten an bereits hergestellten Hochbauten, Bürgersteigplatten, Bordsteinen, Wegebefestigungen, Grünanlagen u. ä. entstehen, gehen zu Lasten des Unternehmers.

Der Baum- und Gehölzbestand - um die Freiflächen und auf der Baustellenzufahrt ist während der Bauzeit vor möglichen Beeinträchtigungen zu schützen.

Für den Schutz von Bäumen, Pflanzen, Beständen, Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen ist die DIN 18920 zu beachten. Werden hierzu Bauleistungen erforderlich, ist deren Art, Umfang und Vergütung vor der Ausführung mit dem AG zu vereinbaren. Darüber hinaus gelten folgende Auflagen:

Die Entfernung ober- oder unterirdischer Pflanzenteile ist von der Bauleitung zu genehmigen und muss unter Berücksichtigung fachlicher Auflagen vorgenommen werden. Alle Beschädigungen an den auf der Baustelle vorhandenen Bäumen und Großgehölzen sind der Bauleitung sofort anzuzeigen. Sind Beschädigungen vorzusehen, ist die Bauleitung unverzüglich vorab zu informieren.

Der Unternehmer ist für eine einwandfreie Qualität der Werkstoffe, der Unterbringung und Sicherung verantwortlich. Er hat vor Ausführung der Arbeiten unaufgefordert Proben sämtlicher Materialien dem Auftraggeber vorzulegen. Bei Unterlassung gehen Reklamationen von Seiten der Bauleitung voll zu Lasten des Auftragnehmers.

Für die Abnahme der Lieferungen und Leistungen ist ausschließlich die Auftraggebende oder die im Auftrag bezeichnete Stelle als Vertretung des AG zuständig, sofern der AG die Leistungen nicht selbst vornimmt.

Die Abnahme der Lieferungen und Leistungen wird auf mind. 2 anzufertigenden Lieferscheinen, Tageslohnzetteln, Aufmaßskizzen u. dergl. bescheinigt oder in einer besonderen Abnahmeniederschrift festgehalten.

In den Lieferscheinen etc. müssen Zeit, Art und Umfang der Lieferung und/ oder Leistung erschöpfend, eindeutig und allgemein verständlich angegeben sein.

Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch zu führen und die Tagesberichte mindestens einmal wöchentlich dem Auftraggeber vorzulegen. Der Tagesbericht muss mindestens folgendes beinhalten:

- Anzahl, Namen und Qualifikation des eingesetzten Personals
- Art und Umfang der ausgeführten Arbeiten
- Genaue Ortsangabe der ausgeführten Arbeiten
- Zeitl. Umfang der ausgeführten Arbeiten
- Besondere Ereignisse

Für die Bewachung, Lagerung und Sicherheit auch eventuell bauseits gelieferter Materialien und Gegenstände haftet der AN bis zur Fertigstellung und vollständigen Abnahme der Bauleistung durch den Auftraggeber.

Ausführungsbeginn: 01.10.2026

Fertigstellung: 31.10.2026

Es wird dem Bieter angeraten, vor Angebotsabgabe, die Örtlichkeiten zu begutachten.

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 25_SB_01 Neubau Tempoli
LV: 01 Herrichten Gelände Jugendzentrum Tempoli

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Vorbereitende Arbeiten			
1..1	Schutz für Bäume durch Brettermantel, 40 cm Schutz gegen mechanische Schäden für Bäume durch Brettermantel einschl. Polsterung gegen den Baum gem. DIN 18920 herstellen und beseitigen. Stammdurchmesser: bis 40 cm Mindestabstand vom Stamm: 25 cm Mindesthöhe: 200 cm Mindestdicke der Bretter: 2,4 cm Abrechnung nach Aufmaß.	3,000 St		
1..2	wie Position 1..1, jedoch Schutz für Bäume durch Brettermantel, 60 cm Stammdurchmesser: bis 60 cm Mindestabstand vom Stamm: 25 cm Mindesthöhe: 200 cm Mindestdicke der Bretter: 2,4 cm Abrechnung nach Aufmaß.	1,000 St		
1..3	Sicherung für Wegequerung herstellen Sicherung der vorh. Gehwege und Tartanbahn zur Überquerung mit Baustellenfahrzeugen herstellen, vorhalten und nach Fertigstellung abräumen. Herstellung nach Wahl des AN. Abrechnung nach Aufmaß.	1,000 St		
1..4	Tiefbordsteine, 8 cm, abbrechen u. entsorgen Tiefbordsteine aus Beton, 8/25/100-8/20/100 cm grau, inkl. Fundament und Rückenstütze, abbrechen, aufnehmen, fördern, laden, abfahren und gemäß den derzeit gültigen abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen. Abrechnung nach Aufmaß.	50,000 m		
1..5	Tiefbordsteine, 6 cm, abbrechen u. entsorgen Tiefbordsteine aus Beton, 6/25/100-6/20/100 cm grau, inkl. Fundament und Rückenstütze, abbrechen, aufnehmen, fördern, laden, abfahren und gemäß den derzeit gültigen abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen. Abrechnung nach Aufmaß.	70,000 m		
1..6	Bindereinfassung abbrechen u. entsorgen Bindereinfassung aus Betonsteinen, 20 x10x8 cm, inkl. Fundament und Rückenstütze, abbrechen, aufnehmen, fördern,			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 25_SB_01 **Neubau Tempoli**
LV: 01 **Herrichten Gelände Jugendzentrum Tempoli**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
	laden, abfahren und gemäß den derzeit gültigen abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen. Breite: 20 cm. Abrechnung nach Aufmaß.	100,000 m		
1..7	Betonsteinpflaster, einschl. Bettung aufnehmen und entsorgen Betonsteinpflaster einschl. Bettung aus Sand oder Splitt o.ä., Dicke ca. 4 cm, aufnehmen, fördern, laden, abfahren und gemäß den derzeit gültigen abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen. Maße ca. 20/10/8 cm, Abrechnung nach Aufmaß.	130,000 m ²		
1..8	Verbundbetonsteinpflaster, einschl. Bettung aufnehmen und entsorgen Verbundbetonsteinpflaster einschl. Bettung aus Sand oder Splitt o.ä., Dicke ca. 4 cm, aufnehmen, fördern, laden, abfahren und gemäß den derzeit gültigen abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen. Maße: unterschiedliche Verbundsteinarten, Dicke: 8 cm Abrechnung nach Aufmaß.	300,000 m ²		
1..9	Ziegelsteinpflaster, einschl. Bettung aufnehmen und entsorgen Ziegelsteinpflaster einschl. Bettung aus Sand oder Splitt o.ä., Dicke ca. 4 cm, aufnehmen, fördern, laden, abfahren und gemäß den derzeit gültigen abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen. Maße: unterschiedliche Ziegelsteinarten, Dicke: 8 cm Abrechnung nach Aufmaß.	30,000 m ²		
1..10	Betonsteinplatten aufnehmen und entsorgen Betonsteinplatten einschl. Bettung aus Sand oder Splitt o.ä., Dicke ca. 4 cm, aufnehmen, fördern, laden, abfahren und gemäß den derzeit gültigen abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen. Maße ca. 50/50/5 u. 40/40/5 cm Abrechnung nach Aufmaß.	100,000 m ²		
1..11	ungebundene Tragschicht aufbrechen und entsorgen ungebundene Tragschicht der Vorposition aufbrechen, aufnehmen, fördern, laden, abfahren und gemäß den derzeit gültigen abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen. Material: Schotter 0/45,			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 25_SB_01 **Neubau Tempoli**
LV: 01 **Herrichten Gelände Jugendzentrum Tempoli**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
	Dicke über 15 bis 20 cm, Umrechnungsfaktor: 1 cbm = 2,08 to. Abrechnung nach Aufmaß.	260,000 t		
1..12	Vorh. Hofablauf 300 x 300 mm abbrechen und entsorgen Vorh. Hofablauf 300 x 300 mm, einschl. Fundamente lösen, fördern, laden, abfahren und gemäß den derzeit gültigen abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen. Entstehende Löcher sind mit bauseitigem Boden zu verfüllen. Die Leitungen sind mit einem Enddeckel zu verschließen. Abrechnung nach Aufmaß.	2,000 St		
1..13	Vorh. Waschbetonstufenanlage abbrechen und entsorgen Waschbetonstufenanlage, inkl. Betonfundament, abbrechen, aufnehmen, fördern, laden, abfahren und gemäß den derzeit gültigen abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen. Stufenanlage bestehend aus: Stufen : 2 St. Länge: ca. 150 cm Breite: ca. 250 cm Höhe: ca. 40 cm über Pflasteroberkante. Abrechnung nach Aufmaß.	2,000 St		
1..14	Vorh. Betonstufenanlage abbrechen und entsorgen Betonstufenanlage, inkl. Betonfundament, abbrechen, aufnehmen, fördern, laden, abfahren und gemäß den derzeit gültigen abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen. Stufenanlage bestehend aus: Stufen : 2 St. Länge: ca. 100 cm Breite: ca. 200 cm Höhe: ca. 40 cm über Pflasteroberkante. Abrechnung nach Aufmaß.	2,000 St		
1..15	Vorh. Betonwand lösen, laden und entsorgen geschalte Betonwand, freistehend, einschl. Betonfundament aufnehmen, fördern, laden, abfahren und gemäß den derzeit gültigen abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen. Länge: ca. 190 cm Breite: ca. 15 cm Höhe: ca. 110 cm, zuzüglich Betonfundament. Abrechnung nach Aufmaß.	1,000 St		
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 25_SB_01 **Neubau Tempoli**
LV: 01 **Herrichten Gelände Jugendzentrum Tempoli**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Übertrag:				
1..16	Vorh. Fundament mit Doppel-T-Stahlträgerpfosten lösen, laden und entsorgen Betonfundament mit bündig am Fundament abgetrenntem Doppel-T-Stahlträgerpfosten lösen, fördern, laden, abfahren und gemäß den derzeit gültigen abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen. Maße: ca. 40/40/60 cm. Entstehende Löcher sind mit bauseitigem Boden zu verfüllen. Abrechnung nach Aufmaß.	10,000 St		
1..17	Vorh. Betonfundamentstreifen abbrechen und entsorgen Betonfundamentstreifen, bündig mit OK Pflasterfläche, abbrechen, aufnehmen, fördern, laden, abfahren und gemäß den derzeit gültigen abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen. Tiefe: ca. 60 cm Breite: ca. 15 cm. Abrechnung nach Aufmaß.	20,000 m		
1..18	Vorh. Ranger-/Bonanzazaun abbrechen und entsorgen Ranger-/Bonanzazaun abbrechen, aufnehmen, fördern, laden, abfahren und gemäß den derzeit gültigen abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen. Zaun bestehend aus: Material: Lärche Höhe: ca. 140 cm über Boden. Holzlaten: 3 St., L/B/H 240/2/20-35 cm, naturbelassen Pfosten: Rundholz, Ø 8x180 cm, angespitzt zum Einschlagen aus Nadelholz (Fichte oder Pinie), kesseldruckimprägniert Abrechnung nach Aufmaß.	50,000 m		
1..19	Vorh. Holzmast abbrechen und entsorgen Holzmast, einschl. Fundamente, abbrechen, aufnehmen, fördern, laden, abfahren und gemäß den derzeit gültigen abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen. Material: Rundholz, Ø 18 cm, aus Nadelholz (Fichte oder Pinie), kesseldruckimprägniert. Höhe: ca. 600 cm über Boden. Entstehende Löcher sind mit bauseitigem Boden zu verfüllen. Abrechnung nach Aufmaß.	2,000 St		
1..20	Vorh. Metallpfosten abbrechen und entsorgen Metallpfosten, einschl. Fundamente, abbrechen, aufnehmen, fördern, laden, abfahren und gemäß den derzeit gültigen abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen. Material: Stahlrohr, Ø 12 cm, feuerverzinkt, pulverbeschichtet.			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 25_SB_01 **Neubau Tempoli**
LV: 01 **Herrichten Gelände Jugendzentrum Tempoli**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Höhe: ca. 240 cm über Boden. Wandstärke 4 mm. Entstehende Löcher sind mit bauseitigem Boden zu verfüllen. Abrechnung nach Aufmaß.	4,000 St		
			Übertrag:	
1..21	Vorh. Gartenhaus, 430 x 280 cm abbrechen und entsorgen Gartenhaus abbrechen, fördern, laden, abfahren und gemäß den derzeit gültigen abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen. Garten-/Gerätehaus aus Holz mit Schrägdach: Maße: 430 x 280 x 220/260 cm; Material: Holz, behandelt und lasiert, Wandstärke: 2 cm. Verschlossene Wandseiten 1x 430 cm, 2x 280 cm. Eine Längsseite (430 cm) steht offen. Dach: Holzlatten mit Wellblech abgedeckt. Abrechnung nach Aufmaß.	1,000 St		
1..22	verwilderte Vegetationsfläche, 0,5 m, roden Verwilderte Vegetationsfläche roden. Höhe im Mittel über gesamte Arbeitsfläche gemessen : 0,50 m Arten: Wildaufwuchs nach Baumrodung im Winter. Das gesamte anfallende Material laden, fördern, abfahren und gem. der derzeit gültigen Abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen. Abrechnung nach Aufmaß	515,000 m²		
1..23	Hindernis Beton abbrechen Hindernis im Boden aus Beton abbrechen, fördern, laden und nach den derzeitig gültigen abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen. Abrechnung nach Aufmaß.	7,000 m³		
1..24	Unrat Müll abräumen und abfahren Bauseits lagernder Müll und Unrat absammeln, in Mieten lagern, anfallende Stoffe laden und nach den derzeitig gültigen abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen. Die Ausführung der Maßnahmen erfolgt nur nach Aufforderung durch die Bauleitung. Abrechnung nach Wiegekarten/Entsorgungsnachweis.	1,000 t		
1..25	Bauschutt abräumen und abfahren Bauseits lagernden Bauschutt absammeln, in Mieten lagern, anfallende Stoffe laden und nach den derzeitig gültigen abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen.			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 25_SB_01 **Neubau Tempoli**
LV: 01 **Herrichten Gelände Jugendzentrum Tempoli**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Die Ausführung der Maßnahmen erfolgt nur nach Aufforderung durch die Bauleitung. Abrechnung nach Wiegekarten/Entsorgungsnachweis.	1,000 t		
			Übertrag:	
2.	Bodenarbeiten			
	Hinweis zu Boden/ Aushub lösen und abfahren Für die Positionen dieses Bereiches Für alle zu entsorgenden Stoffe ist eine Einstufung in die Einbauklasse bis einschließlich BMF-3 nach EBV kalkulatorisch zu berücksichtigen. Dem LV ist der Bericht von agus (vom 04. Sep. 2025) zu den Baugrundverhältnissen beigelegt, aus denen die Bodenverhältnisse hervorgehen und in denen Aussagen zur Herstellung der Baugruben gemacht werden. Gemäß stichprobenhafter Untersuchung des agus-Berichts weisen die Oberböden keine Auffälligkeiten auf und halten die Prüfwerte für Kinderspielflächen ein. Die Aushubmaterialien sind unauffällig (BM-F0) bzw. weist eine Probe leicht auffällige Schadstoffgehalte (v.a. Arsen- und Quecksilber-Gehalt) auf, so dass eine Einstufungen gemäß BM- F3-Kategorie gemäß Ersatzbaustoffverordnung resultiert. Die Vergütung aller Bodenpositionen erfolgt beim Lösen nach Aufmass im Abtrag. Der Begriff "L ö s e n" umfasst das profilgerechte Abtragen. Die Verdichtung des Untergrundes wird gesondert vergütet.			
2..1	Pflanzl. Bodendecke lösen, laden u. entsorgen Pflanzliche Bodendecke einschl. oberster Bodenschicht profilgerecht lösen, fördern, laden, abfahren und anfallende Stoffe nach den derzeit gültigen abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen. Schichtdicke: 3-5 cm, Bewuchs: Rasen, Höhe bis 10 cm, Abrechnung nach Aufmaß.	700,000 m²		
2..2	Pflanzliche Bodendecke (Wildaufwuchs) lösen, laden u. entsorgen Pflanzliche Bodendecke (Wildaufwuchs) lösen, laden und entsorgen. Pflanzliche Bodendecke (Wildaufwuchs) einschl. oberster Bodenschicht profilgerecht lösen, fördern, laden abfahren und			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 25_SB_01 Neubau Tempoli
LV: 01 Herrichten Gelände Jugendzentrum Tempoli

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
	anfallende Stoffe nach den derzeit gültigen abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen. Schichtdicke 5-10 cm. Bewuchs Wildaufwuchs nach Rodung im Winter (s. Pos. 01.01.22) Abrechnung nach Aufmaß	515,000 m ²		
2..3	Oberboden lösen und seitlich lagern Oberboden nach Plan und Angabe profilgerecht lösen, laden, fördern und seitlich zur Wiederverwendung im Baustellenbereich ordnungsgemäß lagern. Aushub ab Geländeoberfläche: ca. 10-40 cm, Bodengruppe OH/SU/UL nach DIN 18915 bzw. 3a und 5a nach DIN 18915. Unrat vorher und während der Arbeiten aussondern, aufnehmen, transportieren und einer fachgerechten Verwertung zuführen. Abrechnung nach Aufmaß.	120,000 m ³		
2..4	Oberboden (BM-F0), durchwurzelt, lösen, fördern, zur Abfuhr seitlich lagern und ents. Oberboden profilgerecht lösen, fördern, zur Abfuhr seitlich lagern und anfallende Stoffe nach den derzeit gültigen abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen. Aushub ab Geländeoberfläche: ca. 10-40 cm, Bodengruppe OH/SU/UL nach DIN 18915 bzw. 3a und 5a nach DIN 18915 Unrat vorher und während der Arbeiten aussondern, aufnehmen, transportieren und einer fachgerechten Verwertung zuführen. In den Voruntersuchungen wurde der Oberboden als BM-F0 klassifiziert. Hinweis: Falls keine verwertbare in-situ-Beprobung vorliegt oder diese veraltet ist, ist der anfallende Boden auf Mieten (bis max. 500 m ³) außerhalb der zu bearbeitenden Flächen zwischenzulagern. Die Miete ist fachgerecht anzulegen, zu sichern und bis zur Freigabe unverändert zu belassen. Der Boden vor Abfuhr nach EBV und BBodSchV zu beproben. Die Analysenentnahme und Beprobung erfolgt durch einen externen Gutachter (beauftragt durch den AG) und wird mit 2-3 Werktagen Vorlauf durch den AN zur Beprobung angefordert. Die Analytik kann bis zu 20 Werktage dauern; währenddessen darf an der Miete keine Veränderung erfolgen. Die Entsorgung ist einzukalkulieren, Vergütung erfolgt gegen			Übertrag:

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 25_SB_01 **Neubau Tempoli**
LV: 01 **Herrichten Gelände Jugendzentrum Tempoli**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
	Vorlage des Entsorgungsnachweises. Umrechnungsfaktor m³/to. = 1,75. Abrechnung nach Aufmaß und Wiegekarte.	100,000 t		
2..5	Oberboden (BM-F0) lösen, fördern, zur Abfuhr seitlich lagern und entsorgen Oberboden profilgerecht lösen, fördern, zur Abfuhr seitlich lagern und anfallende Stoffe nach den derzeit gültigen abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen. Aushub ab Geländeoberfläche: ca. 10-40 cm Bodengruppe OH/SU/UL nach DIN 18915 bzw. 3a und 5a nach DIN 18915. Unrat vorher und während der Arbeiten aussondern, aufnehmen, transportieren und einer fachgerechten Verwertung zuführen. In den Voruntersuchungen wurde der Oberboden als BM-F0 klassifiziert. Hinweis: Falls keine verwertbaren in-situ-Beprobung vorliegt oder diese veraltet ist, ist der anfallende Boden auf Mieten (bis max. 500 m³) außerhalb der zu bearbeitenden Flächen zwischenzulagern. Die Miete ist fachgerecht anzulegen, zu sichern und bis zur Freigabe unverändert zu belassen. Der Boden ist vor Abfuhr nach EBV und BBodSchV zu beproben. Die Analyseentnahme und Beprobung erfolgt durch einen externen Gutachter (beauftragt durch den AG) und wird mit 2-3 Werktagen Vorlauf durch den AN zur Beprobung angefordert. Die Analytik kann bis zu 20 Werktagen dauern; währenddessen darf an der Miete keine Veränderung erfolgen. Die Entsorgung ist einzukalkulieren, Vergütung erfolgt gegen Vorlage des Entsorgungsnachweises. Umrechnungsfaktor m³/to= 1,75. Abrechnung nach Aufmaß und Wiegekarte	70,000 t		
2..6	Anschüttboden (BM-F0) lösen, fördern, zur Abfuhr seitlich lagern und entsorgen Anschüttboden profilgerecht lösen, fördern, zur Abfuhr seitlich lagern und anfallende Stoffe nach den derzeit gültigen abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgen. Aushub ab Geländeoberfläche: ca. 20-60 cm, Anschüttboden nach DIN 18196, mit mineralischen Fremdbestandteilen > 10 Vol %, Sand, schwach kiesig, sehr schwach schluffig, humos, erdfeucht, dunkelgrau-braun, braun, hellbraun. Bodenaushub in mehreren räumlich voneinander getrennten Teilflächen.		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 25_SB_01 **Neubau Tempoli**
LV: 01 **Herrichten Gelände Jugendzentrum Tempoli**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Unrat vorher und während der Arbeiten aussondern, aufnehmen, transportieren und einer fachgerechten Verwertung zuführen. In den Voruntersuchungen wurde der Anfüllboden als BM-F0 klassifiziert. Hinweis: Falls keine verwertbare in-situ-Beprobung vorliegt oder diese veraltet ist, ist der anfallende Boden auf Mieten (bis max. 500 m³) außerhalb der zu bearbeitenden Flächen zwischenzulagern. Die Miete ist fachgerecht anzulegen, zu sichern und bis zur Freigabe unverändert zu belassen. Der Boden vor Abfuhr nach EBV und BBodSchV zu beproben. Die Analysenentnahme und Beprobung erfolgt durch einen externen Gutachter (beauftragt durch den AG) und wird mit 2-3 Werktagen Vorlauf durch den AN zur Beprobung angefordert. Die Analytik kann bis zu 20 Werktage dauern; währenddessen darf an der Miete keine Veränderung erfolgen. Die Entsorgung ist einzukalkulieren, Vergütung erfolgt gegen Vorlage des Entsorgungsnachweises. Umrechnungsfaktor m³/to. = 1,9. Abrechnung nach Aufmaß und Wiegekarte.	930,000 t		
2..7	wie Position 2..6, jedoch Anschüttboden (BM-F3) lösen, fördern, zur Abfuhr seitlich lagern und entsorgen Leistung wie in Pos. vor beschrieben, jedoch BM-F3. Abrechnung nach Aufmaß und Wiegekarte.	400,000 t		
2..8	Zulage Herstellung einer Baugrube für die Bodenplatte Zulage zur Pos. 01.02.07 für die Herstellung einer Baugrube für die Bodenplatte und Tragschicht einer Jugendeinrichtung in Modulbauweise. Nach profilgerechtem Ausbau der Bodenschichten der Vorpositionen ist die Baugrube zu erstellen. Aushub ab Geländeoberfläche: 40 cm. Die Baugrubensohle (ca. 800 m²) ist unter einem Lastausbreitungswinkel vom 60°, mit einem Überstand über der Betonbodenplatte von mind. 50 cm einzubauen (s. Pos. 03.01.04). Die Zulage beinhaltet die Einmessarbeiten und eine genaue Profilierung des Geländes auf ein einheitliches Niveau.			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 25_SB_01 **Neubau Tempoli**
LV: 01 **Herrichten Gelände Jugendzentrum Tempoli**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Übertrag:				
	Das lösen, fördern, zur Abfuhr seitlich lagern und entsorgen der Böden wird über die Pos. vor abgerechnet. Abrechnung nach Aufmaß.	800,000 m ²		
2..9	Zulage Herstellung umlaufender Graben um Bodenplatte Zulage zur Pos. 01.02.07 für die Herstellung eines umlaufenden Grabens um die Bodenplatte einer Jugendeinrichtung in Modulbauweise. Nach profilgerechtem Ausbau der Baugrube ist der umlaufende Graben zu erstellen. Um die Frostfreiheit zu garantieren, ist ein umlaufender Graben um die Bodenplatte zu erstellen (s. Pos. 01.03.06). Grabebreite: 80 cm, Grabentiefe: 30 cm. Die Zulage beinhaltet die Einmessarbeiten und eine genaue Profilierung des Geländes auf ein einheitliches Niveau. Das lösen, fördern, zur Abfuhr seitlich lagern und entsorgen der Böden wird über die Pos. vor abgerechnet. Abrechnung nach Aufmaß.	120,000 m		
3.	Lieferung und Einbau von RC-Materialien			
3..1	Planum für Tragschicht herstellen einschl. verdichten Planum zur Aufnahme einer ungebundenen Tragschicht herstellen. Anschüttboden nach DIN 18196, mit mineralischen Fremdbestandteilen > 10 Vol %, Sand, schwach kiesig, sehr schwach schluffig, humos, erdfeucht, dunkelgraubraun, braun, hellbraun. zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm. Oberfläche intensiv kreuzweise in mindestens drei bis vier Übergängen mittels eines 12 bis 16 t. Walzenzuges o.ä. verdichten; Verformungsmodul EV2: mind. 45 MN/m ² , Abrechnung nach Aufmaß.	1.000,000 m ²		
3..2	Ermittlung der Tragfähigkeit durch Plattendruckversuche Ermittlung der Tragfähigkeit durch Plattendruckversuche entsprechend DIN 18 134, einschl. Gestellung der Gegenlast, graphischer Darstellung des Ergebnisses und Prüfungsbericht, vom Planum bzw. den Tragschichten. Abrechnung nach Nachweis.	5,000 St		
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 25_SB_01 **Neubau Tempoli**
LV: 01 **Herrichten Gelände Jugendzentrum Tempoli**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Übertrag:				
3..3	Geotextil liefern und verlegen Geotextil gem. TL Geok E-StB als Trennschicht zwischen Planum und Tragschicht liefern und verlegen. Material: Geotextil gem. TL Geok E-StB, Qualität: mind. 150 g/m2, Überlappung: 50 cm. Ort: Bodenplatte und Baustrasse Abrechnung nach Aufmaß.	800,000 m ²		
3..4	RC-Tragschicht, 5/45, als passive Gasdrainage liefern u. einbauen. Tragschicht als passive Gasdrainage aus frostsicherem RC-Materialien der Güteklasse RC-1 gemäß EBV in Bereichen der Baugrubensohle liefern und profilgerecht einbauen und verdichten. Die Anlage 7 (Musterlieferschein) sowie Anlage 8 (Abschlussanzeige) gem. Ersatzbaustoffverordnung müssen vorgelegt werden. Der Ausbau der Tragschicht hat mit güteüberwachtem Material der Bodengruppe GW/GX (DIN 18196), der Verdichtbarkeitsklasse V1 (ZTV A-StB 12) sowie der Frostempfindlichkeitsklasse F1 (ZTV E-Stb 17) zu erfolgen. Die Tragschicht muss dauerhaft ausreichend wasserdurchlässig sein. kf-Wert ca. 10-5, Bauklasse VI, RStO 01, Tafel 3, Umrechnungsfaktor: 2,08 t/cbm, Baustoff : RC-1-Material, stetig abgestuft und formstabil. Körnung: '5/45', Schichtdicke: bis 0,30 cm in verdichtetem Zustand, lagenweise Verdichtung max. 25 cm. Ebenflächigkeit: +/- 2 cm unter der 4m Richtlatte, Das Schotterpolster der Baugrubensohle (ca. 800 m²) ist unter einem Lastausbreitungswinkel vom 60°, mit einem Überstand über der Betonbodenplatte von mind. 50 cm einzubauen. Mindestanforderung: (EV2 >=100 MN/m²), Vor endgültiger Freigabe muss die Verdichtung stichprobenhaft durch Lastplattendruckversuche nachgewiesen werden. Die Oberfläche der Tragschicht darf von der Sollhöhe nicht mehr als ± 2,0 cm abweichen. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß und Originalwiegekarten.	500,000 t		
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 25_SB_01 **Neubau Tempoli**
LV: 01 **Herrichten Gelände Jugendzentrum Tempoli**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Übertrag:

3..5 Zulage Tragschicht, Grabenverfüllung

Zulage zu Pos. vor,
Grabenverfüllung und Verdichtung mit vorbenanntem Material.
Um die Frostfreiheit zu garantieren, ist ein umlaufender Graben
um die Bodenplatte zu erstellen (erfolgt in Pos. 01.02.12) und
mit vorbenanntem (frostsicherem) Material zu verfüllen und zu
verdichten.
Grabebreite: 80 cm,
Grabentiefe: 30 cm.
Die Zulage beinhaltet das verfüllen mit geeignetem Gerät, das
zusätzliche verdichten der Einbauschicht (lagenweise
Verdichtung max. 25 cm) und eine genaue Profilierung auf ein
einheitliches Niveau.
Die Lieferung des Material wird über die Pos. vor abgerechnet.
Abrechnung nach Aufmaß.

120,000 m

3..6 Baustrasse aus RC-Material, 0/45, liefern u. einbauen.

Baustrasse aus frostsicherem RC-Materialien der Güteklasse
RC-1 gemäß EBV liefern und profilgerecht einbauen und
verdichten.
Die Anlage 7 (Musterlieferschein) sowie Anlage 8
(Abschlussanzeige) gem. Ersatzbaustoffverordnung müssen
vorgelegt werden.
Der Ausbau der Tragschicht hat mit güteüberwachtem Material
der Bodengruppe GW/GX (DIN 18196),
der Verdichtbarkeitsklasse V1 (ZTV A-StB 12) sowie der
Frostempfindlichkeitsklasse F1 (ZTV E-Stb 17) zu erfolgen.
Die Tragschicht muss dauerhaft ausreichend wasserdurchlässig
sein.
kf-Wert ca. 10-5,
Bauklasse VI, RStO 01, Tafel 3,
Umrechnungsfaktor: 2,08 t/cbm,
Baustoff : RC-1-Material, stetig abgestuft und formstabil.
Körnung: '0/45',
Schichtdicke: bis 0,30 cm in verdichtetem Zustand,
lagenweise Verdichtung max. 25 cm.
Ebenflächigkeit: +/- 2 cm unter der 4m Richtlatte,
Baustrasse (ca. 200 m²)

Mindestanforderung:
EV2 >=120 MN/m²,
Vor endgültiger Freigabe muss die Verdichtung stichprobenhaft
durch Lastplattendruckversuche nachgewiesen werden.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 25_SB_01 **Neubau Tempoli**
LV: 01 **Herrichten Gelände Jugendzentrum Tempoli**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag:	
	Die Oberfläche der Tragschicht darf von der Sollhöhe nicht mehr als $\pm 2,0$ cm abweichen. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß und Originalwiegekarten.	125,000 t		
4.	Stundenlohnarbeiten			
4..1	Stundenlohnarb. Helfer/-in Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Helfer/-in.	5,000 h		
4..2	wie Position 4..1, jedoch Stundenlohnarb. Landschaftsgärtner/-in (Ecklohn) Landschaftsgärtner/-in.	5,000 h		
4..3	wie Position 4..1, jedoch Stundenlohnarb. Landschaftsgärtner-Vorarbeiter/-in Landschaftsgärtner-Vorarbeiter/-in.	5,000 h		
4..4	Radlader - einschl. Fahrer - min. 50 kw - Kübelinhalt min 0,5 cbm	5,000 h		
4..5	wie Position 4..4, jedoch Hydraulikbagger - Löffelinhalt min. 0,5 cbm	5,000 h		

Leistungsverzeichnis Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 25_SB_01 **Neubau Tempoli**
LV: 01 **Herrichten Gelände Jugendzentrum Tempoli**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Vorbereitende Arbeiten	
	Summe 1. Vorbereitende Arbeiten	
	zuzüglich 19,00 % MwSt	
	Bruttosumme	
2.	Bodenarbeiten	
	Summe 2. Bodenarbeiten	
	zuzüglich 19,00 % MwSt	
	Bruttosumme	
3.	Lieferung und Einbau von RC-Materialien	
	Summe 3. Lieferung und Einbau von RC-Mat..	
	zuzüglich 19,00 % MwSt	
	Bruttosumme	
4.	Stundenlohnarbeiten	
	Summe 4. Stundenlohnarbeiten	
	zuzüglich 19,00 % MwSt	
	Bruttosumme	
LV	01	
1.	Vorbereitende Arbeiten	
2.	Bodenarbeiten	
3.	Lieferung und Einbau von RC-Materialien	
4.	Stundenlohnarbeiten	
	Summe LV 01 Herrichten Gelände Jugendzen..	
	zuzüglich 19,00 % MwSt	
	Bruttosumme	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 22