

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Hälfte 1, 2026					Hälfte 2, 2026					Hälfte 1, 2027					Hälfte 2, 2027					Hälfte 1, 2028					Hälfte					
					D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		J	F	M	A	M
0	585_2 Kanalerneuerung Fasanenstraße Bauablauf	421 Tage	Mon 14.09.26	Mon 24.04.28	<p>Baubeginn 14.09 BA_01: Düsseldorfer Straße 45 Tage 13.11 BA_02: Düsseldorfer Straße / Fasanenstraße 21 14.12 BA_03: Fasanenstraße 22 13.01 BA_04: Fasanenstraße 20 10.02 BA_05: Fasanenstraße 23 15.03 BA_06: Fasanenstraße 22 14.04 BA_07: Fasanenstraße 21 13.05 BA_08: Fasanenstraße 22 14.06 BA_09: Fasanenstraße 22 14.07 BA_10: Fasanenstraße 22 13.08 BA_11: Fasanenstraße 22 14.09 BA_12: Fasanenstraße 21 13.10 BA_13: Fasanenstraße 23 15.11 BA_14: Fasanenstraße 21 14.12 BA_15: Kiebitzstraße 21 12.01 BA_16: Amselstraße 22 11.02 BA_17: Drosselstraße 22 14.03 BA_18: Meisenstraße 20 11.04 Vorbereitung der VOB-Abnahme 24.04 VOB-Abnahme 24.04</p>																														
1	Baubeginn	0 Tage	Mon 14.09.26	Mon 14.09.26																															
2	BA_01: Düsseldorfer Straße	45 Tage	Mon 14.09.26	Fre 13.11.26																															
3	BA_02: Düsseldorfer Straße / Fasanenstraße	21 Tage	Mon 16.11.26	Mon 14.12.26																															
4	BA_03: Fasanenstraße	22 Tage	Die 15.12.26	Mit 13.01.27																															
5	BA_04: Fasanenstraße	20 Tage	Don 14.01.27	Mit 10.02.27																															
6	BA_05: Fasanenstraße	23 Tage	Don 11.02.27	Mon 15.03.27																															
7	BA_06: Fasanenstraße	22 Tage	Die 16.03.27	Mit 14.04.27																															
8	BA_07: Fasanenstraße	21 Tage	Don 15.04.27	Don 13.05.27																															
9	BA_08: Fasanenstraße	22 Tage	Fre 14.05.27	Mon 14.06.27																															
10	BA_09: Fasanenstraße	22 Tage	Die 15.06.27	Mit 14.07.27																															
11	BA_10: Fasanenstraße	22 Tage	Don 15.07.27	Fre 13.08.27																															
12	BA_11: Fasanenstraße	22 Tage	Mon 16.08.27	Die 14.09.27																															
13	BA_12: Fasanenstraße	21 Tage	Mit 15.09.27	Mit 13.10.27																															
14	BA_13: Fasanenstraße	23 Tage	Don 14.10.27	Mon 15.11.27																															
15	BA_14: Fasanenstraße	21 Tage	Die 16.11.27	Die 14.12.27																															
16	BA_15: Kiebitzstraße	21 Tage	Mit 15.12.27	Mit 12.01.28																															
17	BA_16: Amselstraße	22 Tage	Don 13.01.28	Fre 11.02.28																															
18	BA_17: Drosselstraße	22 Tage	Mon 14.02.28	Die 14.03.28																															
19	BA_18: Meisenstraße	20 Tage	Mit 15.03.28	Die 11.04.28																															
20	Vorbereitung der VOB-Abnahme	9 Tage	Mit 12.04.28	Mon 24.04.28																															
21	VOB-Abnahme	0 Tage	Mon 24.04.28	Mon 24.04.28																															