

Projekt	Gewerk	Vorgang	KW-Start	Datum-Start	KW-Ende	Datum-Ende	Dauer (Wochen)	
Krayer Rathaus Trausaal		Baustelleneinrichtung, Schutzmaßnahmen und Rückbau abgehängte Decke Demontage Elektro	40	30.09.2026	43	27.10.2026	2	Baustelleneinrichtung Abbruch
	Baustelleneinr.		41				2	
	Abbruch Schadstoffabteilung		42				2	
	Hochbau	Untergründe herstellen, eventuelle Putzarbeiten	43	21.10.2026	44	03.11.2026	2	Untergründe fertig
	Elektro	Elektro-Rohinstallation (Leitungen, Dosen, Verteiler)	44	28.10.2026	45	10.11.2026	2	Elektro-Rohinstallation
	Hochbau	Deckenaufbau (Rasterdecke, GK-Randfries, Spritzputz)	45	04.11.2026	47	24.11.2026	3	Deckenarbeiten
	Maler	Malerarbeiten Wände/Decken (Schliff, Grund, Anstrich)	47	18.11.2026	48	01.12.2026	2	Malerarbeiten innen
	Elektro	Elektro-Endmontage (Leuchten, Schalter, Steckdosen)	48	25.11.2026	49	08.12.2026	2	Elektro-Endmontage
	Sonstiges	Restarbeiten, Nacharbeiten	49	02.12.2026	50	15.12.2026	2	Alle Gewerke
	Reinigung	Zwischen-/Bauendreinigung	50	09.12.2026	50	10.12.2026	0,5	
	Abnahme	Abnahme Bau, Abnahme Elektro, Mängelprotokoll	51	14.12.2026	51	22.12.2026	0,5	Alle Gewerke fertig