

Messstellen für die Grundwasseruntersuchungen 2026/2027

Messstelle	Baujahr	GW- Stockwerk	Tiefe m u. GOK	Ausbau	Ausbau Ø	Monitoring 2026/2027		Bemerkungen
						WS	Analytik	
B 2		Kr	20	Überflur	DN 125	X		k. Z. seit 02/2022
B 102	2004	Q	6	Überflur	DN 50		X	
B 103	2004	Q	6	Überflur	DN 50		X	n. a. seit 02/2022
B 104	2004	Q	6	Überflur	DN 50		X	n. a. seit 02/2022
B 105 T	2004	Kr	25	Unterflur	DN 125		X	
B 201	2009	Kr	15,5	Unterflur	DN 50	X		
B 204	2009	Kr	15,5	Überflur	DN 50		X	
B 206 neu	2011	Kr	16	Unterflur	DN 80		X	
B 207	2009	Kr	15,5	Unterflur	DN 50		X	
B 210	2009	Kr	15,5	Unterflur	DN 50	X		n. a. seit 02/2022
B 211	2009	Kr	15,5	Unterflur	DN 50	X		k. Z. 04+07+11/2022
B 212	2009	Kr	15,5	Unterflur	DN 50	X		
B 213	2009	Kr	16	Unterflur	DN 50	X		
B 214	2009	Q	7	Unterflur	DN 50	X		
B 222	2011	Kr	16	Unterflur	DN 125		X	
B 223	2011	Kr	40	Unterflur	DN 80		X	
B 224	2011	Kr	16	Unterflur	DN 80		X	
B 225	2011	Kr	16	Unterflur	DN 80		X	
B 226	2011	Kr	16	Unterflur	DN 80		X	
B 227	2011	Kr	16	Unterflur	DN 80		X	
B 228	2011	Kr	16	Unterflur	DN 80		X	
B 229	2011	Kr	16	Unterflur	DN 80		X	
B 230	2012	Kr	16	Unterflur	DN 80		X	
B 231	2012	Kr	16	Überflur	DN 80		X	
B 232	2012	Kr	16	Unterflur	DN 80		X	n. a. seit 02/2021
B 233	2012	Kr	16	Überflur	DN 80		X	
B 234	2012	Kr	16	Unterflur	DN 80		X	
B 235	2021	Kr	17	Unterflur	DN 80		X	
B 236	2021	Kr	17	Unterflur	DN 80		X	
B 237	2021	Kr	17	Überflur	DN 80		X	
B 238	2021	Kr	17	Überflur	DN 80		X	
B 239	2022	Kr	17	Überflur	DN 80		X	
B 240	2022	Kr	17	Unterflur	DN 80		X	
B 241	2022	Kr	17	Unterflur	DN 80		X	
B 242	2022	Kr	17	Überflur	DN 80		X	
DMH 6		Q	3	Überflur	DN 40	X		n. a. seit 02/2022
FB 2		Q	4,5	Unterflur	DN 125	X		n. a. seit 02/2022
FB 4		Q	4,2	Überflur	DN 125	X		n. a. seit 02/2022
FB 5 neu	2011	Q	4,5	Unterflur	DN 80	X		
FB 9		Q	5,2	Unterflur	DN 125	X		
FB 11		Q	3,2	Unterflur	DN 125	X		
FB 15		Q	5	Unterflur	DN 125		X	
FB 16		Q	8	Überflur	DN 125		X	n. a. seit 02/2022
T 1	2023	Kr	16,5	Überflur	DN 80		X	
T 2	2023	Kr	16,5	Überflur	DN 80		X	
T 3	2023	Kr	16,5	Überflur	DN 80		X	
T 4	2023	Kr	16,5	Überflur	DN 80		X	
B 243	2026	Kr	16,5	n. v.	DN 80		X	
B 244	2026	Kr	16,5	n. v.	DN 80		X	
B 245	2026	Kr	16,5	n. v.	DN 80		X	
B 246	2026	Kr	16,5	n. v.	DN 80		X	
B 247	2026	Kr	16,5	n. v.	DN 80		X	
B 248	2026	Kr	16,5	n. v.	DN 80		X	
B 249	2026	Kr	16,5	n. v.	DN 80		X	
Summe		42 Kr				13	41	
		12 Q						

Geplante GWM

WS = Wasserstandsmessungen

k. Z. = kein Zugang

n. a. = nicht auffindbar

Kr = Kreide

Q = Quartär

n. V. = nicht vorhanden (in Planung)

Messstellen für die
Grundwasseruntersuchung 2026/2027

8

37