

Dokumentation der Eigenüberwachung der Maßnahmen zur Sicherstellung der Anfangsgrifffigkeit von Walzasphaltdeckschichten

Baumaßnahme:	Deckschichtart:			
Auftragnehmer:				
Strecken - km / Station				
Fahrtrichtung/-spur				

Prüfung beim Einbau:

Einbaudatum				
Wetter (sonnig, bedeckt, Feuchtigkeit, Temperatur)				
	Soll-Vorgaben des AN	Ist-Feststellungen des AN		
Mischguttemperatur (°C)				
Mischgutbeschaffenheit				
Einbaugeräte				
Verdichtungsgeräte				
Verdichtungsschema				
Abstreugerät/-verfahren				
Beschaffenheit der Oberfläche vor der Bearbeitung - gleichmäßig - Entmischung / offene Stellen - Fettstellen / Mörtelanreicherung				
Oberflächentemperatur [°C] beim Abstreuen				
Abstreumaterial - Gesteinsart - Körnung - roh - bituminiert				
Menge – Abstreumat. [kg/m ²]				
Verteilung – Abstreumaterial				
Geprüft durch (Name)				
(Unterschrift)				

Prüfung nach Einbau:

Nicht gebundenes Material entfernt.				
Beschaffenheit der Oberfläche nach der Bearbeitung (Gleichmäßigkeit)				
Einbindungsgrad des Abstreumaterials				
Bemerkung (z.B. Mindestabkühlzeit vor Verkehrsfreigabe)				
Geprüft durch (Name)				
(Unterschrift)				

Für den Auftraggeber
