

Projekt-N **26.026**
Projekt **Vortrieb Klinikstr. Bochum**
hier: **Probenzusammenstellung und -auswertung**

Anzahl 14

T	U	S	G	d10	d60	w	w _l	w _p	I _p	I _c
%	%	%	%	mm	mm	%	%	%	%	1

Aufschluss	Probenname		am	von	bis	Art	Schicht											
KRB 1	MP5(T9+T10)		28.03.2025	6,9	9,2	g	Lößlehm	6,6	78,5	14,9		0,0068	0,0384	22,3	29,5	16,8	12,7	0,57
KRB 14	5		12.06.2026	3,5	4,5	g	Verwitterungslehm							18,0	30,2	16,9	13,3	0,91
KRB 15	3		12.06.2026	2,2	3,2	g	Verwitterungslehm							21,6	42,7	21,3	21,4	0,99
KRB 15	4		12.06.2026	3,2	4	g	Verwitterungslehm							19,9				
B1	T1		08.05.2025	13	13,3	g	Grünsand	14,1	17,2	68	0,7		0,2172	14,2	34,2	17,5	16,7	1,2

Geotechnisches Büro
Prof. Dr.-Ing. H. Düllmann GmbH
Neuenhofstr. 112 · 52078 Aachen



Kanalsanierung Castroper Straße
Anschlusskanal Klinikstraße
Tabellarische Zusammenstellung der
bodenmechanischen Laboversuche

Projekt-Nr.:
26.036

Anlage:
4.1.1