


# Instandhaltungsprotokoll Rauch- und Wärmeabzugsanlage



Brandschutz- und Sicherheitstechnik  
Frank Prüssmann GmbH  
Am Nienhaushof 14  
47139 Duisburg

<b>Kunde: 22514</b>	<b>Standort: 81</b>	<b>Auftrag</b>
IMD Immobilien-Management GmbH Am Burgacker 3 47049 Duisburg	Objekt 081 GGS Beethovenstraße Beethovenstraße 16 47226 Duisburg	Auftrag Nr. <b>14202</b> Position <b>1</b> Bestellung <b>4500421933</b>

<b>Anlagenbeschreibung</b>		Standort <b>Turnhalle / Lager/Lehrer / EG / Am Fenster</b>	
Bauart	<b>natürliche Rauchabzugsanlage</b>		
Richtlinie	<b>Sonderbauten</b>		
Steuerung	<b>elektrisch</b>		
Hersteller	<b>Ferralux</b>		
Modell	<b>RZ24A/4</b>		
Aufschaltung BMA	<b>ohne</b>		
Gesamtleistung	A		
Akkus	<b>2 je</b>	<b>12,0</b>	Volt
Akkuspannung Soll / Ist	Volt	Volt	
Kapazität	<b>24</b>	Ah	

<b>Checkliste RWA</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Beschilderung	<input checked="" type="checkbox"/> Ordnungsgemäß verschlossen	<input checked="" type="checkbox"/> Notstrombetrieb
<input checked="" type="checkbox"/> Steuerleitungen	<input checked="" type="checkbox"/> Zuluftfläche (Dimensionierung)	<input type="checkbox"/> Dokumentation/Prüfbuch
<input checked="" type="checkbox"/> Kennzeichnung Auslösebereich		

## Komponenten

Bauteil	<b>Bedienstelle</b>	Position	<b>1,0</b>	Zustand	<input checked="" type="checkbox"/>
Standort	<b>EG / Turnhalle eingang</b>				



Checkliste	<input checked="" type="checkbox"/> Schloss	<input checked="" type="checkbox"/> Reset-Taster
	<input checked="" type="checkbox"/> Scheibe	
	<input checked="" type="checkbox"/> Freier Zugang	<input checked="" type="checkbox"/> Auslösung

**Komponenten**

Bauteil **Fenster** Position **2,0** Zustand **✓**  
Installationsart **Fassade** Menge **24 Stück**  
Standort **EG / Turnhalle**

Antrieb **Kettenantrieb**



Checkliste  Verschmutz. Öffnungsmech.  Befestigung / Verschraubung  Verriegelung Endlage  
 Scheibe

**Mängel Gesamtanlage**

**Akkus sollten erneuert werden um die Notstromversorgung zu gewährleisten.**

Priorität **hoch**

**Bestätigung**

Am Tag der Instandhaltung wurden keine Mängel festgestellt durch die, aus brandschutztechnischer Sicht, die Einsatzbereitschaft der RWA beeinträchtigt wird. Sofern in diesem Bericht Mängel aufgeführt sind, handelt es sich um Abweichungen zu DIN Normen, um Mängel die durch die örtlichen Gegebenheiten unumgebar sind, Abweichungen zu den Montagevorschriften oder ähnliches. Diese Abweichungen haben keinen direkten Einfluss auf die Funktion der Anlage. Die Mängel sind, soweit wie möglich, zu beseitigen oder es ist eine Genehmigung der Abweichung, durch entsprechende Stellen (Brandschutzbehörde etc.) einzuholen. Entsprechende Nachweise sind diesem Bericht beizufügen.

Nächste Instandhaltung: **06/2024**

Timo Bartum

Duisburg, 02.06.2023