

---

**Ausführung durch:** **Onyx Rohr- und Kanal-Service GmbH**  
*- Ein Unternehmen von Veolia -*

**Niederlassung:** Boschstr.8  
47167 Duisburg

**Telefon:** 0203/ 5197690  
**Fax:** 0203 / 5197694

**Auftraggeber:** **Svi Sondervermögen**

**Anschrift:** Schifferstr.190 - 47059 Duisburg

**Auftragsnummer:** 150636

**Einsatzort:** Am Lindentor 50 - 47059 Duisburg

**Einsatzzeitraum:** 13.06.2025

*Wir danken für Ihren Auftrag.*



Onyx Rohr- und Kanal-Service GmbH  
- Ein Unternehmen von Veolia -

Boschstraße 8  
47167 Duisburg  
Tel.: 0203 / 51 97 690  
Fax: 0203 / 51 97 694



## Leitungsbericht

### Leitung Versickerung03RR02

**Oberer Punkt** Versickerung03RR02

**Unterer Punkt** Versickerung03AP02

**Bezugsleitung** Versickerung03RR01

**Haltung** Versickerung03

**Anschluß** gegen Fließrichtung 9 Uhr BCA 8,70 m bezogen auf den Rohranfang (in Fließrichtung: 24,80 m)

#### Stammdaten allgemein

**Leitungslänge** 1,20 m  
**Kanalart** Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil  
**Baujahr**  
**Material** Polyvinylchlorid hart  
**Auskleidung**  
**Status** vorhanden (in Betrieb)  
**Kommentar**

#### Lage

**Ortsteil** 47059 Duisburg  
**Straße** Am Lindentor 50  
**Strang**  
**Überschwem.geb.**  
**Lage Oberfläche** Parkstreifen/Hoffläche ruhender Verkehr/Abstellbereich  
**Kommentar**

#### Geometrie

**Profilart** Kreisprofil  
**Breite** 125 mm  
**Höhe** 125 mm  
**Aussendurchm.**  
**SDR**

#### Anschlussdaten oberer Punkt unterer Punkt

**Übergabepunkt**  
**Drainage angeschl.**  
**Sohlhöhe**  
**Mat. Anschluss**

#### Sonstiges

**Alte Objektbez.**  
**Funktion** Anschlussleitung  
**Druckverfahren**  
**Nenndruck**  
**Eigentum**

#### Umweltparameter

**Abw.art Medium**  
**AbwasserartWGS**  
**Grundw.abstand**  
**Wasserschutz**  
**Bodenart**

#### Inspektion 13.06.2025

**Insp.-Richtung** Gegen Fließrichtung  
**Inspektionslänge** 1,20 m  
**Bezugspunkt Entf.** Innenseite der Wand am Anfangsknoten (Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung, Auslass, etc.)  
**Inspektionsart** Schiebekamera  
**Insp.-Verfahren** TV-Untersuchung  
**Bemerkung**

**Inspekteur** Hr. Radak  
**Wetter** kein Niederschlag  
**Temperatur** 20 °C  
**Reinigung** Ja  
**Wasserhaltung** keine Maßnahme getroffen  
**Datenträger** 001

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:06	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten
	00:00:06	0,20	AEC.-		Veränderte Grundlageninformation, Querschnitt, Nur Querschnittsveränderung, Höhe = 100mm, Breite = 100mm
	00:00:30	1,20	BCC.Y.A		Pos: 12; Krümmung nach oben, Winkel = 45°
	00:00:35	1,20	BCE.XP		Endknoten

