

Telefon: 02161 822-176

Telefax: 02161 822-148

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH  
Dießemer Bruch 100 · 47805 Krefeld

Betriebsort

Stadt Duisburg  
Immobilien-Management Duisburg  
Am Burgacker 3  
47051 Duisburg

James-Rizzi-Schule  
Städtische Förderschule  
Hoher Weg 15-17  
47137 Duisburg

Kunden-Nr.: 0001037565

Equipment-Nr.: 4265277

## **Bericht über die Prüfung der Alarmierungsanlage**

Nr.: 2536874289

**Art der Prüfung:** Wiederkehrende Prüfung

**Prüfdatum:** 03.04.2024

**Prüfgrundlagen:** Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  
Prüfverordnung - PrüfVO NRW

**Angaben zur Anlage:** Schule  
Anlagenbeschreibung siehe folgende Seite.

### **Prüfumfang**

Die technischen Anlagen sowie die dafür getroffenen Brandschutzmaßnahmen wurden auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit geprüft.

Die Grundsätze für die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen entsprechend der Prüfverordnung durch bauaufsichtlich anerkannte Prüfsachverständige wurden beachtet.

### **Ergebnis der Prüfung**

Bei der Prüfung wurde kein Mangel festgestellt.

Die Hinweise und Bemerkungen sind zu beachten.

### **Beurteilung**

Die geprüften Anlagen und Einrichtungen einschließlich der dafür getroffenen Brandschutzmaßnahmen sind betriebssicher und wirksam. Der Betrieb ist zulässig.

Die nächste baurechtlich geforderte wiederkehrende Prüfung gemäß PrüfVO ist fällig am: 01.04.2027

Krefeld, 03.04.2024

Der Bericht umfasst 3 Seiten.

Der Prüfsachverständige

Dipl.-Ing. Detlef Thomas

Dieses Dokument ist ohne eigenhändige Unterschrift gültig.

Für die Auftragsabwicklung haben wir wesentliche Objektdaten und Ihre Anschrift gespeichert. Der Datenschutz ist gewährleistet.

## **1 Anlagenbeschreibung**

Die Schule besteht aus den Gebäuden:

- 1- Hauptgebäude
- 2- Sporthalle und Werkräume
- 3- Pausengang mit WC
- 4- Garage

Die Garage gehörte nicht zum Prüfumfang.

### **1.1 Alarmierungszentrale**

Standort: Kopierraum Sekretariat  
Fabrikat: Kirsch  
Typ: unbekannt

#### **1.1.1 Auslösestellen**

Sprech-/Auslösestelle

Ort	Wandschrank Schulleitung
Art	Sprechstelle

Sprech-/Auslösestelle

Ort	6 x Hauptgebäude, 1 x Turnhalle
Art	Hausalarmtaster

## **2 Wirk-Prinzip-Prüfung (nach VdTÜV MB GEBT 1803)**

Ein bestimmungsgemäßes Zusammenwirken der geprüften technischen Anlage mit anderen Anlagen ist nicht erkennbar.

## **3 Beurteilungsmaßstäbe und bereitgestellte Unterlagen**

Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen

Die anzuwendenden anerkannten Regeln der Technik

Baugenehmigung 62-34-BN-2007-0179 vom 19.09.2007 Errichtung einer Fluchtwegtreppe

Brandschutzkonzept

- BS 03/5007,4 vom 28.07.2004 Dipl.-Ing. W. Thielen aus Düsseldorf

- BS 03/5007,4 - 1. Ergänzung vom 30.04.2007 Dipl.-Ing. W. Thielen aus Düsseldorf

Anlagendokumentation

Prüfung vom 03.04.2024  
Kunden-Nr.: 0001037565  
Equipment-Nr.: 4265277

## 4 Prüfungen

### 4.1 Besichtigung

Die Anlagenteile wurden hinsichtlich der ordnungsgemäßen Errichtung besichtigt.

### 4.2 Funktionsprüfung

Zentrale (einschl. Störungsmeldungen)

Melder

Alarmierungsgeräte

### 4.3 Verwendete Messgeräte

Zum Messen wurden überwachte und kalibrierte Messgeräte verwendet. Für diese Prüfung wurden insbesondere eingesetzt:

Schalldruckpegelmessgerät mit A-Bewertung

## 5 Mängel und Hinweise

Lfd. Nr.	Gebäude / Raum / Anlage	Beschreibung	Bewertung
1	Allgemein	Die Alarmierungsanlage hat keine Notstromversorgung. Eine Handsirene ist vorhanden.	Hinweis
2	Allgemein	Die von der Stadt Duisburg festgelegte Alarmierungszeit beträgt 4 Minuten.	Hinweis