

Telefon: 02161 822-176

Telefax: 02161 822-148

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Theodor-Heuss-Str. 93-95 · 41065 Mönchengladbach

Betriebsort

Stadt Duisburg
Immobilien-Management Duisburg
Am Burgacker 3
47051 Duisburg

James-Rizzi-Schule
Städtische Förderschule
Hoher Weg 15-17
47137 Duisburg

Kunden-Nr.: 0001037565

Equipment-Nr.: 4265277

Bericht über die Prüfung der Alarmierungsanlage

Nr.: 2526435268

Art der Prüfung:	Wiederkehrende Prüfung	Prüfdatum: 29.04.2021
Prüfgrundlagen:	Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten, Nordrhein-Westfalen	
Angaben zur Anlage:	Schule Anlagenbeschreibung siehe folgende Seite.	

Prüfumfang

Die technischen Anlagen sowie die dafür getroffenen Brandschutzmaßnahmen wurden auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit geprüft.

Die Grundsätze für die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen entsprechend der baurechtlichen Prüfverordnung durch baurechtlich anerkannte Sachverständige wurden beachtet.

Ergebnis der Prüfung

Bei der Prüfung wurde kein Mangel festgestellt.

Die Hinweise und Bemerkungen sind zu beachten.

Beurteilung

Die geprüften Anlagen und Einrichtungen einschließlich der dafür getroffenen Brandschutzmaßnahmen sind betriebssicher und wirksam. Der Betrieb ist zulässig.

Die nächste baurechtlich geforderte wiederkehrende Prüfung gemäß PrüfVO ist fällig am: 01.04.2024

Mönchengladbach, 29.04.2021

Der Bericht umfasst 3 Seiten.

Der Prüfsachverständige

Dipl.-Ing. Detlef Thomas

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.

Für die Auftragsabwicklung haben wir wesentliche Objektdaten und Ihre Anschrift gespeichert. Der Datenschutz ist gewährleistet.

1 Anlagenbeschreibung

Die Schule besteht aus den Gebäuden:

- 1- Hauptgebäude
- 2- Sporthalle und Werkräume
- 3- Pausengang mit WC
- 4- Garage

Die Garage gehörte nicht zum Prüfumfang.

1.1 Alarmierungszentrale

Standort:	Sekretariat
Fabrikat:	Kirsch
Typ:	unbekannt

1.1.1 Auslösestellen

Sprech-/Auslösestelle

Ort	Wandschrank Schulleitung
Art	Sprechstelle

Sprech-/Auslösestelle

Ort	6 x Hauptgebäude, 1 x Turnhalle
Art	Hausalarmtaster

2 Wirk-Prinzip-Prüfung (nach VdTÜV MB GEBT 1803)

Ein bestimmungsgemäßes Zusammenwirken der geprüften technischen Anlage mit anderen Anlagen ist nicht erkennbar.

3 Beurteilungsmaßstäbe und bereitgestellte Unterlagen

Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen

Die anzuwendenden anerkannten Regeln der Technik

Baugenehmigung 62-34-BN-2007-0179 vom 19.09.2007 Errichtung einer Fluchtwegtreppe

Brandschutzkonzept

- BS 03/5007,4 vom 28.07.2004 Dipl.-Ing. W. Thielen aus Düsseldorf

- BS 03/5007,4 - 1. Ergänzung vom 30.04.2007 Dipl.-Ing. W. Thielen aus Düsseldorf

Anlagendokumentation

- Prüfbericht Fa. Ehrig vom 05.04.2018

Prüfung vom 29.04.2021
Kunden-Nr.: 0001037565
Equipment-Nr.: 4265277

4 Prüfungen

4.1 Besichtigung

Die Anlagenteile wurden hinsichtlich der ordnungsgemäßen Errichtung besichtigt.

4.2 Funktionsprüfung

Zentrale (einschl. Störungsmeldungen)

Melder

Alarmierungsgeräte

4.3 Verwendete Messgeräte

Zum Messen wurden überwachte und kalibrierte Messgeräte verwendet. Für diese Prüfung wurden insbesondere eingesetzt:

Schalldruckpegelmessgerät mit A-Bewertung

5 Mängel und Hinweise

Lfd. Nr.	Gebäude / Raum / Anlage	Beschreibung	Bewertung
1	Allgemein	Die Alarmierungsanlage hat keine Notstromversorgung. Eine Handsirene ist vorhanden.	Hinweis