

Telefon: 02161/822-176

Telefax: 02161/822-148

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Theodor-Heuss-Str. 93-95 · 41065 Mönchengladbach

Betriebsort

Stadt Duisburg
Immobilien-Management Duisburg
Am Burgacker 3
47051 Duisburg

GGs Hebbelstraße
Hebbelstr. 1
47057 Duisburg

Kunden-Nr.: 0001037565

Equipment-Nr.: 1281523

Bericht über die Prüfung der Alarmierungsanlage

Nr.: 2528268143

Art der Prüfung:	Wiederkehrende Prüfung	Prüfdatum: 15.10.2021
Prüfgrundlagen:	Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten, Nordrhein-Westfalen	
Angaben zur Anlage:	Schule, GGs Hebbelstr u KGS Grabenstr Anlagenbeschreibung siehe folgende Seite.	

Prüfumfang

Die technischen Anlagen sowie die dafür getroffenen Brandschutzmaßnahmen wurden auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit geprüft.

Die Grundsätze für die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen entsprechend der baurechtlichen Prüfverordnung durch baurechtlich anerkannte Sachverständige wurden beachtet.

Ergebnis der Prüfung

Bei der Prüfung wurde kein Mangel festgestellt.

Die Hinweise und Bemerkungen sind zu beachten.

Beurteilung

Die geprüften Anlagen und Einrichtungen einschließlich der dafür getroffenen Brandschutzmaßnahmen sind betriebssicher und wirksam. Der Betrieb ist zulässig.

Die nächste baurechtlich geforderte wiederkehrende Prüfung gemäß PrüfVO ist fällig am: 01.11.2024

Mönchengladbach, 15.10.2021

Der Bericht umfasst 3 Seiten.

Der Prüfsachverständige

Dipl.-Ing. Stefan Hermges

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.

Für die Auftragsabwicklung haben wir wesentliche Objektdaten und Ihre Anschrift gespeichert. Der Datenschutz ist gewährleistet.

Prüfung vom 15.10.2021
Kunden-Nr.: 0001037565
Equipment-Nr.: 1281523

1 Anlagenbeschreibung

Lautsprecher sind im gesamten Objekt vorhanden. Die Hausalarmierungsanlage hat keine Notstromversorgung. Eine Handsirene ist vorhanden.

Auslösestellen: Gebäude 2, Sporthalle: 2, Gebäude 3, Klassentrakt Hebbelstr.: 11, Gebäude 4, Aulatrakt: 4, Gebäude 5, Klassentrakt Grabenstr.: 12, Gebäude 7, Verwaltung: 2

Die zusätzlich vorhandene Hausalarm- bzw. Brandmeldeanlage Fa. LST (Wartungsfirma Elektro Venn) gehörte nicht zum Prüfumfang. Diese Einrichtung dient offensichtlich als Kompensation für fehlende bzw. unzureichende brandschutztechnische Maßnahmen im Objekt.

1.1 Alarmierungszentrale

Alarmierungsbereiche: GGS Hebbelstr. und KGS Grabenstr.

Standort: Raum Schulleiter, EG Verwaltung

Fabrikat: Dynacord

1.1.1 Stromversorgung / Ersatzstromversorgung

Energieversorgung

Standort: keine vorhanden

1.1.2 Auslösestellen

Sprechstelle

Ort Gebäude 7, Büro Schulleiter

Art Sprechstelle

Auslösestellen

Ort Gebäude 2, 3, 4, 5 und 7

Art Hausalarmtaster

2 Wirkprinzip-Prüfung

Ein bestimmungsgemäßes Zusammenwirken der geprüften technischen Anlage mit anderen Anlagen ist nicht erkennbar.

3 Beurteilungsmaßstäbe und bereitgestellte Unterlagen

Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen

Die anzuwendenden anerkannten Regeln der Technik

Baugenehmigung AZ: 62-34-BN-2007-0280 vom 19.05.2008 nur OGTS

Brandschutzkonzept Proj. Nr. 284-65 vom 01.02.2008, Kersting + Gallhoff Architekten nur OGTS

Anlagendokumentation

Prüfung vom 15.10.2021
Kunden-Nr.: 0001037565
Equipment-Nr.: 1281523

4 Prüfungen

4.1 Besichtigung

Die Anlagenteile wurden hinsichtlich der ordnungsgemäßen Errichtung besichtigt.

4.2 Funktionsprüfung

Zentrale (einschl. Störungsmeldungen)

Melder

Alarmierungsgeräte

4.3 Verwendete Messgeräte

Zum Messen wurden überwachte und kalibrierte Messgeräte verwendet. Für diese Prüfung wurden insbesondere eingesetzt:

Schalldruckpegelmessgerät mit A-Bewertung

5 Mängel und Hinweise

Lfd. Nr.	Gebäude / Raum / Anlage	Beschreibung	Bewertung
1	Alarmierungszentrale / Energieversorgungen / Energieversorgung	Eine Batterieversorgung ist nicht vorhanden. Als Kompensationsmaßnahme sind Handsirenen vorhanden.	Hinweis