

Telefon: 02161/822-176

Telefax: 02161/822-148

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH  
Theodor-Heuss-Str. 93-95 · 41065 Mönchengladbach

Betriebsort

Stadt Duisburg  
Immobilien-Management Duisburg  
Am Burgacker 3  
47051 Duisburg

Gemeinschaftsgrundschule  
Objekt-Nr.: 000 20 20 10 890  
Gartenstr. 110  
47167 Duisburg

Kunden-Nr.: 0003080551

Equipment-Nr.: 1112360

## Bericht über die Prüfung der Alarmierungsanlage

<b>Art der Prüfung:</b>	Nachprüfung	<b>Prüfdatum:</b> 24.09.2015
<b>Prüfgrundlagen:</b>	Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten, Nordrhein-Westfalen	
<b>Angaben zur Anlage:</b>	Schule, GGS Gartenstraße Anlagenbeschreibung siehe folgende Seite.	

### Prüfumfang

Die technischen Anlagen sowie die dafür getroffenen Brandschutzmaßnahmen wurden auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit geprüft.

Die Grundsätze für die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen entsprechend der baurechtlichen Prüfverordnung durch baurechtlich anerkannte Sachverständige wurden beachtet.

Gemäß neuer Verordnung wurde der Prüfumfang um das bestimmungsgemäße Zusammenwirken technischer Anlagen und Einrichtungen erweitert.

### Ergebnis der Prüfung

Bei der Prüfung wurde kein Mangel festgestellt.

### Beurteilung

Die geprüften Anlagen und Einrichtungen einschließlich der dafür getroffenen Brandschutzmaßnahmen sind betriebssicher und wirksam. Der Betrieb ist zulässig.

Die nächste baurechtlich geforderte wiederkehrende Prüfung gemäß PrüfVO ist fällig am: 31.10.2018

Mönchengladbach, 24.09.2015

Der Bericht umfasst 3 Seiten.

Der Prüfsachverständige

Dipl.-Ing. Stefan Hermges

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.

Für die Auftragsabwicklung haben wir wesentliche Objektdaten und Ihre Anschrift gespeichert. Der Datenschutz ist gewährleistet.

## 1 Anlagenbeschreibung

Lautsprecher sind im gesamten Objekt vorhanden, die Hausalarmierungsanlage ist in allen Bereichen wahrnehmbar.

Auslösestellen: Gebäude 2, Anbau: 3, Gebäude 3, GGS: 2, Gebäude 4, KGS: 5, Gebäude 6, Turnhalle: 1

### 1.1 Hausalarmierungszentrale

Alarmierungsbereiche: Gebäude 2, 4, 4 und 6

Standort: Büro Schulleitung GGS, 1.OG

Fabrikat: Dynacord

#### 1.1.1 Stromversorgung / Ersatzstromversorgung

Energieversorgung

Standort: Zentrale

Hersteller / Typ: DEM 314

#### 1.1.2 Auslösestellen

2 Sprechstellen

Ort	Büro Sekretariat EG und an der Hausalarmzentrale
Art	Sprechstelle

11 Auslösestellen

Art	Hausalarmtaster
-----	-----------------

## 2 Beurteilungsmaßstäbe und bereitgestellte Unterlagen

Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen

Die anzuwendenden anerkannten Regeln der Technik zum Zeitpunkt der Errichtung

Baugenehmigung lag nicht vor

## 3 Prüfungen

### 3.1 Besichtigung

Die Anlagenteile wurden hinsichtlich der ordnungsgemäßen Errichtung besichtigt.

### 3.2 Funktionsprüfung

Zentrale (einschl. Störungsmeldungen)

Melder

Alarmierungsgeräte

Prüfung vom 24.09.2015  
Kunden-Nr.: 0003080551  
Equipment-Nr.: 1112360

### 3.3 Verwendete Messgeräte

Zum Messen wurden überwachte und kalibrierte Messgeräte verwendet. Für diese Prüfung wurden insbesondere eingesetzt:

Schalldruckpegelmessgerät mit A-Bewertung