

☐ GESPRÄCH ☐ TELEFONAT ☐ VIDEOKONFERENZ ☐ AUFGABE

DATUM 17.07.2026

PROJEKT WERK

BETREFF Hauptmassenansätze LV Stampflehmfassade

MIT

03.01.1 Stampflehmfertigteilfassade, außen, 40cm – 197 m²
03.01.2 Stampflehmfertigteilfassade, außen, 30cm – 52 m²
03.01.9 Zulage Ringbalken, außen, 15cm x 30cm – 106 m
03.01.18 Zulage Erosionslinien, Trass – 557 m
03.02.1 Stampflehmfertigteilfassade, innen, 30cm – 114,5 m²
04.1 Betonfertigteil, Sockel außen, 2,00m – 8 St
04.13 Betonfertigteil, oberer Wandabschluss, außen, 4,64m – 12 St