

Untersuchungsprogramm

An: Hygieneinstitut des Ruhrgebietes

Projekt / Auftraggeber: #2831-A Bergwerkareal Viktoria 1/2 in Lünen, Stadt Lünen

Probe-Nr.	Aufschluss* Nr.	Entnahmetiefe (m)		Bodenart **	Untersuchungen *****
		von	bis		
MP 23	RKS 14	0,00	1,00	A (G) ****	LAGA 97/03 (Boden) (F) +(E)
		1,00	2,20		
MP 24	RKS 14	2,20	3,50	A (U) ****	
		3,50	4,80		
MP 25	RKS 14	4,80	6,00	A (G) ****	
		6,90	7,70		
MP 26	RKS 14	7,70	9,30	S***	
		9,30	10,00		
EP 27	RKS 14	10,00	10,80	Me	
EP 28	RKS 15	0,00	0,70	A (U) ***	
EP 29	RKS 15	0,70	1,50	A (S) ****	
MP 30	RKS 15	1,50	2,50	A (U) ****	
		2,50	3,50		
		3,50	4,30		
MP 31	RKS 15	4,30	4,80	A (U) ****	
		4,80	6,00		
		6,00	7,00		
EP 32	RKS 15	8,00	9,00	A (S) ****	
EP 33	RKS16	0,00	0,30	A (U) ***	
EP 34	RKS 16	0,30	0,60	A (S) ***	
MP 35	RKS 16	0,60	1,60	A (U) ****	
		1,60	2,60		
		2,60	4,00		
		4,00	5,00		
MP 36	RKS 16	5,00	6,00	A (U) ***	
		6,00	7,30		
		7,30	8,00		
		9,80	10,00		

- * RKS = Rammkernsondierung; B = Bohrung; BK = Kernbohrung; Sch = Schurf
 ** m.F. = mineralische Fremdbeimengungen
 *** voraussichtlich ≤ 10 Vol.-% m.F.
 **** voraussichtlich > 10 Vol.-% m.F.



Probe-Nr.	Aufschluss *	Entnahmetiefe (m)		Bodenart **	Untersuchungen *****
		von	bis		
EP 37	RKS 17	0,00	0,30	A (U) ***	LAGA 97/03 (Boden) (F) +(E)
MP 38	RKS 17	0,30	1,20	A (G) ****	
		1,20	2,00		
		2,70	4,00		
MP 39	RKS 17	4,80	6,00	A (G) ****	
		7,00	8,00		
		8,90	10,00		
EP 40	RKS 18	0,00	1,00	A (S)****	
MP 41	RKS 18	1,00	2,00	A (U) ****	
		2,00	3,00		
		3,00	3,80		
EP 42	RKS 18	3,80	5,00	A (S) ****	
EP43	RKS 18	5,00	6,20	A (G) ****	
EP 44	RKS 18	6,20	6,90	A (S) ****	
EP 45	RKS 18	9,00	10,00	A (G) ****	

* RKS = Rammkernsondierung; B = Bohrung; BK = Kernbohrung; Sch = Schurf
** m.F. = mineralische Fremdbeimengungen
*** voraussichtlich ≤ 10 Vol.-% m.F.
**** voraussichtlich > 10 Vol.-% m.F.