



Rückbau PAK-haltiges Holz von unten (Grobkonzept)

- Abpumpen des Wassers über Außenbecken inkl. fachgerechter Entsorgung (siehe G-04)
- sukzessiver Rückbau des PAK-haltigen Holzes über die freien Ventilatoröffnungen 1 und 2
- Einrichtung Treppenabgänge mit Podest an Ventilatoröffnung 1 und 2

Ausbau Holz Kammern 1-4 und 7+8 über Ventilatoröffnung 1

- 1) Beginn in Kammer 7
 - Ausbau Holz Kammer 7
 - Entfernen Schlamm Kammer 7
 - Herstellen Öffnung 6+8
- 2) Kammer 1+8
 - Ausbau Holz Kammer 1+8
 - Entfernen Schlamm Kammern 1+8
 - Herstellen Öffnung 1+9

- 3) Kammer 2
 - Ausbau Holz Kammer 2
 - Entfernen Schlamm Kammer 2
 - Herstellen Öffnung 2

- 4) Kammer 3
 - Ausbau Holz Kammer 3
 - Entfernen Schlamm Kammer 3
 - Herstellen Öffnung 3

- 5) Kammer 4
 - Ausbau Holz Kammer 4
 - Entfernen Schlamm Kammer 4

Reinigen Kammern 1-4 und 7+8.

Ausbau Holz Kammern 5+6 und 9-12 über Ventilatoröffnung 2

- 1) Beginn in Kammer 10
 - Ausbau Holz Kammer 10
 - Entfernen Schlamm Kammer 10
 - Herstellen Öffnung 10+11
- 2) Kammern 9+11
 - Ausbau Holz Kammern 9+11
 - Entfernen Schlamm Kammern 9+11
 - Herstellen Öffnung 12

- 3) Kammer 12
 - Ausbau Holz Kammer 12
 - Entfernen Schlamm Kammer 12
 - Herstellen Öffnung 7

- 4) Kammer 6
 - Ausbau Holz Kammer 6
 - Entfernen Schlamm Kammer 6
 - Herstellen Öffnung 5

- 5) Kammer 5
 - Ausbau Holz Kammer 5
 - Entfernen Schlamm Kammer 5
 - Herstellen Öffnung 4

Reinigen Kammern 5+6 und 9-12.

Legende:

Herzustellende Öffnung 1 bis 12

Legende

- Bestand Stahlbeton
- Bestand Mauerwerk

Erstellt auf Grundlage folgender Pläne:
Architektenpläne:

Zu dieser Zeichnung gehören folgende Pläne:

± 0,00 = +49,1 m ü. NHN

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	GEZ.

PLAN-NR.	G-02	INDEX
ÜBERSICHT	PROJEKT-NR.	2025-0482

FREIGABEVERMERK	Der Ausführende hat alle Angaben dieses Planes mit den zugehörigen Architektenplänen bzw. Rohbaumaßnahmen vor Beginn der Arbeiten zu vergleichen. Bei Unstimmigkeiten ist unser Büro umgehend zu benachrichtigen (0241-889900).
-----------------	---

PROJEKT	Sanierung Ventilatorenkühler I und II Kokerei-Zollverein Werner Müller Platz 45141 Essen				
BAUHERR	Stiftung Zollverein Bullmannaue 11 45327 Essen				
INHALT	Instandsetzung der Stahlbeton-Außenwände oberhalb Sockel				
BAUTEILEBENE/BEREICH					
Grobkonzept Rückbau PAK-haltiges Holz					
MAßSTAB	GROSSE	GEZEICHNET	GEZ. DATUM	GEPRÜFT	GEPR. DATUM
1:50	DIN A0	H.N.	19.02.2026	JEn	24.02.2026