

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| | | |
| Baumaßnahme AÖSBE260505 Sportanlage Stankeitstraße-Modernisierung | | |
| Leistung Fachlos 2-Kunststoffrasen- und Kunststoffbelagsarbeiten | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Vorbemerkungen für allgemeine technische Vorschriften der Ausschreibun | | | | | | | | |
| 02.01.0001 | Kunststoffrasen einschl. Sandbefüllung und Granulat ausbauen | 7.250,000 | m2 | | | | | | |
| 02.01.0002 | Vorhandene elastische Tragschicht schneiden | 300,000 | m | | | | | | |
| 02.01.0003 | Vorhandene elastische Tragschicht ausbauen und entsorgen | 800,000 | m2 | | | | | | |
| 02.01.0004 | Vorhandene elastische Tragschicht säubern | 7.200,000 | m2 | | | | | | |
| 02.01.0005 | Vorhandene elastische Tragschicht stabilisieren | 3.000,000 | m2 | | | | | | |
| 02.01.0006 | Vorhandene Unebenheiten in der elastischen Tragschicht ausgleichen | 4,500 | t | | | | | | |
| 02.01.0007 | Gebundene-elastische Tragschicht für Kunststoffrasen einbauen | 800,000 | m2 | | | | | | |
| 02.01.0008 | Ansatzkante reinigen | 370,000 | m | | | | | | |
| 02.01.0009 | Kunststoffrasen einbauen | 7.200,000 | m2 | | | | | | |
| 02.01.0010 | Linierung Großspielfeld | 730,000 | m | | | | | | |
| 02.01.0011 | Markierung Jugendfußball auf Großspielfeld | 450,000 | m | | | | | | |
| 02.01.0012 | Füllsand als Reservematerial | 500,000 | kg | | | | | | |
| 02.01.0013 | Quarzsand als Reservematerial | 500,000 | kg | | | | | | |
| 02.01.0014 | Abbruch und Entsorgung eines fest eingebauten Fußballtores | 2,000 | St | | | | | | |
| 02.01.0015 | Fußballtor (7,32 x 2,44 m) liefern und einbauen, inkl. Hülse u. Funda | 2,000 | St | | | | | | |
| 02.01.0016 | Mobiles Großspielfeld-Tor, 7,32 x 2,44m liefern | 1,000 | St | | | | | | |
| 02.01.0017 | Kippsicherung für zuvor beschriebenes mobiles Tor liefern und montiere | 1,000 | St | | | | | | |
| 02.01.0018 | Mobiles Kleinspielfeld-Tor (Trainingstor) liefern und aufstellen | 4,000 | St | | | | | | |
| 02.01.0019 | Eckfahne, einschl. Bodenhülse liefern und einbauen | 4,000 | St | | | | | | |
| 02.02.0001 | Lastplattendruckversuch (statisch) durchführen, Kontrollprüfung | 2,000 | St | | | | | | |
| 02.02.0002 | Bituminös gebundene Tragschicht (5cm), liefern und herstellen | 310,000 | m2 | | | | | | |
| 02.02.0003 | Herstellen einer Randaussparung | 130,000 | m | | | | | | |
| 02.02.0004 | Kantensteine und sonstige Einfassungen schützen | 130,000 | m | | | | | | |

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| | | |
| Baumaßnahme AÖSBE260505 Sportanlage Stankeitstraße-Modernisierung | | |
| Leistung Fachlos 2-Kunststoffrasen- und Kunststoffbelagsarbeiten | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02.02.0005 | Haftbrücke liefern und aufbringen | 310,000 | m2 | | | | | | |
| 02.02.0006 | Kunststoffbelag (13mm), Farbe: rot, liefern und herstellen | 310,000 | m2 | | | | | | |
| 02.02.0007 | Linierung für Lauf- und Anlaufbahnen | 255,000 | m | | | | | | |
| 02.02.0008 | Zeichen und Symbole | 10,000 | St | | | | | | |
| 02.02.0009 | Markierungsschilder liefern und befestigen | 10,000 | St | | | | | | |
| | In den nachfolgend genannten Positionen Stundenlohn- | | | | | | | | |
| 02.03.0001 | Facharbeiter für Sonderarbeiten nach Angabe der Bauleitung. | 5,000 | h | | | | | | |
| 02.03.0002 | Arbeiter für Sonderarbeiten wie vor. | 5,000 | h | | | | | | |
| 02.03.0003 | Radlader einschl. Fahrer, über 18 bis 37 KW, | 3,000 | h | | | | | | |
| 02.03.0004 | LKW einschl. Fahrer, Nutzlast über 5 bis 8 t für Sonderarbeiten wie vo | 3,000 | h | | | | | | |

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.