



## Untersuchungsprogramm

An: Eurofins Wesseling GmbH

Projekt / Auftraggeber: KB In der Luke, Hagen / WBH Hagen

Probe-Nr.	Aufschluss* Nr.	Entnahmetiefe (m)		Bodenart **	Untersuchungen *****
		von	bis		
MP 1	RKS 1	0,00	0,03	Asphalt	PAK (Teer?)
	RKS 2	0,00	0,03		
MP 2	RKS 1	0,03	0,20	Auffüllungen aus Kies ***	ErsatzbaustoffV, Anhang 1, Tab. 3
	RKS 2	0,03	0,20		
MP 3	RKS 1	0,20	0,30	Schluff und Kalkstein ***	
		0,30	0,60		
	RKS 2	0,20	1,00		
		1,00	2,00		

- \* RKS = Rammkernsondierung  
\*\* m.F. = mineralische Fremdbeimengungen  
\*\*\* voraussichtlich  $\leq 10$  Vol.-% m.F.  
\*\*\*\* voraussichtlich  $> 10$  Vol.-% m.F.  
\*\*\*\*\* (F) = im Feststoff; (E) = im Eluat