

LEMMING Rammtechnik GmbH, Rheinpromenade 11, 40789 Monheim am Rhein  
Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR  
Schifferstraße 190  
47059 Duisburg

per E-Mail: [H.Ibrahim@wb-duisburg.de](mailto:H.Ibrahim@wb-duisburg.de)

**LEMMING Rammtechnik GmbH**  
Rheinpromenade 11  
40789 Monheim am Rhein

**Baugrubenverbau  
Bohrpfahlgründung  
Kampfmittelräumung**

Telefon: 02173 / 265 03 53  
Telefax: 02173 / 265 03 54

[info@lemming-rammtechnik.de](mailto:info@lemming-rammtechnik.de)

## Ergebnisbericht Bohrlochdetektion

Datum: 01.09.2025

Räumstelle: Duisburg, Fasanenstraße  
Aktenzeichen: 22.5-3-5112000-656/24  
Baumaßnahme: Grabenverbau Kanalbau

Ausführungszeitraum: 02.06.2025 – 08.07.2025  
Messverfahren: Bohrlochdetektion  
Messmethode: 1-Achs-Magnetik

### Ergebnis:

Die Ergebnisse der Kampfmitteluntersuchung sind in der angehängten Ergebnistabelle und im dazugehörigen Bohrlochplan dargestellt.

Es wurde zwischenzeitlich ein Verdachtsmoment am BL331 festgestellt. Der **Kampfmittelverdacht** am BL331 wurde mittels Zusatzbohrungen und durch eine Öffnung mit Bauaushubbegleitung am 08.07.2025 ausgeräumt.

Es wurden keine Hinweise auf Kampfmittel festgestellt. Die Kampfmitteluntersuchung ist abgeschlossen.

Im Bereich von Versorgungsleitungen, Abwasserkanälen, Auffüllungen und **Nachbarbebauung** zeigen die **Messdaten** eine hohe Dichte an ferromagnetischen Störsignalen, sodass keine konkreten Aussagen über mögliche im Untergrund befindliche Kampfmittel getroffen werden können. Diese Bereiche sind nicht auswertbar.

In den nicht auswertbaren Bereichen empfehlen wir lagenweisen Bodenaushub (Vorschachten) durch die Baufirma bzw. Kontaktbohrungen durch die zuständige Räumfirma.

Hinweise:

Trotz fachgerechter Untersuchungen und Beräumungen nach dem aktuellen Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben ist nicht auszuschließen, dass sich auf der untersuchten Fläche weiterhin Kampfmittel befinden. Bei jeglichem Verdacht auf Antreffen von Kampfmitteln ist deshalb die zuständige Ordnungs- oder Polizeibehörde zu benachrichtigen und in diesem Bereich die Bauarbeiten sofort einzustellen.

Es ist zu beachten, dass vor Durchführung der Baumaßnahme (unabhängig von der Bohrlochdetektion) möglicherweise weitere Maßnahmen im Sinne der Kampfmittelüberprüfung durch den staatlichen Kampfmittelräumdienst (z.B. Oberflächendetektion, Räumung von konkreten Verdachtspunkten, etc.) erforderlich sind. Diese Maßnahmen entnehmen Sie der Luftbildauswertung und den Stellungnahmen der zuständigen Gefahrenabwehrbehörde.

Mit freundlichen Grüßen  
**LEMMING Rammtechnik GmbH**





### Firmengelände

AG:  
Ref. AG

Kostenstelle:  
Datum/Ex.:

Lemming Rammtchnik GmbH  
Rheinpionierade 11, 40789 Monheim am Rhein  
Tel. 02173295353 Mail: info@lemming-rammtchnik.de

5696701.629

Sondierbohrung