Legende Schlitz- und Durchbruchsangaben

- DD Deckendurchbruch
- WD Wanddurchbruch
- WS Wandschlitz
- BS Bodenschlitz
- BD Bodendurchbruch
- WDR Wandkdurchbruch rund
- KB Kernbohrung
- RD DN110 Rohrdurchführung DN110 durch Bodenplatte BDF=Dichteinsatz (Bodendurchführung)

UK Unterkante
OK Oberkante
RF Rohfußboden
RA Rohrachse
RS Rohrsohle

FF Fertigfußboden
RD Rohdecke
FD Fertigdecke

S - Sanitär
H - Heizung
K - Kälte
L - Lüftung
E - Elektro

Sämtliche Schlitze und Durchbrüche sind vor der Installation zu prüfen. Vor Beginn der Montage ist vom Auftragnehmer die Funktion und Ausführbarkeit zu prüfen.

Bei Durchbrüchen, die eine breite von 50cm übersteigen oder direkt bzw. über Wände/Türen anschließen, ist im Hozbau ein Wechsel vorzusehen.

Index	Datum	Bearbeiter	Änderung
e			
d			
c			
b			
a	02.10.2026	MYL	Anpassungen Durchbrüche

Bauvorhaben:
Stadt RecklinghausenHibernia Kindergarten Neubau
Canisiusstr. 1
45665 Recklinghausen

Bauherr:	Architekt:
Stadt RecklinghausenFB18-Gebäudewirtschaft Rathausplatz 3-4 45665 Recklinghausen	
Fachplaner:	Tel: Fax: E-Mail:

Planbezeichnung:
Schlitz und Durchbrüche Grundriss Dachaufsicht

Projekt-Nr.:		Plan-Nr:	
		LV_SD_GR_EG	
Datum:	Bearbeiter:	Maßstab:	Blattgröße:
28.09.2026		1:100	DIN A0