Projekt: **Bauwerk 2619 - Stützwand Kassenberger Str. 9, Bochum**
Thema: Rahmenterminplan
Datum: 19.10.2026

Vorgang	Dauer [W]
Verkehrssicherung	
Verkehrssicherung	54
Vollsperrung	1
Vorbereitende Maßnahmen	
Rückbau Element 1, Zuwegung Baufeld	2
Rodung/Baumschnitt (vorlaufend im Februar)	4
Baustelleneinrichtung	1
Rückbau Einbauten (Pool, Teich, ...)	2
Herstellung Arbeitsebene	1
Bergbauliche Sanierung	2
Gründung und Rückverankerung	
Probebelastung Mikropfähle + Auswertung	5
Herstellung Mikropfähle	4
Wasserhaltung	11
Herstellung Gründungsbalken Abschnittsweises händisches Ausschachten	
Abschnitt 1	1
Aushärtezeit	1
Abschnitt 2	1
Aushärtezeit	1
Abschnitt 3	1
Aushärtezeit	1
Abschnitt 4	1
Aushärtezeit	1
Rückbau Bestandswand STW 1 und Herstellung Gründungsbalken	3
Sichtbeton Muster	5
Herstellung Stützwand	
Leitungssicherung (begleitend)	3
Profisorium KVS + Kandelaber	2
Rückbau und Fassen Gehwegpflaster	1
Aushub hinter der Bestandswand	1
Rückbau Bestandswand STW 2-7 (oberer Teil)	4
Entwässerung / Drainage	
Entwässerungsbohrungen + Einbringen der Drainrohre	1
Einbau Drainagematte und Entwässerungsleitung	1
Herstellung Wand	
Herstellung Ausgleichsschicht	2
Wandelement 7, 5, 3, 1 - Schalen + Bewehren + Betonieren	2
Wandelement 7, 5, 3, 1 - Aushärtezeit/Nachbehandlung	3
Wandelement 6, 4, 2 - Schalen + Bewehren + Betonieren	2
Wandelement 6, 4, 2 - Aushärtezeit/Nachbehandlung	3
Herstellung Brüstung	
Brüstung 7, 5, 3 - Schalen + Bewehren + Betonieren	1
Brüstung 7, 5, 3 - Aushärtezeit/Nachbehandlung	3
Brüstung 6, 4 - Schalen + Bewehren + Betonieren	1
Brüstung 6, 4 - Aushärtezeit/Nachbehandlung	3
Fertigstellung und Ausrüsten	
Anschluss Entwässerung an Kanal	1
Errichten der neuen KVS + Kandelaber	2
Verfüllen hinter der Stützwand	1
Wiederherstellen des Gehwegs	1
Nachlaufende Arbeiten	
Herrichten Garten und Einfahrt	

