Stadion Essen - Rahmenterminplan

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger
1	**Rahmenterminplan Stadion Essen**	**1068 Tage**	**Don 05.09.24**	**Mon 13.11.28**		
2	**LPH 1 Grundlagenermittlung**	**25 Tage**	**Don 05.09.24**	**Mit 09.10.24**		
3	**LPH 2 Vorplanung**	**62 Tage**	**Mon 07.10.24**	**Die 31.12.24**		
10	**LPH 3 Entwurfsplanung**	**30 Tage**	**Mon 23.12.24**	**Fre 31.01.25**		
17	**LPH 4 Genehmigungsplanung**	**145 Tage**	**Mon 11.08.25**	**Fre 27.02.26**		
27	**LPH 5 Ausführungsplanung**	**153 Tage**	**Mon 01.06.26**	**Mon 18.01.27**		
55	**LPH 6 und 7 Vorbereitung der Vergabe (siehe Detailterminplan Ausschreibung und Vergabe vom 25.08.2026)**	**198 Tage**	**Mon 17.08.26**	**Die 08.06.27**		
109	**Ausfallzeiten Baustelle (Spielbetrieb, Konzerte, etc.)**	**198 Tage**	**Fre 07.08.26**	**Sam 29.05.27**		
193	**LPH 8 Ausführung**	**496 Tage**	**Mon 16.11.26**	**Mon 13.11.28**		
194	**Bauausführung**	**496 Tage**	**Mon 16.11.26**	**Mon 13.11.28**		
195	**Fußweg**	**62 Tage**	**Mon 16.11.26**	**Fre 26.02.27**		
196	Kampfmittelsondierung	2 Tage	Mon 16.11.26	Die 17.11.26		197
197	Bodenuntersuchung inkl. Auswertungszeit	10 Tage	Mit 18.11.26	Die 01.12.26	196	198EA+20 Tage
198	Bauausführung	30 Tage	Mon 18.01.27	Fre 26.02.27	197EA+20 Tage	
199	**Bau Ecke Nord - C**	**178 Tage**	**Mon 11.01.27**	**Mit 15.09.27**		
200	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mon 11.01.27	Fre 15.01.27	105AA-1 Tag	201;266
201	Vermessungen und Absteckung	2 Tage	Mon 18.01.27	Die 19.01.27	200	202
202	Vorbereitende Maßnahmen Rohbau	5 Tage	Mit 20.01.27	Die 26.01.27	201	203
203	Erdarbeiten	15 Tage	Mit 27.01.27	Die 16.02.27	202	204
204	Sauberkeitsschicht	3 Tage	Mit 17.02.27	Fre 19.02.27	203	205
205	Fundamenterder / Entwässerung	5 Tage	Mon 22.02.27	Fre 26.02.27	204	206
206	Fundamente / Bodenplatten	15 Tage	Mon 01.03.27	Fre 19.03.27	205	207
207	Anlieferung Stützen / Kranmontage / Ausrichten & Fixieren	20 Tage	Mon 22.03.27	Fre 16.04.27	206	208
208	Vergießen der Stützenfüße	3 Tage	Mon 19.04.27	Mit 21.04.27	207	209
209	Montage der horizontalen Fertigteile, Temporäre Aussteifung / Verguss der Knoten	5 Tage	Don 22.04.27	Mit 28.04.27	208	210
210	Montage von Fertigteilwänden, Treppenläufen und Podesten	10 Tage	Don 29.04.27	Mit 12.05.27	209	211AA
211	Montage der Tribühnenplatten / Stufenfertigteile / Podestplatten	20 Tage	Don 29.04.27	Mit 26.05.27	210AA	212;214;217
212	Ausrichtung und Höhenkontrolle / Verguss der Auflager und Fugen	5 Tage	Don 27.05.27	Mit 02.06.27	211	213
213	Montage Brüstungen	5 Tage	Don 03.06.27	Mit 09.06.27	212	
214	Stahlbau Dach	30 Tage	Don 27.05.27	Mit 07.07.27	211	215
215	Dach inkl. Abdichtung	15 Tage	Don 08.07.27	Mit 28.07.27	214	216
216	Fassadenarbeiten	15 Tage	Don 29.07.27	Mit 18.08.27	215	
217	Mauerwerksarbeiten	10 Tage	Don 27.05.27	Mit 09.06.27	211	218
218	Innenausbau	50 Tage	Don 10.06.27	Mit 18.08.27	217	219;222
219	Inbetriebnahmen etc.	20 Tage	Don 19.08.27	Mit 15.09.27	218	220
220	Fertigstellung Ecke Nord C	0 Tage	Mit 15.09.27	Mit 15.09.27	219	
221	**Bau Ecke Ost - B**	**178 Tage**	**Don 19.08.27**	**Mit 10.05.28**		
222	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Don 19.08.27	Mit 25.08.27	218	223
223	Vermessungen und Absteckung	2 Tage	Don 26.08.27	Fre 27.08.27	222	224
224	Vorbereitende Maßnahmen Rohbau	5 Tage	Mon 30.08.27	Fre 03.09.27	223	225
225	Erdarbeiten	15 Tage	Mon 06.09.27	Fre 24.09.27	224	226
226	Sauberkeitsschicht	3 Tage	Mon 27.09.27	Mit 29.09.27	225	227
227	Fundamenterder / Entwässerung	5 Tage	Don 30.09.27	Mit 06.10.27	226	228
228	Fundamente / Bodenplatten	15 Tage	Don 07.10.27	Mit 27.10.27	227	229
229	Anlieferung Stützen / Kranmontage / Ausrichten & Fixieren	20 Tage	Don 28.10.27	Mit 24.11.27	228	230
230	Vergießen der Stützenfüße	3 Tage	Don 25.11.27	Mon 29.11.27	229	231
231	Montage der horizontalen Fertigteile, Temporäre Aussteifung / Verguss der Knoten	5 Tage	Die 30.11.27	Mon 06.12.27	230	232
232	Montage von Fertigteilwänden, Treppenläufen und Podesten	10 Tage	Die 07.12.27	Mon 20.12.27	231	233AA
233	Montage der Tribühnenplatten / Stufenfertigteile / Podestplatten	20 Tage	Die 07.12.27	Mit 19.01.28	232AA	234;239
234	Ausrichtung und Höhenkontrolle / Verguss der Auflager und Fugen	5 Tage	Don 20.01.28	Mit 26.01.28	233	235
235	Montage Brüstungen	5 Tage	Don 27.01.28	Mit 02.02.28	234	236
236	Stahlbau Dach	10 Tage	Don 03.02.28	Mit 16.02.28	235	237
237	Dach inkl. Abdichtung	15 Tage	Don 17.02.28	Mit 08.03.28	236	238AA+5 Tage
238	Fassadenarbeiten	10 Tage	Don 24.02.28	Mit 08.03.28	237AA+5 Tage	
239	Mauerwerksarbeiten	10 Tage	Don 20.01.28	Mit 02.02.28	233	240
240	Innenausbau	50 Tage	Don 03.02.28	Mit 12.04.28	239	241;244
241	Inbetriebnahmen etc.	20 Tage	Don 13.04.28	Mit 10.05.28	240	242
242	Fertigstellung Ecke Ost - B	0 Tage	Mit 10.05.28	Mit 10.05.28	241	
243	**Bau Ecke Süd - A**	**153 Tage**	**Don 13.04.28**	**Mon 13.11.28**		
244	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Don 13.04.28	Mit 19.04.28	240	245
245	Vermessungen und Absteckung	2 Tage	Don 20.04.28	Fre 21.04.28	244	246
246	Vorbereitende Maßnahmen Rohbau	5 Tage	Mon 24.04.28	Fre 28.04.28	245	247
247	Erdarbeiten	15 Tage	Mon 01.05.28	Fre 19.05.28	246	248
248	Sauberkeitsschicht	3 Tage	Mon 22.05.28	Mit 24.05.28	247	249
249	Fundamenterder / Entwässerung	5 Tage	Don 25.05.28	Mit 31.05.28	248	250
250	Fundamente / Bodenplatten	15 Tage	Don 01.06.28	Mit 21.06.28	249	251
251	Anlieferung Stützen / Kranmontage / Ausrichten & Fixieren	20 Tage	Don 22.06.28	Mit 19.07.28	250	252
252	Vergießen der Stützenfüße	3 Tage	Don 20.07.28	Mon 24.07.28	251	253
253	Montage der horizontalen Fertigteile, Temporäre Aussteifung / Verguss der Knoten	5 Tage	Die 25.07.28	Mon 31.07.28	252	254
254	Montage von Fertigteilwänden, Treppenläufen und Podesten	10 Tage	Die 01.08.28	Mon 14.08.28	253	255AA
255	Montage der Tribühnenplatten / Stufenfertigteile / Podestplatten	20 Tage	Die 01.08.28	Mon 28.08.28	254AA	256;261
256	Ausrichtung und Höhenkontrolle / Verguss der Auflager und Fugen	5 Tage	Die 29.08.28	Mon 04.09.28	255	257
257	Montage Brüstungen	5 Tage	Die 05.09.28	Mon 11.09.28	256	258
258	Stahlbau Dach	25 Tage	Die 12.09.28	Mon 16.10.28	257	259
259	Dach inkl. Abdichtung	15 Tage	Die 17.10.28	Mon 06.11.28	258	260AA+5 Tage
260	Fassadenarbeiten	15 Tage	Die 24.10.28	Mon 13.11.28	259AA+5 Tage	
261	Mauerwerksarbeiten	10 Tage	Die 29.08.28	Mon 11.09.28	255	262
262	Innenausbau	25 Tage	Die 12.09.28	Mon 16.10.28	261	263
263	Inbetriebnahmen etc.	10 Tage	Die 17.10.28	Mon 30.10.28	262	264
264	Fertigstellung Ecke Süd - A	0 Tage	Mon 30.10.28	Mon 30.10.28	263	
265	**Bau Ecke West - D (Logen)**	**415 Tage**	**Mon 18.01.27**	**Die 05.09.28**		
266	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mon 18.01.27	Fre 22.01.27	200	267
267	Vermessungen und Absteckung	2 Tage	Mon 25.01.27	Die 26.01.27	266	268
268	Vorbereitende Maßnahmen Rohbau	5 Tage	Mit 27.01.27	Die 02.02.27	267	270;271;269
269	Rückbau Dach / Rückbau Tribüne	30 Tage	Mit 03.02.27	Die 16.03.27	268	
270	Erdarbeiten	15 Tage	Mit 03.02.27	Die 23.02.27	268	272
271	Bohrpfähle	20 Tage	Mit 03.02.27	Die 02.03.27	268	272
272	Sauberkeitsschicht	5 Tage	Mit 03.03.27	Die 09.03.27	270;271	273
273	Fundamenterder / Entwässerung	5 Tage	Mit 10.03.27	Die 16.03.27	272	274
274	Fundamente / Bodenplatten	15 Tage	Mit 17.03.27	Die 06.04.27	273	275
275	Anlieferung Stützen / Kranmontage / Ausrichten & Fixieren	15 Tage	Mit 07.04.27	Die 27.04.27	274	276
276	Vergießen der Stützenfüße	3 Tage	Mit 28.04.27	Fre 30.04.27	275	277
277	Montage der horizontalen Fertigteile, Temporäre Aussteifung / Verguss der Knoten	5 Tage	Mon 03.05.27	Fre 07.05.27	276	278
278	Montage von Fertigteilwänden, Treppenläufen und Podesten	10 Tage	Mon 10.05.27	Fre 21.05.27	277	279
279	Montage der Tribühnenplatten / Stufenfertigteile / Podestplatten	15 Tage	Mon 24.05.27	Fre 11.06.27	278	280
280	Ausrichtung und Höhenkontrolle / Verguss der Auflager und Fugen	5 Tage	Mon 14.06.27	Fre 18.06.27	279	281
281	Stahlbau Decken	25 Tage	Mon 21.06.27	Fre 23.07.27	280	282
282	Fertigteildecken und Rohbau Gebäude	45 Tage	Mon 26.07.27	Fre 24.09.27	281	283
283	Stahlbau Dach	15 Tage	Mon 27.09.27	Fre 15.10.27	282	284
284	Dach inkl. Abdichtung	25 Tage	Mon 18.10.27	Fre 19.11.27	283	285
285	Fassadenarbeiten	20 Tage	Mon 22.11.27	Fre 17.12.27	284	286
286	Mauerwerksarbeiten	15 Tage	Mon 20.12.27	Die 25.01.28	285	287
287	Innenausbau	120 Tage	Mit 26.01.28	Die 11.07.28	286	288
288	Inbetriebnahmen etc.	40 Tage	Mit 12.07.28	Die 05.09.28	287	289
289	Fertigstellung West - D	0 Tage	Die 05.09.28	Die 05.09.28	288	

