FWH - Feuerwehrhaus Essen Heidhausen

Terminplan im Rahmen der Ausführungsplanung

ARCHITEKTEN BRÜNING REIN

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	Wichtiger Hinweis: der Bearbeitungsgrad von Baumit kann stark abweichen				
2	Wichtiger Hinweis: Auflagen aus Baugenehmigung kann nur zuckerwand in die Planung einfließen				
3	Annahme: Die Bauherrenmaßnahmen verursachte Beistellungen der Planungsleistungen und Schnittstellungen der Projektbeteiligten				
4	Annahme: Die Bauherrenmaßnahmen werden sukzessive zum Leistungsende der jeweiligen Gewerke vollzogen				
5	Annahme: eine etwaige Mängelabarbeitung wird auch bereits während der Laufzeit der jeweiligen Gewerke im Baustellauf vorgenommen				
6	Es sind keine Schlürands Zeiten bes. Schlechtwetter oder sonstige Puffer berücksichtigt				
7					
8	**Projekt: Kick-Off**	**1 Tag**	**Mon 04.09.23**	**Mon 04.09.23**	
9	**Projektstufe 1 LP 1-3)**	**13,13 Monat**	**Mon 04.09.23**	**Mi 04.09.24**	
14	**Projektstufe 2 (LP4)**	**3,7 Monate**	**Mi 13.03.24**	**Mo 26.08.24**	
17	Vorbereitung Ausschreibungen LP 5 - 7	**2,1 Monate**	**Fr 26.04.24**	**Mi 26.06.24**	
20	**Baugenehmigungsprozess Stadt Essen**	**6,4 Monate**	**Mon 26.08.24**	**Don 20.02.25**	**165A 1 Tag**
21	Interne	**6,4 Monate**	**Mon 26.08.24**	**Don 20.02.25**	
22		0,2 Wochen	Mo 04.09.23	Mo 04.09.23	
27	LP 5-7 Schedule/Planierung, Ablösch und Verbau	17 Monate	Mon 03.07.23	Fre 13.10.24	
28	LPS Schedule/Planierung, Verbau und Abkürzarbeiten	63,4 Wochen	Mon 25.11.24	Don 10.02.28	
42					
43					
47	**LP 6-7 Vergabe Baumßßnahme/ verbrennende Freianlagen**	**1,2 Wochen**	**Die 23.10.24**	**Die 30.11.24**	**53**
48	**LPS Arbeiten Bauvmßßnahme/ verbrennende Freianlagen**	**21,4 Wochen/Mi 27.11.24**		**Fre 30.05.25**	**46**
52					
55	**LPS**	**68 Wochen**	**Die 10.09.24**	**Mon 19.01.26**	
103					
155	**LPS-7**	**330,6 Wochen/Mo 27.01.25**		**Mon 08.03.27**	
159					
160					
161	**LPS Freianlagen**	**28,8 Wochen/Mo 30.06.25**		**Die 27.01.26**	
167	**LP 6-7 Vergabe Freianlagen**	**1,5,2 Wochen/Mi 18.11.26**		**Die 16.03.27**	
173					
174	**Baumßßnag 9f**	1 Woche	Fre 21.02.25	Don 27.02.25	20
175	**Bauvmßßnag Extern**	2 Wochen	Fre 21.02.25	Don 06.03.25	20,165FA+2 Wochen
176	**LPS Objektüberwachung**	**121 Wochen**	**Die 09.05.25**	**Fre 03.03.28**	
177	**Baustellenentwicklung (Bauhild Nord)**	2 Wochen	Die 09.09.25	Mon 22.09.25	40,134
178	**Bauausführung Rohbau und Ausstattung**	**96 Wochen**	**Mon 15.09.25**	**Mon 19.01.27**	
179	WEILNITZEN Rodungsarbeiten	1 Tag	Mon 15.09.25	Mon 15.09.25	134A 0,2 Wochen/LP
180	Tiefbau Zusätzliche Arbeiten Kalkfüße	3 Wochen	Die 16.02.27	Mon 07.11.27	179
181	Einmessen KG durch Vermessr	1,2 Wochen	Die 04.11.25	Mon 17.11.25	180
182	Auffüss Kiran	1 Woche	Don 13.11.25	Don 20.11.25	181FA+1 Tag
183	**Phase Roh Ost**	**15,8 Wochen**	**Mon 24.11.25**	**Mon 09.03.26**	
184	Rohbau Erdarbeiten inkl. Bodenverbesserung Magerbeton	2 Wochen	Die 24.11.25	Die 09.12.25	181FA+1 Tag
185	Rohbau Erdarbeiten mit Grundleitungen unter KG	9 Tage	Mon 05.01.26	Fre 16.01.26	184FA+1 Woche
186	Rohbau Fundamente + Bodenplatte KG	6,1 Wochen	Mon 19.11.25	Fre 30.01.26	184FA+1,3 Wochen
187	Bitüschutz Fundamente/Bodenplatte	1 Woche	Mon 08.12.25	Fre 12.12.25	186AA+2 Wochen
188	Rohbau Keller Wände	7 Wochen	Mon 02.02.26	Mon 16.03.26	186FA+1 Tag
189	Rohbau Flügeranbauten Anbefestung und Betonage	1 Woche	Mon 23.03.26	Mon 30.03.26	188
190	Rohbau Flügeranbauten Keller Wände	1 Woche	Mon 30.03.26	Mon 06.04.26	189
191	Tiefbau Lagerraeten Verfüllen	1 Woche	Mo 27.04.26	Die 04.05.26	189FA+0,8 Wochen
192	Tiefbau Zehen Verbau	1 Woche	Die 07.04.26	Die 14.04.26	189FA+0,8 Wochen
193	Rohbau Zehen Verbau	1 Woche	Die 07.04.26	Die 14.04.26	189FA+0,8 Wochen
194	**Phase Roh Ist**	**17,4 Wochen/Mo 12.04.26**		**Fre 14.08.26**	
195	Kampfmittelsondierung für Betonsubstr	2 Wochen	Mon 13.04.26	Fre 24.04.26	190
196	Rohbau Erdarbeiten mit Grundleitungen - Start EG Achse 1	2 Wochen	Mon 27.04.26	Fre 08.05.26	195
197	Rah EG unterkellert vorgezogen	4 Wochen	Die 14.04.26	Die 28.05.26	191,192
198	Kampfmittelsondierung der Verdachtspunkte	2,4 Wochen	Mon 27.04.26	Mit 13.05.26	190
199	Fremdleitung Kampfmittel	1 Tag	Fre 15.05.26	Fre 15.05.26	197
200	Baugrundverbesserung unbewehrte Betonsoolen Bohren	1 Woche	Mon 25.05.26	Fre 29.05.26	198FA+1 Woche
201					
202	Rohbau Erdarbeiten + Grundleitungen unter EG	3,6 Wochen	Mon 01.06.26	Don 25.06.26	199
203	Roh Bodenplatte EG nicht unterkellert	1 Woche	Mon 29.06.26	Fre 03.07.26	200FA+1 Tag
204	Gerüst Eigbindg - EG Achse A-F	1 Woche	Mon 06.07.26	Fre 10.07.26	203AA
205	Roh EG Wände	3 Wochen	Mon 06.07.26	Fre 24.07.26	201
206	Roh Stützen Halle EG - Decke 1.OG	3 Wochen	Mon 06.07.26	Fre 24.07.26	201
207	Trägerr über EG Verarbeitung	2 Wochen	Mon 27.07.26	Fre 07.08.26	204
208	Rohbau Flügeranbauten Anbefestung und Betonage	1 Woche	Mon 10.08.26	Fre 14.08.26	205
209	**Phase Roh 1.OG**	**7,8 Wochen**	**Mon 17.08.26**	**Don 08.10.26**	
210	Roh Wände 1.OG	4 Wochen	Mon 17.08.26	Fre 11.09.26	206
211	Roh Stützen Halle - 1.OG	4 Wochen	Mon 17.08.26	Fre 11.09.26	206,2 Wochen
212	Rohbau Flügeranbauten Anbefestung und Betonage über Verwaltung	1 Woche	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26	208
213	Rah FT-Träger über Halle Anbefstug und Einbau	3,8 Wochen	Mon 21.09.26	Don 01.10.26	210
214	Rohbau Montagebühne (Unterstützungsfrist) über Halle	1 Woche	Fre 02.10.26	Don 08.10.26	211
215	**Phase Fassade Ost**	**15,2 Wochen**	**Mon 19.10.26**	**Mon 01.03.27**	
216	Gerüst Eigbindg - 2.OG bis über Attika	2 Wochen	Fre 09.10.26	Don 22.10.26	212
217	Roh Wände 2.OG Achse 1-4	3 Wochen	Fre 09.10.26	Don 29.10.26	212
218	Roh Wände 2.OG Achse 11-15	1 Woche	Fre 30.10.26	Don 05.11.26	215
219	Rohbau Flügeranbauten über 2.OG beginnend Achse 1-4, Achse 11-15	1 Woche	Fre 06.11.26	Don 12.11.26	216
220	Roh Wände 2.OG Achse 5-10	2 Wochen	Fre 13.11.26	Don 26.11.26	217
221	TGA Grobinstallation auf / in Rohdecke, die mit eingebichtet werden muss, beginnend 2.OG	2 Wochen	Fre 13.11.26	Don 26.11.26	217
222	**Phase Fassade Westflügel**	**21,2 Wochen/Mon 03.08.26**		**Mon 25.01.27**	
223	Bemusterung und Aufmaße / Montageplanung / Prüfung / Freigabe Haltersteh	2 Wochen	Mon 03.08.26	Fre 25.09.26	203EA+1 Woche
224	Gerüstaufbau Lieferfirmen	6 Wochen	Mon 28.09.26	Fre 29.11.26	220
225	Fassade Halterstee Einbau	2 Wochen	Mon 23.11.26	Fre 04.12.26	220EA+8 Wochen
226	EL7 Verteilung / Grobinstallation hinter Vormauerungen	2 Wochen	Fre 09.11.26	Don 26.11.26	216
227	Bemusterung und Aufmaße / Montageplanung / Prüfung / Freigabe Ausormieru	3 Wochen	Mon 17.08.26	Fre 09.10.26	153EA+2 Wochen,206
228	Gerüstabbau Lieferfirmen EG	2 Wochen	Mon 13.10.26	Fre 23.11.26	224
229	Lieferfirmen	6 Wochen	Mon 28.09.26	Fre 29.11.26	224
230	Fassade Türen Einbau	2 Wochen	Mon 23.11.26	Fre 04.12.26	224EA+8 Wochen
231	Bemusterung und Aufmaße / Montageplanung / Prüfung / Freigabe Türen und	2 Wochen	Mon 14.09.26	Fre 09.11.26	153EA+2 Wochen,228
232	Fassade Fenster und Türen 2.OG Einbau	6 Wochen	Mon 09.11.26	Fre 18.12.26	227
233	Fassade Fenster und Türen 2.OG Einbau	4 Wochen	Mon 14.12.26	Fre 15.01.27	224EA+1 Wochen,227EA+5 Wochen
234	**WEILNITZEN Fassade dicht**	**1 Tag**	**Mon 25.01.27**	**Mon 25.01.27**	**226,229,222**
235	**Phase Dach**	**27 Wochen**	**Fre 20.11.26**	**Don 10.06.27**	
236	**Dach über 2.OG Achse 1-4**	**14,2 Wochen/Fre 20.11.26**		**Fre 12.03.27**	
237	Roh Wände 2.OG Achse 1-4	3 Wochen	Fre 09.10.26	Don 29.10.26	217,218EA-1 Woche
238	TGA Funktionn Montagetechnik 1 Ausrichten und Verdübeln der Verankerung auf der Rohdecke	2 Tage	Fre 13.11.26	Mon 14.12.26	252,231
239	Roh Fluchtgiebel um Funktionsfläche	2 Tage	Die 15.12.26	Mit 16.12.26	234
240	Roh Turmfundament Schalung, Bewehrung und Montage Montagedurchbruch	1 Woche	Fre 18.12.26	Don 07.01.27	235EA+1 Tag
241	TGA Funktionn Montagetechnik 2 + 4 Montage Fußschusses inkl. Aller Nebenleistungen und Plattform mit stahlstreben, bauseitigem Baukran	5 Tage	Fre 08.01.27	Don 14.01.27	236
242	Schlosser Fülle Stahl-OK für TGA Lüftung	1 Woche	Mon 14.12.26	Fre 18.12.26	253,245
243	Dachaufbauten über 2.OG inkl. Fülle mit Aufbeil für Photovoltaik, Dachterrasse und diverse Abdichtu	3 Wochen	Mon 14.12.26	Fre 04.01.27	232
244	TGA ETW/TGA Treese hmmmstallation Aussen auf Dachaufbau	2 Wochen	Mon 28.06.27	Fre 12.02.27	239,216
245	Schlosser Stahl Podest für TGA Lüftung	2 Wochen	Mon 25.01.27	Fre 05.02.27	239
246	TGA Lüftung Installation Aussen auf Podest	5 Wochen	Mon 08.02.27	Fre 12.03.27	218,241
247	**Dach über 2.OG**	**14,2 Wochen**	**Fre 20.11.26**	**Fre 12.03.27**	
248	Notabdichtung 1.OG	1 Woche	Fre 27.11.26	Don 03.12.26	233
249	WEILNITZEN Dach 1.OG dicht	1 Tag	Fre 04.12.26	Fre 04.12.26	244
250	Dachaufbauten über 1.OG inkl. Fülle mit Aufbeil für Photovoltaik, Dachterrasse und Dachgarten Verankerung	4 Wochen	Mon 07.12.26	Fre 01.01.27	245
251	**Dach über 1.OG**	**14,2 Wochen**	**Mon 18.01.27**	**Fre 05.02.27**	
252	TGA ETW/TGA Treese hmmmstallation Aussen auf Dachaufbau	2 Wochen	Mon 18.01.27	Fre 29.01.27	246
253	Schlosser Dachterrassen Überdachung und Sichtmarkis	4 Wochen	Mon 08.02.27	Fre 05.03.27	241
254	Dach Klev und Bepflanzung (Pflanzkästen, Dachgarten etc)	4 Wochen	Mon 08.03.27	Fre 19.03.27	249
255	**Dach über 2.OG Achse 11-15**	**2 Wochen**	**Mon 18.01.27**	**Fre 29.01.27**	
256	Notabdichtung 1.OG	1 Woche	Fre 04.12.26	Don 10.12.26	244
257	**WEILNITZEN Dach 1.OG dicht**	**1 Tag**	**Fre 11.12.26**	**Fre 11.12.26**	**252**
258	TGA Entlau Dachtiefen (Eindichten bauseits)	1 Woche	Fre 11.12.26	Don 17.12.26	252
259	Dachaufbauten 2.OG Dämmung und diverse Abdichtung	3 Wochen	Mon 18.01.27	Fre 05.02.27	254EA,246
260	Dachterrasse	3 Wochen	Mon 18.01.27	Fre 05.02.27	246
261	Schlosser Einfassung TGA Rohren	2 Wochen	Mon 26.04.27	Fre 07.05.27	256AA
262	Schlosser Einbau Stegleiter von L auf 2.OG	1 Woche	Mon 10.05.27	Fre 14.05.27	257
263	TGA Funktionn Montagetechnik 3 Montage Schuss 1 + 3 und Untersteste mit Modulkran	2 Tage	Die 25.05.27	Don 27.05.27	269
264	TGA Blitzschutz Dächer, Anschluss an Attiken und sonstliche Fahnen an TGA Einfassung und Funktionn	2 Wochen	Fre 28.05.27	Don 10.06.27	259
265	**Phase Fassade Vormauerungel**	**19 Wochen**	**Mon 11.01.27**	**Fre 21.05.27**	
266	Fassade Vormauerungel Fassaden Halle Nord & West	3 Wochen	Mon 11.01.27	Fre 29.01.27	222EA+2 Wochen
267	Fassade Vormauerungel Fassade Verwaltung Nord-West	3 Wochen	Mon 01.02.27	Fre 19.02.27	262,230
268	Fassade Vormauerungel Fassade Verwaltung Nord-Ost	3 Wochen	Mon 22.02.27	Fre 12.03.27	263
269	Fassade Vormauerungel Fassade Verwaltung Süd-Ost	3 Wochen	Mon 15.03.27	Fre 02.04.27	264
270	Fassade Vormauerungel Fassade Verwaltung Süd-West	3 Wochen	Mon 05.04.27	Fre 23.04.27	265
271	Fassade Vormauerungel Fassade Reinigen	1 Woche	Mon 26.04.27	Fre 30.04.27	266
272	ELT Ausstattung Feininstallation Fassade Zaunfeim, Melder, Klingeln,	4 Wochen	Mon 26.04.27	Fre 21.05.27	266
273					
274	**WEILNITZEN Abbau Kran**	1 Tag	Mon 24.05.27	Mon 24.05.27	266,256EA+1 Woche
275	**Fassade**	**20,1 Wochen**	**Die 23.11.27**	**Mon 24.04.28**	
276	**Aussenanlagen**	**20,1 Wochen**	**Die 23.11.27**	**Mon 24.04.28**	
277	Tiefbau Asphalt Flächen Aussenanlagen abziehen	1,5 Wochen	Die 23.05.27	Don 03.06.27	269
278	TGA Grundleitung Aussenanlagen Rächtel	3 Wochen	Don 10.06.27	Don 24.06.27	272
279	Rückhaltebecken in Aussenanlagen	2 Wochen	Don 17.06.27	Don 01.07.27	272EA,1 Woche
280	TGA Schächte in Aussenanlagen	2 Wochen	Don 01.07.27	Don 15.07.27	276
281	TGA ELT Leitungsverlegearbeiten Aussenanlagen	2 Wochen	Don 22.07.27	Don 12.08.27	276
282	Möblierung Grünstrukturen (Fundamente / Elemente unter Oberflächen)	3 Wochen	Don 12.08.27	Don 26.08.27	276
283	Oberflächen Aussenanlagen Pflaster	4 Wochen	Don 26.08.27	Don 23.09.27	277
284	Oberflächen Aussenanlagen Asphalt	2 Wochen	Don 26.08.27	Don 09.09.27	277
285	Möblierung Aussenanlagen (Zäune, Fahrradbügel, Briefkästen, Möbelmaus,)	2 Wochen	Don 23.09.27	Don 07.10.27	278,279,268
286					
287	TGA ELT Möblierung in Aussenanlagen	3 Wochen	Don 14.10.27	Don 28.10.27	278,279,268
288	**Immissionsschutzrichtlinien Region wenn Gebäude dicht)**	**11,2 Wochen/Mo 25.01.27**		**Die 29.02.28**	**253,259AA,265**
289	**Ausbau Ebene 1**	**22 Wochen**	**Mon 25.01.27**	**Mon 27.06.27**	
290	TGA Schächte & Schächte	**22 Wochen**	**Mon 25.01.27**	**Fre 25.03.27**	230,218,287,288EA-1 Woche
291	**Innenausbau Paket EG**	**18 Wochen**	**Mon 25.01.27**	**Fre 28.05.27**	
292	Estrich	2 Wochen	Mon 25.01.27	Fre 05.02.27	230EA-2 Wochen
293	Materialarbeiten TGA Raume 1. Anstrich	1 Woche	Mon 08.02.27	Fre 12.02.27	286
294	Bodenbelagsarbeiten Anstrich	2 Wochen	Mon 08.02.27	Fre 26.02.27	286,287
295	Trockenbau UK Wände + einseitige Beplankung Wände	3 Wochen	Mon 08.02.27	Fre 12.02.27	230,287AA
296	Trockenbau Wände schliessen 2. Seite	1 Woche	Mon 15.02.27	Fre 19.02.27	295,287,298,310
297	Fliesenarbeiten Fensterbänke	1 Woche	Mon 08.02.27	Fre 12.02.27	286
298	Materialarbeiten 1. Anstrich übrige Räume + 2. Anstrich	3 Wochen	Mon 03.05.27	Fre 14.05.27	286,289,300
299	Putz (nur TRH)	1 Woche	Mon 03.05.27	Fre 07.05.27	250AA
300	Fliesenarbeiten Böden und Türen dann Treppenstufe	3 Wochen	Mon 17.05.27	Fre 28.05.27	286,292AA+2 Wochen,309,293AA
301	Trockenbauarbeiten Decken	3 Wochen	Mon 08.02.27	Fre 26.02.27	286,297,298,310
302	TGA Grobinstallation GA	2 Wochen	Mon 22.03.27	Fre 02.04.27	295AA+1 Woche
303	TGA Grobinstallation HZG/RLT/SAN	2 Wochen	Mon 05.04.27	Fre 16.04.27	296
304	TGA Grobinstallation NSV	1 Woche	Mon 12.04.27	Fre 16.04.27	297EE
305	Innentüren Aluminium-Rahmentüren	1 Woche	Mon 26.04.27	Fre 30.04.27	290
306	Innentüren Schreiner / Zargen	1 Woche	Mon 26.04.27	Fre 30.04.27	290
307	Innentüren Schreiner / Türblätter	1 Woche	Mon 17.05.27	Fre 28.05.27	290,295,297,298
308	Möblierung Ivue (Spinde)	1 Woche	Mon 10.05.27	Fre 19.03.27	288EA-2 Wochen
309	**Ausbau Ebene 0**	**27 Wochen**	**Mon 25.01.27**	**Fre 30.07.27**	
310	TGA Schächte	2 Wochen	Mon 25.01.27	Fre 26.03.27	284
311	**Innenausbau Paket EG**	**22 Wochen**	**Mon 25.01.27**	**Fre 25.06.27**	
312	Trockenbau UK Wände + einseitige Beplankung Wände	2 Wochen	Mon 01.02.27	Fre 26.02.27	289
313	Putz Halle	1 Woche	Mon 25.01.27	Fre 29.01.27	
314	Fliesenarbeiten Boden inkl Verbundestrich Halle	3 Wochen	Mon 08.02.27	Fre 26.02.27	327EA+1 Woche
315	Fliesenarbeiten Wände Halle	2 Wochen	Mon 15.03.27	Fre 26.03.27	291AE,308EA+2 Wochen
316	Trockenbau Wände schliessen 2. Seite	1 Woche	Mon 15.02.27	Fre 19.02.27	295,298,310
317	Putz Verwaltungsgebäude	2 Wochen	Mon 12.04.27	Fre 23.04.27	320
318	Estrich Verwaltungsgebäude	2 Wochen	Mon 03.05.27	Fre 14.05.27	280,311,325
319	Trockenbauarbeiten Decken	3 Wochen	Mon 15.03.27	Fre 02.04.27	310,311,312,315,324EA-1 Woche
320	Fliesenarbeiten Wände Sanitärräume	2 Wochen	Mon 31.05.27	Fre 11.06.27	312,294
321	Fliesenarbeiten Böden Sanitärräume	2 Wochen	Mon 31.05.27	Fre 11.06.27	314EE
322	Fliesenarbeiten Böden Sanitärräume	2 Wochen	Mon 14.06.27	Fre 25.06.27	321
323	Materialarbeiten inkl. Halle	4 Wochen	Mon 14.06.27	Fre 09.07.27	315,327,328,313,309
324	Fliesenarbeiten Böden Flure + Treppenstufe	2 Wochen	Mon 28.06.27	Fre 09.07.27	316
325	Bodenbelagsarbeiten Linoleum	2 Wochen	Mon 28.06.27	Fre 09.07.27	312EA+1 Woche,317EE
326	TGA Grobinstallation ELT + MT unf an Wänden	4 Wochen	Mon 03.05.27	Fre 26.05.27	306
327	TGA Rohinstallation SAN in und an Wänden	3 Wochen	Mon 08.03.27	Fre 26.03.27	320AA+1 Woche
328	TGA Rohinstallation GA in und an Wänden	3 Wochen	Mon 08.03.27	Fre 26.03.27	320AA+1 Woche
329	TGA Grobinstallation ELT + MT in und an Decken	3 Wochen	Mon 29.03.27	Fre 30.04.27	324EA,326
330	TGA Grobinstallation GA in und an Decken	3 Wochen	Mon 05.04.27	Fre 23.04.27	322EA+1 Woche
331	TGA Grobinstallation SAN/KS/TKKD in und an Decken	4 Wochen	Mon 05.04.27	Fre 30.04.27	322EA+1 Woche
332	TGA Grobinstallation MSV	2 Wochen	Mon 19.04.27	Fre 30.04.27	298
333	Innentüren Aluminium-Rahmentüren	1 Woche	Mon 26.04.27	Fre 30.04.27	322
334	Innentüren Schreiner / Zargen	1 Woche	Mon 17.05.27	Fre 21.05.27	322
335	Innentüren Schreiner / Türblätter	1 Woche	Mon 24.05.27	Fre 28.05.27	328
336	TGA Feinmontationen SAN Sanitärobjekte	2 Wochen	Mon 21.06.27	Fre 23.07.27	314,321,325,317
337	TGA Feinmontationen ELT/GA/HZG/RLT Wände und Decken	3 Wochen	Mon 12.07.27	Mit 28.07.27	317,329,355
338	Möblierung Spinde	2 Wochen	Mon 12.07.27	Fre 23.07.27	317,318
339	Möblierung Schreiner (Funktionit) und Ivue (Sicherheits-, Werkstatt, Desinfektionsraum)	2 Wochen	Mon 12.07.27	Fre 23.07.27	318,319
340	Sanitärinnenmobile	1 Woche	Mon 26.07.27	Fre 30.07.27	316,330
341	**Ausbau Ebene 1**	**22 Wochen**	**Mon 11.03.27**	**Fre 20.08.27**	
342	TGA Schächte	**22 Wochen**	**Mon 11.03.27**	**Fre 12.05.27**	304
343	**Innenausbau Paket EG**	**20 Wochen**	**Mon 11.03.27**	**Fre 30.07.27**	
344	Trockenbau UK Wände + einseitige Beplankung Wände	2 Wochen	Mon 15.03.27	Fre 26.03.27	308EA+1 Woche
345	Trockenbau Wände schliessen 2. Seite	2 Wochen	Mon 19.04.27	Fre 30.04.27	312EA-1 Woche
346	Putz	3 Wochen	Mon 26.04.27	Fre 14.05.27	339EA-1 Woche
347	Estrich	3 Wochen	Mon 26.04.27	Fre 14.05.27	339,346
348	Trockenbauarbeiten Decken	3 Wochen	Mon 14.06.27	Fre 02.07.27	329,346,341EA+2 Wochen,355
349	Fliesenarbeiten Wände Sanitärräume	2 Wochen	Mon 07.06.27	Fre 18.06.27	341
350	Fliesenarbeiten Böden Flure + Treppenstufe	2 Wochen	Mon 12.07.27	Fre 23.07.27	341,318
351	Fliesenarbeiten Fensterbänke	1 Woche	Mon 14.06.27	Fre 18.06.27	343EE
352	Fliesenarbeiten Böden Sanitärräume	2 Wochen	Mon 28.06.27	Fre 09.07.27	349
353	Materialarbeiten	4 Wochen	Mon 12.07.27	Fre 30.07.27	342,343EA+1 Woche,317-358,317
354	Bodenbelagsarbeiten Linoleum	2 Wochen	Mon 19.07.27	Fre 30.07.27	341EA+1 Woche,347EE
355	TGA Rohinstallation ELT + MT und an Wänden	4 Wochen	Mon 29.03.27	Fre 23.04.27	338,320
356	TGA Rohinstallation SAN in und an Wänden	3 Wochen	Mon 12.04.27	Fre 23.04.27	349EE,321
357	TGA Rohinstallation GA in und an Wänden	1 Woche	Mon 19.04.27	Fre 23.04.27	349EE,322
358	TGA Grobinstallation GA in und an Decken	2 Wochen	Mon 26.04.27	Fre 07.05.27	324
359	TGA Grobinstallation ELT in und an Decken	2 Wochen	Mon 26.04.27	Fre 07.05.27	325
360	TGA Grobinstallation SAN/KS in und an Decken	4 Wochen	Mon 03.05.27	Fre 28.05.27	325
361	TGA Grobinstallation ELT + MT in und an Decken	4 Wochen	Mon 17.05.27	Fre 11.06.27	336,370
362	TGA Grobinstallation HLT/HZG/RLT Heilmedizin	3 Wochen	Mon 28.06.27	Fre 16.07.27	308,309,355,354,2 Wochen,353
363	Innentüren Aluminium-Rahmentüren	1 Woche	Mon 07.06.27	Fre 11.06.27	341
364	Innentüren Schreiner / Zargen	1 Woche	Mon 14.06.27	Fre 18.06.27	341,358
365	Innentüren Schreiner / Türblätter	1 Woche	Mon 21.06.27	Fre 25.06.27	358,359
366	TGA Feinmontationen SAN Sanitärobjekte	2 Wochen	Mon 26.07.27	Fre 06.08.27	343,330,346
367	TGA Feinmontationen ELT/GA/HZG/RLT Wände und Decken	3 Wochen	Mit 28.07.27	Mit 18.08.27	347EA-1 Woche,331,354,358,352
368	Möblierung Spinde	2 Wochen	Mon 02.08.27	Fre 13.08.27	344,332,347
369	Möblierung Schreiner (Schließfächer)	2 Wochen	Mon 02.08.27	Fre 13.08.27	344,332,347
370	Sanitärinnenmobile	2 Wochen	Mon 09.08.27	Fre 20.08.27	340,360,334
371	**Ausbau Ebene 2**	**22 Wochen**	**Mon 12.04.27**	**Fre 17.09.27**	
372	TGA Schächte	2 Wochen	Mon 19.04.27	Fre 30.04.27	330EA+1 Woche
373	**Innenausbau Paket EG**	**21 Wochen**	**Mon 12.04.27**	**Fre 17.09.27**	
374	Trockenbau UK Wände + einseitige Beplankung Wände	2 Wochen	Mon 26.04.27	Fre 07.05.27	338EA+1 Woche
375	Trockenbau Wände schliessen 2. Seite	2 Wochen	Mon 17.05.27	Fre 28.05.27	370,380,381
376	Putz	3 Wochen	Mon 31.05.27	Fre 11.06.27	369
377	Estrich Verwaltungsgebäude	2 Wochen	Mon 14.06.27	Fre 25.06.27	370,386
378	Trockenbauarbeiten Decken	3 Wochen	Mon 28.06.27	Fre 16.07.27	369,370,373AA+2 Wochen,383
379	Fliesenarbeiten Wände Sanitärräume	2 Wochen	Mon 26.07.27	Fre 06.08.27	376,372,373
380	Fliesenarbeiten Fensterbänke	1 Woche	Mon 19.07.27	Fre 30.07.27	375EE
381	Fliesenarbeiten Böden Sanitärräume	2 Wochen	Mon 02.08.27	Fre 13.08.27	374,372EA+1 Woche
382	Fliesenarbeiten Böden Flure	3 Wochen	Mon 26.07.27	Fre 16.08.27	375,371
383	Materialarbeiten	2 Wochen	Mon 23.08.27	Fre 03.09.27	372,374,386,387,347,373,376
384	Bodenbelagsarbeiten Linoleum	2 Wochen	Mon 06.09.27	Fre 17.09.27	371EA+1 Woche,349,377
385	TGA Rohinstallation ELT + MT in und an Wänden	3 Wochen	Mon 26.04.27	Fre 14.05.27	349
386	TGA Rohinstallation SAN in und an Wänden	3 Wochen	Mon 26.04.27	Fre 14.05.27	349
387	TGA Rohinstallation GA in und an Wänden	1 Woche	Mon 26.04.27	Fre 30.04.27	331
388	TGA Grobinstallation GA in und an Decken	2 Wochen	Mon 10.05.27	Fre 21.05.27	352
389	TGA Grobinstallation SAN / KKÜ in und an Decken	3 Wochen	Mon 31.05.27	Fre 18.06.27	354
390	TGA Grobinstallation ELT + MT in und an Decken	4 Wochen	Mon 19.07.27	Fre 13.08.27	356
391	TGA Grobinstallation SAN/KS/TKKD in und an Decken	4 Wochen	Mon 19.07.27	Fre 13.08.27	356
392	Innentüren Aluminium-Rahmentüren	1 Woche	Mon 26.06.27	Fre 02.07.27	371
393	Innentüren Schreiner / Zargen	1 Woche	Mon 28.06.27	Fre 02.07.27	371,358,359
394	Innentüren Schreiner / Türblätter	1 Woche	Mon 05.07.27	Fre 09.07.27	387,359
395	TGA Feinmontationen SAN Sanitärobjekte	2 Wochen	Mon 02.08.27	Fre 06.08.27	373
396	TGA Feinmontationen ELT/GA/HZG/RLT Wände und Decken	3 Wochen	Mon 26.07.27	Mit 18.08.27	387EA-1 Woche
397	Sanitärinnenmobile	2 Wochen	Mon 23.08.27	Fre 27.08.27	373,384
398	Möblierung Vorbereitungsküche	2 Wochen	Mon 23.08.27	Fre 03.09.27	376
399	TGA Entlau Aufzugsbahnen	5 Wochen	Mon 23.08.27	Fre 24.09.27	376
400	Schlosser Innen TRH 1- 3 in Reihenfolge	4 Wochen	Mon 06.09.27	Fre 01.10.27	238,370,377
401	Aufzug Montage	4 Wochen	Mon 06.09.27	Fre 01.10.27	399,400 Wochen
402	TGA Abschluss Feinmontationen inkl. Elem	2 Wochen	Mon 13.08.27	Fre 03.09.27	395,389
403	Beschilderung	3 Wochen	Mon 06.09.27	Fre 24.09.27	377
404	Baureinigung staubfrei für TGA Inbetriebnahme	3 Wochen