	Gewerk	Name	Dauer	Start	Ende	Vorgänger
1	GALA	BA 1 Baufreiheit	296 tage?	01.10.26, 08:00	18.11.27, 17:00	
2	GALA	GALA Gesamt BA2 (aus BZP GALA)	327 tage?	28.09.26, 08:00	28.12.27, 17:00	
3	GALA	BA2 GALA Leerrohrverlegung (aus BZP GALA)	19,875 tage?	04.01.27, 09:00	29.01.27, 17:00	
4	GALA	BA2 GALA Wegebau (aus BZP GALA)	40 tage?	26.04.27, 08:00	18.06.27, 17:00	
6	GALA	BA3 GALA Gesamt (aus BZP GALA)	299 tage?	28.09.26, 08:00	18.11.27, 17:00	
7	GALA	BA3 GALA Leerrohrverlegung (aus BZP GALA)	9,875 tage?	07.12.26, 09:00	18.12.26, 17:00	
8	GALA	BA 3 Wegebau (aus BZP GALA)	29,875 tage?	11.01.27, 09:00	19.02.27, 17:00	
11	Elektro	Leerrohrmontage und Leitungsverlegung PV Dach und Calesthenics, Leuchtenmontage	5 tage?	05.04.27, 08:00	09.04.27, 17:00	
12	Elektro	Kabelzug BA1 , BA2, BA3, Erdungsanlagen	5 tage?	12.04.27, 07:00	16.04.27, 17:00	3
13	Elektro	Mastmontage und Mastleuchtenmontage BA1 , BA 3	8 tage?	19.04.27, 08:00	28.04.27, 17:00	12
14	Elektro	Mastmontage und Mastleuchtenmontage BA2	5 tage?	21.06.27, 08:00	25.06.27, 17:00	4;13
15	Elektro	Montage und Anschluss Untervertielung und Beleuchtung Container BA 1, sowie Hausanschlussäule	7 tage?	29.04.27, 08:00	07.05.27, 17:00	13
16	Elektro	Montage und Anschluss Untervertielung und Beleuchtung Container BA 2, sowie Montage und Anschluss UVs Wind	2 tage?	28.06.27, 08:00	29.06.27, 17:00	14
17	Elektro	Montage und Anschluss Untervertielung und Beleuchtung Container BA 3	2 tage?	10.05.27, 08:00	11.05.27, 17:00	
18	Elektro	Anschluss an Hausanschlussverteiler Stadtwerke (je nach Termin Stadtwerke)	1 tag?	17.05.27, 08:00	17.05.27, 17:00	
19	lektro	in Betriebnahme	1 tag?	30.06.27, 08:00	30.06.27, 17:00	16
21	PV	Montage PV Module und Stringverkabelung Dach	1 tag?	12.04.27, 08:00	12.04.27, 17:00	11
22	PV	Montage und Anschluss Generatorkästen, Kabelzug zum Container	1 tag?	13.04.27, 08:00	13.04.27, 17:00	21
23	PV	Montage und Anschluss Speicher, Wechselrichter in Container BA 1	1 tag?	14.04.27, 08:00	14.04.27, 17:00	22
24	PV	in Betriebnahme	1 tag?	18.05.27, 08:00	18.05.27, 17:00	15;18;23
26	Windbaum	Stellung Windbaum nach Errichtung Fundamente durch GALAbau inkl. Anschluss (Absprache mit GALA erforderlich)	1 tag?	19.04.27, 08:00	19.04.27, 17:00	
27	Windbaum	iin Betriebnahme	1 tag?	18.05.27, 08:00	18.05.27, 17:00	18
29	W-LAN	Stellen der Masten und Montage aller Komponenten Anschluss der Komponenten , in Betriebnahme	1 tag?	19.04.27, 08:00	19.04.27, 17:00	12
30		in Betriebnahme	1 tag?	18.05.27, 08:00	18.05.27, 17:00	18
32	Horizontalwindrad	Stellung Windrad nach Errichtung Fundamente durch GALAbau inkl. in Betriebnahme und Anschluss (Absprache mit GALA erforderlich)	1 tag?	20.04.27, 08:00	20.04.27, 17:00	12
33	Horizontalwindrad	iin Betriebnahme	1 tag?	18.05.27, 08:00	18.05.27, 17:00	18
35	Westernwindrad	Stellung Windrad nach Errichtung Fundamente durch GALAbau inkl. in Betriebnahme und Anschluss (Absprache mit GALA erforderlich)	1 tag?	19.04.27, 08:00	19.04.27, 17:00	12
36	Westernwindrad	iin Betriebnahme	1 tag?	18.05.27, 08:00	18.05.27, 17:00	18