Nr.	Wer?	Leistung / Leistungsphase	Dauer	Anfang	Ende	DRUCK	VM
3		**III Bauphase**	**359 Tage**	**Mon 06.07.26**	**Don 18.11.27**	**Ja**	
4		**Leistungsphase 8 Objektüberwachu**	**309 Tage**	**Mon 28.09.26**	**Don 02.12.27**	**Ja**	
5	◆	◆ Lp8 START (Baueinweisung)	0 Tage	Mon 28.09.26	Mon 28.09.26	Ja	
6	¶Lp+b	**Lp8 Bauüberwachung Baugewer**	**215 Tage**	**Mon 28.09.26**	**Fre 23.07.27**	**Ja**	
7	⇒BFa.	Bauleistungen Baufirma, Einrichtung, Bauvorbereitung	20 Tage	Mon 28.09.26	Fre 23.10.26	Ja	
8	⇒BFa.1	Abbruch, Abschälen der Grasnaben, Wurzeln roden, Oberboden sichern, Baufeld freiräumen	10 Tage	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26	Ja	
9	⇒BFa.2	Erdbau: Aushub, Zwischenmieten, Abfuhr, Wiedereinbau, Boden liefern und einbauen, Modellieren und Planieren, Rohplanum, Leitungsgräben, Baugruben inkl. Wiederverfüllung	20 Tage	Mon 09.11.26	Fre 04.12.26	Ja	
10	⇒Bfrm	Ggf. Gründungsbauwerke, Fun	10 Tage	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26	Ja	
11	⇒BFa.3	Entwässerungs- und Leitungsbau, Kanäle, Schächte, Leerrohre Elektro inkl. Sandbettungen etc.	10 Tage	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26	Ja	
12	⇒BFa.4	Einfassungen	15 Tage	Mon 21.12.26	Fre 08.01.27	Ja	
13	⇒BFa.5	Befestigte Flächen, Wegebau	30 Tage	Mon 11.01.27	Fre 19.02.27	Ja	
14	⇒BFa.6	Ausstattung, Bänke, Mülleimer, Fahrradständer	15 Tage	Mon 22.02.27	Fre 12.03.27	Ja	
15	⇒BFa.7	Spielgeräte	30 Tage	Mon 22.02.27	Fre 02.04.27	Ja	
16	⇒BFa.8	begleitende Oberbodenarbeiten, Rasenansaaten	40 Tage	Mon 22.02.27	Fre 16.04.27	Ja	
17	⇒BFa.9	Restarbeiten, Finalisierung	20 Tage	Mon 19.04.27	Fre 14.05.27	Ja	
18	◆	◆ Lp8 Abnahme Baugewerke	0 Tage	Fre 14.05.27	Fre 14.05.27	Ja	
19	¶Lp+b	Prüfen der TSR Bau (VOB 30 We	20 Tage	Fre 25.06.27	Fre 23.07.27	Ja	
20	¶Lp+b	**Lp8 Überwachung Pflanzarbeiter**	**149 Tage**	**Mon 19.04.27**	**Don 11.11.27**	**Ja**	
21	⇒BFa.P	Pflanzarbeiten Baufirma (Okt.	10 Tage	Mon 19.04.27	Fre 30.04.27	Ja	
22	◆	◆ Lp8 Abnahme Pflanzung	0 Tage	Fre 30.04.27	Fre 30.04.27	Ja	
23	¶Lp+b	Lp8 Überwachung Fertigstellur	119 Tage	Fre 30.04.27	Don 14.10.27	Ja	
24	⇒BFa.P	Pflegeleistungen Baufirma (eine Vegetationsperiode nach Pflanzung bis 30.09.)	109 Tage	Mon 03.05.27	Don 30.09.27	Ja	
25	◆	◆ Lp8 Abnahme Fertigstellungspflege (ab 30.09.)	0 Tage	Don 14.10.27	Don 14.10.27	Ja	
26	¶Lp+b	Prüfen der Schlussrechnung	20 Tage	Don 14.10.27	Don 11.11.27	Ja	
27	◆	◆ Lp8 finale Übergabe an AG	0 Tage	Don 11.11.27	Don 11.11.27	Ja	
28	⇒AG	EXTERN Lp8 Freigabe durch AG	15 Tage	Fre 12.11.27	Don 02.12.27	Ja	
29		◆ Lp8 ABSCHLUSS	0 Tage	Don 02.12.27	Don 02.12.27	Ja	



Projekt: 2021-373-DuHo
Datum: Don 11.06.26

Projektphase		Leistungsphase		Leistung Lp+b		AG-Leistung		Baufirma / Bauphase	
Projektphase überschlägig		Termin	◆	Externe Leistung		Genehmigungsphase		Baufirma / Pflanzung	