B0.26
BadWC
GF: 4,59 m²
RU: 8,573 m²
LH: 2,600 m
FB: Fliesen R10
WB: Fliesen
DB: AHD Bestand
B0.25
Flur
GF: 12,38 m²
RU: 19,109 m
LH: 2,950 m
RH: 3,36m
FB: Betonwerkstein neu
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD Holzwolle
B0.27
Flur
GF: 6,95 m²
RU: 13,081 m
LH: 2,620 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD Bestand
B0.28
Putzmittel
GF: 1,97 m²
RU: 6,063 m
LH: 2,620 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD Bestand
B0.12 (R1b)
Differenzierung
GF: 19,61 m²
RU: 17,960 m
LH: 3,000 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD 62,5x62,5
B0.11 (R1a)
Unterrichtsraum
GF: 56,22 m²
RU: 35,943 m
LH: 3,000 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD 62,5x62,5
(Nutzung momentan als Unterrichtsraum)
B0.09
Lehrmittel
GF: 9,89 m²
RU: 13,120 m
LH: 2,620 m
RH: 3,36m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD 62,5x62,5
B0.10
Abstellen
GF: 4,91 m²
RU: 8,873 m
LH: 3,380 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD 62,5x62,5
B0.08 (R1c)
Unterrichtsraum
GF: 61,09 m²
RU: 32,290 m
LH: 3,000 m
RH: 3,36 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD 62,5x62,5
(Nutzung momentan als Unterrichtsraum)
B0.01
WC Jungen
GF: 41,79 m²
RU: 37,754 m
LH: 2,850 m
FB: Fliesen R10
WB: Fliesen(1,80m)/Putz
DB: AHD 62,5x62,5
RH: 3,36m
B0.17 (R2)
Unterrichtsraum
GF: 61,30 m²
RU: 31,960 m
LH: 3,000 m
RH: 3,365 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD 62,5x62,5
(Nutzung momentan als OGS)
B0.18 (R3)
Medienraum
GF: 61,56 m²
RU: 32,040 m
LH: 3,000 m
RH: 3,365 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD 62,5x62,5
(Nutzung momentan als OGS)
B0.19 (R4)
Spielraum
GF: 61,50 m²
RU: 32,022 m
LH: 3,000 m
RH: 3,365 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD 62,5x62,5
(Nutzung momentan als OGS)
B0.24
Putzmittel
GF: 1,87 m²
RU: 5,544 m
LH: 3,000 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD 62,5x62,5
B0.05
Flur
GF: 78,46 m²
RU: 59,387 m
LH: 3,000 m
RH: 3,36 m
FB: Betonwerkstein neu
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD Holzwolle
B0.06
Flur
GF: 34,65 m²
RU: 24,720 m
LH: 3,000 m
RH: 3,36 m
FB: Betonwerkstein neu
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD Holzwolle
B0.20
Flur
GF: 14,77 m²
RU: 19,999 m
LH: 2,940 m
RH: 3,36 m
FB: Betonwerkstein neu
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD Holzwolle
B0.21
Unskeide Lehrer
GF: 12,84 m²
RU: 14,700 m
LH: 2,840 m
RH: 3,36 m
FB: Fliesen
WB: Putz/Fliesen
DB: AHD 62,5x62,5
B0.22
Turngeräte
GF: 75,13 m²
RB: 45,618 m
LH: 2,870 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD 62,5x62,5
4 Tore neu, mit Lüftungsgitter, Stahlzargenkonstruktion gem. Erfordernis, verzinkt, Beklebung mit Prallschutz, elastische Unterkante bis > 8cm Höhe
B0.23
Sporthalle
GF: 304,15 m²
RU: 75,060 m
LH: 6,670 m
FB: Sport Linoleum
WB: Prallschutz(2,35m)/Putz
DB: AHD HLS
B0.04
Flur
GF: 54,79 m²
RU: 34,364 m
LH: 3,000 m
RH: 3,365 m
FB: Betonwerkstein neu
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD Holzwolle
B0.07
Flur
GF: 53,08 m²
RU: 38,070 m
LH: 3,000 m
RH: 3,365 m
FB: Betonwerkstein neu
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD Holzwolle
B0.16 (R5)
Betreuungsraum
GF: 62,77 m²
RU: 32,469 m
LH: 3,000 m
RH: 3,25 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD 62,5x62,5
(Nutzung momentan als OGS)
B0.15 (R6)
Differenzierung
GF: 29,94 m²
RU: 22,200 m
LH: 3,000 m
RH: 3,25 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD 62,5x62,5
B0.14 (R6a)
Unterrichtsraum
GF: 61,71 m²
RU: 32,140 m
LH: 3,000 m
RH: 3,25 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD 62,5x62,5
B0.13 (R6b)
Verbindungsgang
GF: 14,06 m²
RU: 17,302 m
LH: 3,000 m
FB: Werkstein (R9)
WB: Putz
DB: AHD-Raster
WC Mädchen
GF: 42,07 m²
RU: 37,155 m
LH: 2,850 m
ELT-UV
GF: 11,60 m²
RU: 19,545 m
LH: 3,220 m
FB: Anstrich
WB: Putz
DB: Anstrich
Bereits ausgeführt
B0.03
Flur
GF: 53,44 m²
RU: 33,767 m
LH: 3,000 m
RH: 3,36 m
FB: Betonwerkstein neu
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD Holzwolle
Windfang
GF: 19,01 m²
RU: 17,723 m
LH: 2,920 m
FB: Betonwerkstein neu
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: keine AHD
Windfang
GF: 19,00 m²
RU: 17,723 m
LH: 2,920 m
FB: Betonwerkstein neu
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: keine AHD
Entwurfsplanung3
Entwurfsplanung4
Smartboard
Deckenversprung, 3,23m i.L. vor Fassade
Sauberlaufmatte 1,85m x 1,50 m
Sauberlaufmatte 2,20m x 1,50 m
Lüftungsgerät
Rampe ca. 2%
Deckensanierung inkl. Deckenstrahlheizung neu
Anordnung von Kletterbaum, Seilen etc. nach Erfordernis und Angabe Bauherr
Hallenboden neu: Stärkeelastischer Sportboden mit Aufbauhöhe nach Prüfung vor Ort und Abbruch Bestandsböden als systemelastischer Unterbau, Oberbelag Sportlinoleum im Farbton nach Farbkonzept, ca. 15 mm Sperrholzplatte, 15 mm Elastschicht, EPS-Dämmung als Ausgleichsschicht, bituminöse Schüttung als Trittschallschutz, 2x 0,2 mm Polyethylenfolie, in Geräteraum statt Elastschicht druckverteilende Platte (starr) in Halle untaufend > 15 cm Bandstreifen in starrer Ausführung, Sperrbetonwanne aufwärmen, Farbkonzept gem. Wahl AG, Flächiegende Sockelleisten aus transparent lackierter Eiche.
Klärung Beschaffenheit + Aufbauhöhe Bestandsboden für weitere Planung notwendig!
Treppenbelag Bestandsstein neu
Schleifung des Treppenbereiches erforderlich (Unterlaufschutz)
Treppenbelag Bestandsstein neu
Türöffnung herstellen als 2. RW der Turnhalle während Bauzeit BA 8, lichte Breite >1,00m, GTS, mit Rückwegsicherung/Sicherung. Wiederverschluss nach Ende BAII.
Türquaktik gem. Brandschutz auch für Prallwandoberfläche notwendig? Durchgangsbreite L.L. momentan 0,90m!
Brandwand min. 300m über Dach DN 70
Anhängeleuchte IRC, geschlossene OK-Decke, matt, strukturfrei, gespachtelt und gestrichen: Farbton RAL 9010 Reinweiß. Abhängung gem. Erfordernis und Herstellerangaben. 15 mm umlaufend Schattenfuge an angrenzende Bauteile.
Anschlussdetails IRC: Anschlussdetail Wand/Decke: Anschlussfuge mit Fugenband und Spachtelung, Fugenbreite mind. 5mm, anstoßend an Bestandsdecken in Putz; Deckenbekleidungsmaterialien: Schattenfugenbreite mind. 15 mm; Abhängung gem. Herstellerangaben
Stahlträger
Bestand Brandschutzwand
Bestand Stahlstützen
Bestand Stahlträger
Bestand Stahlträger
Bestand Stahlträger