Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt:	**26_MP_01**	**Kita Germania Straße**
LV:	**10**	**Totalunternehmerleistungen**

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: **26_MP_01** **Kita Germania Straße**
LV: **10** **Totalunternehmerleistungen**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

1. Aufstellung

1.1. Beauftragsungsstufen Nr. 1-3

Gegenstand des Projektes ist die schlüsselfertige Errichtung eines funktionsfähigen Gebäudes für eine eingeschossige, vierzügige Kindertageseinrichtung in vorgefertigten Bauteile im Stadtteil Duisburg Hamborn. Die Stadt Duisburg hat die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR (WBD), im folgenden Auftraggeber genannt, im Auftrag des Sondervermögens Immobilien Duisburg (SVI) mit der Projektsteuerung zur Umsetzung dieser Maßnahme beauftragt. Die funktionale Leistungsbeschreibung sowie die beigefügten Planunterlagen bilden die verbindliche Grundlage für Angebotsabgabe, Planung und Ausführung. Ziel ist die wirtschaftliche und termingerechte Errichtung einer funktionsfähigen, nachhaltigen und energieeffizienten Kindertageseinrichtung. Das Gebäude ist als KfW-40-Effizienzgebäude zu errichten. Auf den Dachflächen ist eine Photovoltaikanlage vorzusehen. Zusätzlich ist eine extensive Dachbegrünung auszuführen.

Standort, Grundstück, Bebaubarkeit

Anschrift:	Germaniastraße - Duisburg
Gemarkung:	Hamborn
Flur:	9
Flurstück:	806
Grundstücksgröße:	2.800,00 m²

Das Grundstück befindet sich im aufgehobenen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 612 Bewertung erfolgt nach § 34 BauGB.

Eine positive Bauvoranfrage wurde bereits durch den Auftraggeber erwirkt.

Auf Grundlage der Machbarkeitsstudie erfolgt die Kalkulation der Baukosten, sowie die Planungsleistungen LPH 1-8 gem. der HOAI.

1.1.10. Beauftragungsstufe Nr. 1
Sämtliche Leistungen, die für die Einreichung des Bauantrags und für den Erhalt der Baugenehmigung erforderlich sind (LPH 1 bis 4 HOAI)

1,000 St ....

Übertrag:

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: **26_MP_01** **Kita Germania Straße**
LV: **10** **Totalunternehmerleistungen**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag:	
1.1.20.	**Beauftragungsstufe Nr. 2** Ausführungsplanung (LPH 5 HOAI)	1,000	St	.....	.....
1.1.30.	**Beauftragungsstufe Nr. 3** Alle übrigen Leistungen, die für die Errichtung des Bauvorhabens und zur Einhaltung des vereinbarten Endfertigstellungstermins erforderlich sind.	1,000	St	.....	.....
1.2.	**Beuftragungsstufen Nr. 1-3 - Besondere Leistung BIM** Für dieses Projekt ist die Anwendung der BIM-Methodik vorgesehen.Die BIM-basierte Bearbeitung ist eine optionale, gesondert zu beauftragende Leistung. Die Preise für die optionalen BIM-Leistungen sind ausschließlich in der hierfür vorgesehenen gesonderten Preisposition auszuweisen; eine Einpreisung in den Grundleistungsumfang erfolgt nicht. siehe hierzu Funktionale Leistungs Beschreibung (FLB)				
1.2.10.	*** Bedarfsposition ohne GB **Beauftragungsstufe Nr. 1** wie Position 1.1.10., jedoch als BIM-basierte bearbeitung	1,000	St	.....	Nur Einh.-Pr.
1.2.20.	*** Bedarfsposition ohne GB **Beauftragungsstufe Nr. 2** wie Position 1.1.20., jedoch als BIM-basierte bearbeitung	1,000	St	.....	Nur Einh.-Pr.
1.2.30.	*** Bedarfsposition ohne GB **Beauftragungsstufe Nr. 3** wie Position 1.1.30., jedoch als BIM-basierte bearbeitung	1,000	St	.....	Nur Einh.-Pr.
1.3.	**Beauftragungsstufe Nr. 4 - Wartungsarbeiten** Die Laufzeit der optionalen Leistungen steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest und wird bei der Beauftragung festgelegt. Für die Zwecke der Angebotswertung sollen die Bieter den Preis für die nachfolgenden optionalen Leistungen jeweils für eine Laufzeit von vier Jahren angeben.				

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: **26_MP_01** **Kita Germania Straße**
LV: **10** **Totalunternehmerleistungen**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Hinweis: Die gesetzlichen Intervalle und Leistungen für die jeweiligen Gewerke sind zu berücksichtigen und einzukalkulieren.				
1.3.10.	**Gründach mit Sekuranten** 1x pauschal für den Zeitraum von vier Jahren	1,000	St	.....	.....
1.3.20.	**wie Position 1.2.10., jedoch Fensteranlagen und Außentüren**	1,000	St	.....	.....
1.3.30.	**wie Position 1.2.10., jedoch Feststellanlagen**	1,000	St	.....	.....
1.3.40.	**wie Position 1.2.10., jedoch Brandmeldeanlagen (BMA)**	1,000	St	.....	.....
1.3.50.	**wie Position 1.2.10., jedoch Sicherheitsbeleuchtung mit Einzelbatterien (u.a. hinterleuchtete Fluchtwegpiktogramme)**	1,000	St	.....	.....
1.3.60.	**wie Position 1.2.10., jedoch Blitzschutzanlage (äußerer und innerer Blitzschutz)**	1,000	St	.....	.....
1.3.70.	**wie Position 1.2.10., jedoch Phovoltaikanlage**	1,000	St	.....	.....
1.3.80.	**wie Position 1.2.10., jedoch Wall-Box für E-Mobilität**	1,000	St	.....	.....
1.3.90.	**wie Position 1.2.10., jedoch Wartung Wärmeerzeuger**	1,000	St	.....	.....
1.3.100.	**wie Position 1.2.10., jedoch Wartung der RWA-Anlagen, Feuerlöscher und Brandschutztüren**	1,000	St	.....	.....

Übertrag:

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: **26_MP_01** **Kita Germania Straße**
LV: **10** **Totalunternehmerleistungen**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag:	
1.3.110.	**wie Position 1.2.10., jedoch Lüftugsanlagen**				
		1,000	St	.....	.....
1.3.120.	**wie Position 1.2.10., jedoch Trinkwasserfilter**				
		1,000	St	.....	.....
1.3.130.	**wie Position 1.2.10., jedoch Versickerungsanlagen**				
		1,000	St	.....	.....

Leistungsverzeichnis Langtext
Zusammenstellung

Projekt:	**26_MP_01**	**Kita Germania Straße**
LV:	**10**	**Totalunternehmerleistungen**

Ordnungszahl	Kurztext		Betrag in EUR
1.	**Aufstellung**		
1.1.	Beauftragsungsstufen Nr. 1-3		.....
1.2.	Beuftragungsstufen Nr. 1-3 - Besondere Leistung BIM		
1.3.	Beauftragungsstufe Nr. 4 - Wartungsarbeiten		.....
	Summe 1.	**Aufstellung**	**.....**
		zuzüglich 19,00 % MwSt	.....
		Bruttosumme	**.....**
LV	**10**		
1.	Aufstellung		.....
	Summe LV	**10 Totalunternehmerleistungen**	**.....**
		zuzüglich 19,00 % MwSt	.....
		Bruttosumme	**.....**

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 7